LAPORAN BULANAN

Pelaksanaan Program dan Kegiatan
APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2022

Bulan April 2022

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung A

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan Basuki Rahmat No. 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama
Kupang

Kupang, 10 Mei 2022

Nomor : PUPR.SKT.05.01/943/216/V/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Hal : Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan APBD Provinsi NTT Bulan April 2022

Yth. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Cq. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
di
Kupang

Sesuai surat Nomor : 100/161/PAP3.1, Tanggal 31 Maret 2021, bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan sampai dengan 28 April 2022, sebagai berikut :

I. PENDAPATAN
Target Pendapatan Sesuai Perubahan DPA 2022 : Rp. 7.881.566.463,-
Target : 26,86 %
Realisasi : 9,50 %

II. BELANJA
Pagu Belanja Sesuai Perubahan DPA 2022 : Rp. 1.069.566.656.970,-
A. Pelaksanaan Keuangan :
Target : 53,20 %
Realisasi : 20,34 %
B. Pelaksanaan Fisik :
Target : 53,20 %
Realisasi : 39,95 %

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perkenanannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19680326 199703 1 005

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kondisi sd. 28 April 2022

Kode Rekening	Pendapatan dan Belanja	Pagu	Realisasi Bulan Sebelumnya		Realisasi Bulan Ini		Realisasi sd. Bulan ini		Sisa Pagu		Real. Fisiik (%)
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**7.881.566.463**	**531.413.768**	**6,74**	**216.991.490**	**2,75**	**748.405.258**	**9,50**	**7.133.161.205**	**90,50**	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**7.881.566.463**	**531.413.768**	**6,74**	**216.991.490**	**2,75**	**748.405.258**	**9,50**	**7.133.161.205**	**90,50**	
4.1.02	*Retribusi Daerah*	*1.500.000.000*	*487.222.840*	*32,48*	*181.910.200*	*12,13*	*669.133.040*	*44,61*	*830.866.960*	*55,39*	
4.1.04	*Lain-Lain PAD yang Sah*	*6.381.566.463*	*44.190.928*	*0,69*	*35.081.290*	*0,55*	*79.272.218*	*1,24*	*6.302.294.245*	*98,76*	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**7.881.566.463**	**531.413.768**	**6,74**	**216.991.490**	**2,75**	**748.405.258**	**9,50**	**7.133.161.205**	**90,50**	
5.	**BELANJA**	**1.069.566.656.970**	**88.712.467.952**	**8,29**	**128.815.451.781**	**12,04**	**217.527.919.733**	**20,34**	**852.038.737.237**	**79,66**	**39,95**
5.1	**Belanja Operasi**	**120.853.674.186**	**12.723.252.402**	**10,53**	**11.110.007.931**	**9,19**	**23.833.260.333**	**19,72**	**97.020.413.853**	**80,28**	**40,58**
5.2.	**Belanja Modal**	**948.712.982.784**	**75.989.215.550**	**8,01**	**117.705.443.850**	**12,41**	**193.694.659.400**	**20,42**	**755.018.323.384**	**79,58**	**39,88**
5.1	**Belanja Operasi**										
5.1.01	*Belanja Pegawai*	*32.697.839.564*	*4.571.981.912*	*13,98*	*3.037.340.934*	*9,29*	*7.609.322.846*	*23,27*	*25.088.516.718*	*76,73*	*23,27*
5.1.02	*Belanja Barang dan Jasa*	*24.240.576.706*	*1.201.200.000*	*4,96*	*1.967.044.797*	*8,11*	*3.168.244.797*	*13,07*	*21.072.331.909*	*86,93*	*20,72*
5.1.05	*Belanja Hibah*	*63.915.257.916*	*6.950.070.490*	*10,87*	*6.105.622.200*	*9,55*	*13.055.692.690*	*20,43*	*50.859.565.226*	*79,57*	*64,49*
	Jumlah Belanja Operasi	**120.853.674.186**	**12.723.252.402**	**10,53**	**11.110.007.931**	**9,19**	**23.833.260.333**	**19,72**	**97.020.413.853**	**80,28**	**40,58**
5.2	**Belanja Modal**										
5.2.02	*Belanja Modal Peralatan dan Mesin*	*6.535.274.430*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*6.535.274.430*	*100,00*	*0,00*
5.2.03	*Belanja Modal Gedung dan Bangunan*	*35.000.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*35.000.000*	*100,00*	*0,00*
5.2.04	*Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi*	*941.927.708.354*	*75.989.215.550*	*8,07*	*117.705.443.850*	*12,50*	*193.694.659.400*	*20,56*	*748.233.048.954*	*79,44*	*40,15*
5.2.05	*Belanja Modal Aset Tetap Lainnya*	*215.000.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*215.000.000*	*100,00*	*92,99*
	Jumlah Belanja Modal	**948.712.982.784**	**75.989.215.550**	**8,01**	**117.705.443.850,00**	**12,41**	**193.694.659.400**	**20,42**	**755.018.323.384**	**79,58**	**39,88**

Kupang, 10 Mei 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005

REALISASI PENDAPATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kondisi sd. 28 April 2022

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya				Realisasi Bulan Ini		Realisasi s/d Bulan Ini			
			Target Keuangan		Keuangan		Keuangan		Target Keuangan		Realisasi Keuangan	
			(Rp)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**7.881.566.463**	**1.511.313.292**	**19,18**	**531.413.768**	**6,74**	**216.991.489,56**	**2,75**	**2.116.751.056**	**26,86**	**748.405.257,83**	**9,50**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**7.881.566.463**	**-**	-	**531.413.768**	**6,74**	**216.991.489,56**	**2,75**	**-**	-	**748.405.257,83**	**9,50**
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**1.500.000.000**	**-**	**-**	**487.222.840**	**32,48**	**181.910.200,00**	**12,13**	**-**	**-**	**669.133.040,00**	**44,61**
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**	**1.500.000.000**	**-**	**-**	**487.222.840**	**32,48**	**181.910.200,00**	**12,13**	**-**	**-**	**669.133.040,00**	**44,61**
4.1.02.02.01	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**1.500.000.000**	**-**	**-**	**487.222.840**	**32,48**	**181.910.200,00**	**12,13**	**-**	**-**	**669.133.040,00**	**44,61**
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.200.000.000	-	-	474.472.840	39,54	170.435.200,00	14,20	-	-	644.908.040,00	53,74
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	300.000.000	-	-	12.750.000	4,25	11.475.000,00	3,83	-	-	24.225.000,00	8,08
4.1.04	**Lain-Lain PAD yang Sah**	**6.381.566.463**	**-**	-	**44.190.928**	**0,69**	**35.081.289,56**	**0,55**	**-**	-	**79.272.217,83**	**1,24**
4.1.04.16	**Pendapatan BLUD**	**6.381.566.463**	**-**	-	**44.190.928**	**0,69**	**35.081.289,56**	**0,55**	**-**	-	**79.272.217,83**	**1,24**
4.1.04.16.01	**Pendapatan BLUD**	**6.381.566.463**	-	-	**44.190.928**	**0,69**	**35.081.289,56**	**0,55**	-	-	**79.272.217,83**	**1,24**
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	6.381.566.463	-	-	44.190.928	0,69	35.081.289,56	0,55	-	-	79.272.217,83	1,24
	TOTAL PAD	**7.881.566.463**	**1.511.313.292**	**19,18**	**531.413.768**	**6,74**	**216.991.489,56**	**2,75**	**2.116.751.056**	**26,86**	**748.405.257,83**	**9,50**

Kupang, 10 Mei 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005

REALISASI PELAKSANAAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN

APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2022

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kondisi sd. 28 April 2022

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya					Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini					Sisa Anggaran (Rp.)	Hambatan dan Solusi
			Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)		
			Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	URUSAN PEMERINTAHAN	**1.069.566.656.970**	**39,80**	**39,80**	**88.712.467.952**	**9,21**	**33,39**	**128.815.451.781**	**12,04**	**6,56**	**53,20**	**53,20**	**217.527.919.733**	**20,34**	**39,95**	**852.038.737.237**	
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.069.566.656.970**	**39,80**	**39,80**	**88.712.467.952**	**9,21**	**33,39**	**128.815.451.781**	**12,04**	**6,56**	**53,20**	**53,20**	**217.527.919.733**	**20,34**	**39,95**	**852.038.737.237**	
1.03.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**1.069.566.656.970**	**39,80**	**39,80**	**88.712.467.952**	**9,21**	**33,39**	**128.815.451.781**	**12,04**	**6,56**	**53,20**	**53,20**	**217.527.919.733**	**20,34**	**39,95**	**852.038.737.237**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**53.169.828.724**	**21,52**	**21,52**	**5.773.181.912**	**10,86**	**11,20**	**4.908.245.731**	**9,23**	**9,55**	**33,49**	**33,49**	**10.681.427.643**	**20,09**	**20,75**	**42.488.401.081**	
1.03.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**543.286.940**	**7,00**	**7,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22,03**	**22,03**	**-**	**-**	**-**	**543.286.940**	
1.03.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.839.890			-	-	-	-	-	-			-	-	-	95.839.890	
1.03.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	67.321.000			-	-	-	-	-	-			-	-	-	67.321.000	
1.03.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	380.126.050			-	-	-	-	-	-			-	-	-	380.126.050	
1.03.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**31.034.723.944**	**22,78**	**22,78**	**4.403.651.912**	**14,19**	**14,19**	**2.857.608.462**	**9,21**	**9,21**	**34,46**	**34,46**	**7.261.260.374**	**23,40**	**23,40**	**23.773.463.570**	
1.03.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.892.799.564			4.403.651.912	14,25	14,25	2.857.608.462	9,25	9,25			7.261.260.374	23,50	23,50	23.631.539.190	
1.03.01.1.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	141.924.380			-	-	-	-	-	-			-	-	-	141.924.380	
1.03.01.1.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**63.815.550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33,33**	**33,33**	**-**	**-**	**-**	**63.815.550**	
1.03.01.1.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	63.815.550			-	-	-	-	-	-			-	-	-	63.815.550	
1.03.01.1.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**103.259.100**	**27,07**	**27,07**	**-**	**-**	**-**	**1.852.000**	**1,79**	**-**	**28,86**	**28,86**	**1.852.000**	**1,79**	**-**	**101.407.100**	
1.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	103.259.100			-	-	-	1.852.000	1,79	-			1.852.000	1,79	-	101.407.100	
1.03.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**655.839.660**	**27,98**	**27,98**	**-**	**-**	**-**	**24.645.125**	**3,76**	**3,76**	**35,72**	**35,72**	**24.645.125**	**3,76**	**3,76**	**631.194.535**	
1.03.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	91.927.400			-	-	-	867.500	0,94	0,94			867.500	0,94	0,94	91.059.900	
1.03.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	151.500.210			-	-	-	18.469.000	12,19	12,19			18.469.000	12,19	12,19	133.031.210	
1.03.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.768.500			-	-	-	1.192.125	25,00	25,00			1.192.125	25,00	25,00	3.576.375	
1.03.01.1.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	194.793.800			-	-	-	4.116.500	2,11	2,11			4.116.500	2,11	2,11	190.677.300	
1.03.01.1.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	212.849.750			-	-	-	-	-	-			-	-	-	212.849.750	
1.03.01.1.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**97.504.330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97.504.330**	
1.03.01.1.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.504.330			-	-	-	-	-	-			-	-	-	97.504.330	
1.03.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.242.537.800**	**24,53**	**24,53**	**1.201.200.000**	**11,73**	**13,51**	**1.776.607.761**	**17,35**	**17,07**	**33,85**	**33,85**	**2.977.807.761**	**29,07**	**30,58**	**7.264.730.039**	
1.03.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.320.000			-	-	-	-	-	-			-	-	-	40.320.000	
1.03.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.368.871.200			-	-	-	409.189.381	29,89	29,89			409.189.381	29,89	29,89	959.681.819	
1.03.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.833.346.600			1.201.200.000	13,60	15,67	1.367.418.380	15,48	15,17			2.568.618.380	29,08	30,83	6.264.728.220	
1.03.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**244.563.400**	**10,66**	**10,66**	**-**	**-**	**-**	**19.957.305**	**8,16**	**8,16**	**25,19**	**25,19**	**19.957.305**	**8,16**	**8,16**	**224.606.095**	
1.03.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.260.000			-	-	-	18.457.305	17,70	17,70			18.457.305	17,70	17,70	85.802.695	
1.03.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.796.000			-	-	-	1.500.000	5,60	5,60			1.500.000	5,60	5,60	25.296.000	
1.03.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	113.507.400			-	-	-	-	-	-			-	-	-	113.507.400	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya					Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Hambatan dan Solusi
			Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.01.1.10	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**10.184.298.000**	**15,53**	**15,53**	**168.330.000**	**1,65**	**1,65**	**227.575.078**	**2,23**	**4,19**	**31,22**	**31,22**	**395.905.078**	**3,89**	**5,84**	**9.788.392.922**	
1.03.01.1.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	10.184.298.000			168.330.000	1,65	1,65	227.575.078	2,23	4,19			395.905.078	3,89	5,84	9.788.392.922	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**52.383.478.880**	**62,85**	**62,85**	**-**	**-**	**35,95**	**975.099.200**	**1,86**	**2,84**	**67,70**	**67,70**	**975.099.200**	**1,86**	**38,78**	**51.408.379.680**	
1.03.02.1.01	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**35.480.244.654**	**82,67**	**82,67**	**-**	**-**	**55,12**	**975.099.200**	**2,75**	**3,38**	**83,83**	**83,83**	**975.099.200**	**2,75**	**58,50**	**34.505.145.454**	
1.03.02.1.01.06	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	30.779.385.454			-	-	64,72	975.099.200	3,17	3,41			975.099.200	3,17	68,13	29.804.286.254	
1.03.02.1.01.07	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	4.700.859.200			-	-	-	-	-	-			-	-	-	4.700.859.200	
1.03.02.1.02	**Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**16.903.234.226**	**25,69**	**25,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33,85**	**33,85**	**-**	**-**	**-**	**16.903.234.226**	
1.03.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	16.903.234.226			-	-	-	-	-	-			-	-	-	16.903.234.226	
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**67.740.257.916**	**25,00**	**25,00**	**6.950.070.490**	**12,28**	**46,31**	**6.201.762.200**	**9,16**	**16,77**	**36,73**	**36,73**	**13.151.832.690**	**19,42**	**63,08**	**54.588.425.226**	
1.03.07.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**67.740.257.916**	**25,00**	**25,00**	**6.950.070.490**	**12,28**	**46,31**	**6.201.762.200**	**9,16**	**16,77**	**36,73**	**36,73**	**13.151.832.690**	**19,42**	**63,08**	**54.588.425.226**	
1.03.07.1.01.01	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	67.740.257.916			6.950.070.490	12,28	46,31	6.201.762.200	9,16	16,77			13.151.832.690	19,42	63,08	54.588.425.226	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**895.033.543.900**	**40,71**	**40,71**	**75.989.215.550**	**9,46**	**33,84**	**116.730.344.650**	**13,04**	**6,14**	**54,82**	**54,82**	**192.719.560.200**	**21,53**	**39,98**	**702.313.983.700**	
1.03.10.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**895.033.543.900**	**40,71**	**40,71**	**75.989.215.550**	**9,46**	**33,84**	**116.730.344.650**	**13,04**	**6,14**	**54,82**	**54,82**	**192.719.560.200**	**21,53**	**39,98**	**702.313.983.700**	
1.03.10.1.01.08	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	113.539.511.000			-	-	-	19.031.197.200	16,76	0,09			19.031.197.200	16,76	0,09	94.508.313.800	
1.03.10.1.01.09	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	779.494.032.900			75.989.215.550	11,05	39,53	97.699.147.450	12,53	6,41			173.688.363.000	22,28	45,94	605.805.669.900	
1.03.10.1.01.18	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	2.000.000.000			-	-	-	-	-	-			-	-	-	2.000.000.000	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**61.150.950**	**3,35**	**3,35**	**-**	**-**	**-**	**-**			**6,32**	**6,32**	**-**	**-**	**-**	**61.150.950**	
1.03.11.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**61.150.950**	**3,35**	**3,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,32**	**6,32**	**-**	**-**	**-**	**61.150.950**	
1.03.11.1.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	61.150.950			-	-	-	-	-	-			-	-	-	61.150.950	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.178.396.600**	**7,32**	**7,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,13**	**15,13**	**-**	**-**	**-**	**1.178.396.600**	
1.03.12.1.01	**Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**1.178.396.600**	**7,32**	**7,32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,13**	**15,13**	**-**	**-**	**-**	**1.178.396.600**	
1.03.12.1.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	1.178.396.600			-	-	-	-	-	-			-	-	-	1.178.396.600	
	TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN	**1.069.566.656.970**	**39,80**	**39,80**	**88.712.467.952**	**9,21**	**33,39**	**128.815.451.781**	**12,04**	**6,56**	**53,20**	**53,20**	**217.527.919.733**	**20,34**	**39,95**	**852.038.737.237**	

Kupang, 10 Mei 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005

REALISASI ANGGARAN PER KODE REKENING

APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2022

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kondisi sd. 28 April 2022

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN PEMERINTAHAN	**1.069.566.656.970**	**88.712.467.952**	**9,21**	**33,39**	**128.815.451.781**	**12,04**	**6,56**	**217.527.919.733**	**20,34**	**39,95**	**852.038.737.237**	
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.069.566.656.970**	**88.712.467.952**	**9,21**	**33,39**	**128.815.451.781**	**12,04**	**6,56**	**217.527.919.733**	**20,34**	**39,95**	**852.038.737.237**	
1.03.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**1.069.566.656.970**	**88.712.467.952**	**9,21**	**33,39**	**128.815.451.781**	**12,04**	**6,56**	**217.527.919.733**	**20,34**	**39,95**	**852.038.737.237**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**53.169.828.724**	**5.773.181.912**	**10,86**	**11,20**	**4.908.245.731**	**9,23**	**9,55**	**10.681.427.643**	**20,09**	**20,75**	**42.488.401.081**	
1.03.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**543.286.940**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**543.286.940**	
1.03.01.1.01.01	**Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**95.839.890**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95.839.890**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**95.839.890**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95.839.890**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**95.839.890**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95.839.890**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**95.839.890**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95.839.890**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**46.279.890**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46.279.890**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**46.279.890**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46.279.890**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.158.290		-	-	-	-	-		-	-	19.158.290	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.979.600		-	-	-	-	-		-	-	5.979.600	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.142.000		-	-	-	-	-		-	-	21.142.000	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**49.560.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49.560.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**49.560.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49.560.000**	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	49.560.000		-	-	-	-	-		-	-	49.560.000	
1.03.01.1.01.02	**Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**67.321.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.321.000**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**67.321.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.321.000**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**67.321.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.321.000**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**67.321.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.321.000**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**7.571.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.571.000**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**7.571.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.571.000**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.271.000		-	-	-	-	-		-	-	4.271.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.300.000		-	-	-	-	-		-	-	3.300.000	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**59.750.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.750.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**59.750.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.750.000**	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	59.750.000		-	-	-	-	-		-	-	59.750.000	
1.03.01.1.01.07	**Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**380.126.050**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**380.126.050**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**380.126.050**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**380.126.050**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**380.126.050**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**380.126.050**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**380.126.050**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**380.126.050**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**235.190.050**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**235.190.050**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**235.190.050**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**235.190.050**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	68.146.870		-	-	-	-	-		-	-	68.146.870	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	86.363.300		-	-	-	-	-		-	-	86.363.300	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.678.680		-	-	-	-	-		-	-	9.678.680	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.001.200		-	-	-	-	-		-	-	71.001.200	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**144.936.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144.936.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**144.936.000**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144.936.000**	
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	33.000.000		-	-	-	-	-		-	-	33.000.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	111.936.000		-	-	-	-	-		-	-	111.936.000	
1.03.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**31.034.723.944**	**4.403.651.912**	**14,19**	**14,19**	**2.857.608.462**	**9,21**	**9,21**	**7.261.260.374**	**23,40**	**23,40**	**23.773.463.570**	
1.03.01.1.02.01	**Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**30.892.799.564**	**4.403.651.912**	**14,25**	**14,25**	**2.857.608.462**	**9,25**	**9,25**	**7.261.260.374**	**23,50**	**23,50**	**23.631.539.190**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**30.892.799.564**	**4.403.651.912**	**14,25**	**14,25**	**2.857.608.462**	**9,25**	**9,25**	**7.261.260.374**	**23,50**	**23,50**	**23.631.539.190**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**30.892.799.564**	**4.403.651.912**	**14,25**	**14,25**	**2.857.608.462**	**9,25**	**9,25**	**7.261.260.374**	**23,50**	**23,50**	**23.631.539.190**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**30.892.799.564**	**4.403.651.912**	**14,25**	**14,25**	**2.857.608.462**	**9,25**	**9,25**	**7.261.260.374**	**23,50**	**23,50**	**23.631.539.190**	
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**23.395.789.056**	**4.403.651.912**	**18,82**	**18,82**	**2.857.608.462**	**12,21**	**12,21**	**7.261.260.374**	**31,04**	**31,04**	**16.134.528.682**	
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**17.610.750.248**	**3.344.752.380**	**18,99**	**18,99**	**2.218.357.359**	**12,60**	**12,60**	**5.563.109.739**	**31,59**	**31,59**	**12.047.640.509**	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	17.569.219.248	3.344.752.380	19,04	19,04	2.218.357.359	12,63	12,63	5.563.109.739	31,66	31,66	12.006.109.509	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	41.531.000		-	-	-	-	-		-	-	41.531.000	
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**1.760.897.530**	**330.608.172**	**18,77**	**18,77**	**219.326.794**	**12,46**	**12,46**	**549.934.966**	**31,23**	**31,23**	**1.210.962.564**	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.755.083.190	330.608.172	18,84	18,84	219.326.794	12,50	12,50	549.934.966	31,33	31,33	1.205.148.224	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.814.340		**-**	-	-	-	-		-	-	5.814.340	
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**335.933.500**	**64.830.000**	**19,30**	**19,30**	**45.740.000**	**13,62**	**13,62**	**110.570.000**	**32,91**	**32,91**	**225.363.500**	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	335.933.500	64.830.000	19,30	19,30	45.740.000	13,62	13,62	110.570.000	32,91	32,91	225.363.500	
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	**173.935.132**	**3.150.000**	**1,81**	**1,81**	**2.100.000**	**1,21**	**1,21**	**5.250.000**	**3,02**	**3,02**	**168.685.132**	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	173.935.132	3.150.000	1,81	1,81	2.100.000	1,21	1,21	5.250.000	3,02	3,02	168.685.132	
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**874.013.672**	**162.345.000**	**18,57**	**18,57**	**105.970.000**	**12,12**	**12,12**	**268.315.000**	**30,70**	**30,70**	**605.698.672**	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	871.423.672	162.345.000	18,63	18,63	105.970.000	12,16	12,16	268.315.000	30,79	30,79	603.108.672	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.590.000		-	-	-	-	-		-	-	2.590.000	
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**1.669.977.918**	**308.202.820**	**18,46**	**18,46**	**202.140.240**	**12,10**	**12,10**	**510.343.060**	**30,56**	**30,56**	**1.159.634.858**	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.664.092.318	308.202.820	18,52	18,52	202.140.240	12,15	12,15	510.343.060	30,67	30,67	1.153.749.258	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.885.600		-	-	-	-	-		-	-	5.885.600	
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**30.583.168**	**1.432.351**	**4,68**	4,68	**957.219**	**3,13**	**3,13**	**2.389.570**	**7,81**	**7,81**	**28.193.598**	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.583.168	1.432.351	4,68	4,68	957.219	3,13	3,13	2.389.570	7,81	7,81	28.193.598	
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**339.712**	**47.329**	**13,93**	**13,93**	**34.942**	**10,29**	**10,29**	**82.271**	**24,22**	**24,22**	**257.441**	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	252.474	47.329	18,75	18,75	34.942	13,84	13,84	82.271	32,59	32,59	170.203	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	87.238		-	-	-	-	-		-	-	87.238	
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**706.174.980**	**156.227.422**	**22,12**	**22,12**	**52.264.652**	**7,40**	**7,40**	**208.492.074**	**29,52**	**29,52**	**497.682.906**	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	704.462.916	156.227.422	22,18	22,18	52.264.652	7,42	7,42	208.492.074	29,60	29,60	495.970.842	
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.712.064		-	-	-	-	-		-	-	1.712.064	
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**36.227.844**	**8.014.117**	**22,12**	**22,12**	**2.679.304**	**7,40**	**7,40**	**10.693.421**	**29,52**	**29,52**	**25.534.423**	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	36.142.404	8.014.117	22,17	22,17	2.679.304	7,41	7,41	10.693.421	29,59	29,59	25.448.983	
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	85.440		-	-	-	-	-		-	-	85.440	
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**	**108.683.484**	**24.042.321**	**22,12**	**22,12**	**8.037.952**	**7,40**	**7,40**	**32.080.273**	**29,52**	**29,52**	**76.603.211**	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	108.427.176	24.042.321	22,17	22,17	8.037.952	7,41	7,41	32.080.273	29,59	29,59	76.346.903	
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	256.308		-	-	-	-	-		-	-	256.308	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**	**88.271.868**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**88.271.868**	
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	88.057.860		-	-	-	-	-		-	-	88.057.860	
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	214.008		-	-	-	-	-		-	-	214.008	
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**7.452.010.508**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.452.010.508**	
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**6.877.010.508**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.877.010.508**	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.877.010.508		-	-	-	-	-		-	-	6.877.010.508	
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**	**575.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**575.000.000**	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	575.000.000		-	-	-	-	-		-	-	575.000.000	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**45.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45.000.000**	
5.1.01.03.02	**Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**	**45.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45.000.000**	
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian KekayaanDaerah	45.000.000		-	-	-	-	-		-	-	45.000.000	
1.03.01.1.02.07	**Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**141.924.380**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.924.380**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**141.924.380**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.924.380**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**141.924.380**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.924.380**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**141.924.380**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.924.380**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**117.684.380**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**117.684.380**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**117.684.380**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**117.684.380**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.844.320		-	-	-	-	-		-	-	29.844.320	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29.588.460		-	-	-	-	-		-	-	29.588.460	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	58.251.600		-	-	-	-	-		-	-	58.251.600	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**24.240.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.240.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**24.240.000**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.240.000**	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	24.240.000		-	-	-	-	-		-	-	24.240.000	
1.03.01.1.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**63.815.550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63.815.550**	
1.03.01.1.03.06	**Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**63.815.550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63.815.550**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**63.815.550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63.815.550**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**63.815.550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63.815.550**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**63.815.550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63.815.550**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**12.135.550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.135.550**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**12.135.550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.135.550**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.056.550		-	-	-	-	-		-	-	10.056.550	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.079.000		-	-	-	-	-		-	-	2.079.000	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**51.680.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.680.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**51.680.000**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.680.000**	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	51.680.000		-	-	-	-	-		-	-	51.680.000	
1.03.01.1.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**103.259.100**	**-**	**-**	**-**	**1.852.000**	**1,79**	**1,79**	**1.852.000**	**1,79**	**1,79**	**101.407.100**	
1.03.01.1.05.03	**Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**103.259.100**	**-**	**-**	**-**	**1.852.000**	**1,79**	**1,79**	**1.852.000**	**1,79**	**1,79**	**101.407.100**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**103.259.100**	**-**	**-**	**-**	**1.852.000**	**1,79**	**1,79**	**1.852.000**	**1,79**	**1,79**	**101.407.100**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**103.259.100**	**-**	**-**	**-**	**1.852.000**	**1,79**	**1,79**	**1.852.000**	**1,79**	**1,79**	**101.407.100**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**103.259.100**	**-**	**-**	**-**	**1.852.000**	**1,79**	**1,79**	**1.852.000**	**1,79**	**1,79**	**101.407.100**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**57.179.100**	**-**	**-**	**-**	**1.852.000**	**3,24**	**3,24**	**1.852.000**	**3,24**	**3,24**	**55.327.100**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**57.179.100**	**-**	**-**	**-**	**1.852.000**	**3,24**	**3,24**	**1.852.000**	**3,24**	**3,24**	**55.327.100**	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.247.100		-	-	-	-	-		-	-	17.247.100	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.232.000		-	-	1.852.000	8,33	8,33	1.852.000	8,33	8,33	20.380.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.400.000		-	-	-	-	-		-	-	8.400.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.300.000		-	-	-	-	-		-	-	9.300.000	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**46.080.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46.080.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**46.080.000**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46.080.000**	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	46.080.000		-	-	-	-	-		-	-	46.080.000	
1.03.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**655.839.660**	**-**	**-**	**-**	**24.645.125**	**3,76**	**3,76**	**24.645.125**	**3,76**	**3,76**	**631.194.535**	
1.03.01.1.06.01	**Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**91.927.400**	**-**	**-**	**-**	**867.500**	**0,94**	**0,94**	**867.500**	**0,94**	**0,94**	**91.059.900**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**91.927.400**	**-**	**-**	**-**	**867.500**	**0,94**	**0,94**	**867.500**	**0,94**	**0,94**	**91.059.900**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**91.927.400**	**-**	**-**	**-**	**867.500**	**0,94**	**0,94**	**867.500**	**0,94**	**0,94**	**91.059.900**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**91.927.400**	**-**	**-**	**-**	**867.500**	**0,94**	**0,94**	**867.500**	**0,94**	**0,94**	**91.059.900**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**20.827.400**	**-**	**-**	**-**	**867.500**	**4,17**	**4,17**	**867.500**	**4,17**	**4,17**	**19.959.900**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**20.827.400**	**-**	**-**	**-**	**867.500**	**4,17**	**4,17**	**867.500**	**4,17**	**4,17**	**19.959.900**	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20.827.400		-	-	867.500	4,17	4,17	867.500	4,17	4,17	19.959.900	
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**71.100.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71.100.000**	
5.1.02.03.04	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**71.100.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71.100.000**	
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	71.100.000		-	-	-	-	-		-	-	71.100.000	
1.03.01.1.06.05	**Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**151.500.210**	**-**	**-**	**-**	**18.469.000**	**12,19**	**12,19**	**18.469.000**	**12,19**	**12,19**	**133.031.210**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**151.500.210**	**-**	**-**	**-**	**18.469.000**	**12,19**	**12,19**	**18.469.000**	**12,19**	**12,19**	**133.031.210**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**151.500.210**	**-**	**-**	**-**	**18.469.000**	**12,19**	**12,19**	**18.469.000**	**12,19**	**12,19**	**133.031.210**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**151.500.210**	**-**	**-**	**-**	**18.469.000**	**12,19**	**12,19**	**18.469.000**	**12,19**	**12,19**	**133.031.210**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**61.212.210**	**-**	**-**	**-**	**5.969.000**	**9,75**	**9,75**	**5.969.000**	**9,75**	**9,75**	**55.243.210**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**61.212.210**	**-**	**-**	**-**	**5.969.000**	**9,75**	**9,75**	**5.969.000**	**9,75**	**9,75**	**55.243.210**	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	61.212.210		-	-	5.969.000	9,75	9,75	5.969.000	9,75	9,75	55.243.210	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**90.288.000**	**-**	**-**	**-**	**12.500.000**	**13,84**	**13,84**	**12.500.000**	**13,84**	**13,84**	**77.788.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**90.288.000**	**-**	**-**	**-**	**12.500.000**	**13,84**	**13,84**	**12.500.000**	**13,84**	**13,84**	**77.788.000**	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	90.288.000		-	-	12.500.000	13,84	13,84	12.500.000	13,84	13,84	77.788.000	
1.03.01.1.06.06	**Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**4.768.500**	**-**	**-**	**-**	**1.192.125**	**25,00**	**25,00**	**1.192.125**	**25,00**	**25,00**	**3.576.375**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**4.768.500**	**-**	**-**	**-**	**1.192.125**	**25,00**	**25,00**	**1.192.125**	**25,00**	**25,00**	**3.576.375**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.768.500**	**-**	**-**	**-**	**1.192.125**	**25,00**	**25,00**	**1.192.125**	**25,00**	**25,00**	**3.576.375**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**4.768.500**	**-**	**-**	**-**	**1.192.125**	**25,00**	**25,00**	**1.192.125**	**25,00**	**25,00**	**3.576.375**	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**4.768.500**	**-**	**-**	**-**	**1.192.125**	**25,00**	**25,00**	**1.192.125**	**25,00**	**25,00**	**3.576.375**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**4.768.500**	**-**	**-**	**-**	**1.192.125**	**25,00**	**25,00**	**1.192.125**	**25,00**	**25,00**	**3.576.375**	
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.768.500		-	-	1.192.125	25,00	25,00	1.192.125	25,00	25,00	3.576.375	
1.03.01.1.06.07	**Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material**	**194.793.800**	**-**	**-**	**-**	**4.116.500**	**2,11**	**2,11**	**4.116.500**	**2,11**	**2,11**	**190.677.300**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**194.793.800**	**-**	**-**	**-**	**4.116.500**	**2,11**	**2,11**	**4.116.500**	**2,11**	**2,11**	**190.677.300**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**194.793.800**	**-**	**-**	**-**	**4.116.500**	**2,11**	**2,11**	**4.116.500**	**2,11**	**2,11**	**190.677.300**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**194.793.800**	**-**	**-**	**-**	**4.116.500**	**2,11**	**2,11**	**4.116.500**	**2,11**	**2,11**	**190.677.300**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**194.793.800**	**-**	**-**	**-**	**4.116.500**	**2,11**	**2,11**	**4.116.500**	**2,11**	**2,11**	**190.677.300**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**194.793.800**	**-**	**-**	**-**	**4.116.500**	**2,11**	**2,11**	**4.116.500**	**2,11**	**2,11**	**190.677.300**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	179.270.600		-	-	3.196.500	1,78	1,78	3.196.500	1,78	1,78	176.074.100	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15.523.200		-	-	920.000	5,93	5,93	920.000	5,93	5,93	14.603.200	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1.03.01.1.06.11	**Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**212.849.750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**212.849.750**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**212.849.750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**212.849.750**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**212.849.750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**212.849.750**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**212.849.750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**212.849.750**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**3.269.750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.269.750**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**3.269.750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.269.750**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.269.750		-	-	-	-	-		-	-	3.269.750	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**209.580.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**209.580.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**204.300.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**204.300.000**	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	108.600.000		-	-	-	-	-		-	-	108.600.000	
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	95.700.000		-	-	-	-	-		-	-	95.700.000	
5.1.02.02.10	**Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)**	**5.280.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.280.000**	
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	5.280.000		-	-	-	-	-		-	-	5.280.000	
1.03.01.1.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**97.504.330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97.504.330**	
1.03.01.1.07.06	**Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**97.504.330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97.504.330**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**97.504.330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97.504.330**	
5.2	**BELANJA MODAL**	**97.504.330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97.504.330**	
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**97.504.330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97.504.330**	
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**	**97.504.330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97.504.330**	
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**	**97.504.330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97.504.330**	
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	97.504.330		-	-	-	-	-		-	-	97.504.330	
1.03.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.242.537.800**	**1.201.200.000**	**11,73**	**13,51**	**1.776.607.761**	**17,35**	**17,07**	**2.977.807.761**	**29,07**	**30,58**	**7.264.730.039**	
1.03.01.1.08.01	**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**40.320.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.320.000**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**40.320.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.320.000**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**40.320.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.320.000**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**40.320.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.320.000**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**40.320.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.320.000**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**40.320.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.320.000**	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.320.000		-	-	-	-	-		-	-	40.320.000	
1.03.01.1.08.02	**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**1.368.871.200**	**-**	**-**	**-**	**409.189.381**	**29,89**	**29,89**	**409.189.381**	**29,89**	**29,89**	**959.681.819**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**1.368.871.200**	**-**	**-**	**-**	**409.189.381**	**29,89**	**29,89**	**409.189.381**	**29,89**	**29,89**	**959.681.819**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.368.871.200**	**-**	**-**	**-**	**409.189.381**	**29,89**	**29,89**	**409.189.381**	**29,89**	**29,89**	**959.681.819**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**10.340.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340.000**	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**10.340.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340.000**	
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**	**10.340.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.340.000**	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10.340.000		-	-	-	-	-		-	-	10.340.000	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.358.531.200**	**-**	**-**	**-**	**409.189.381**	**30,12**	**30,12**	**409.189.381**	**30,12**	**30,12**	**949.341.819**	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**1.358.531.200**	**-**	**-**	**-**	**409.189.381**	**30,12**	**30,12**	**409.189.381**	**30,12**	**30,12**	**949.341.819**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**1.358.531.200**	**-**	**-**	**-**	**409.189.381**	**30,12**	**30,12**	**409.189.381**	**30,12**	**30,12**	**949.341.819**	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	26.600.000		-	-	2.700.000	10,15	10,15	2.700.000	10,15	10,15	23.900.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	392.000.000		-	-	109.090.802	27,83	27,83	109.090.802	27,83	27,83	282.909.198	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	939.931.200		-	-	297.398.579	31,64	31,64	297.398.579	31,64	31,64	642.532.621	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1.03.01.1.08.04	**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**8.833.346.600**	**1.201.200.000**	**13,60**	**15,67**	**1.367.418.380**	**15,48**	**15,17**	**2.568.618.380**	**29,08**	**30,83**	**6.264.728.220**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**8.833.346.600**	**1.201.200.000**	**13,60**	**15,67**	**1.367.418.380**	**15,48**	**15,17**	**2.568.618.380**	**29,08**	**30,83**	**6.264.728.220**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**8.833.346.600**	**1.201.200.000**	**13,60**	**15,67**	**1.367.418.380**	**15,48**	**15,17**	**2.568.618.380**	**29,08**	**30,83**	**6.264.728.220**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**329.280.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**329.280.000**	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**329.280.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**329.280.000**	
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**	**253.680.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**253.680.000**	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	215.040.000		-	-	-	-	-		-	-	215.040.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	38.640.000		-	-	-	-	-		-	-	38.640.000	
5.1.01.03.08	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD**	**75.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.600.000**	
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	75.600.000		-	-	-	-	-		-	-	75.600.000	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**8.504.066.600**	**1.201.200.000**	**14,13**	**16,27**	**1.367.418.380**	**16,08**	**15,75**	**2.568.618.380**	**30,20**	**32,03**	**5.935.448.220**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**6.834.800**	**-**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.834.800**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**6.834.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.834.800**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.834.800		-	-	-	-	-		-	-	6.834.800	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**8.497.231.800**	**1.201.200.000**	**14,14**	**16,29**	**1.367.418.380**	**16,09**	**15,77**	**2.568.618.380**	**30,23**	**32,05**	**5.928.613.420**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**8.148.403.320**	**1.201.200.000**	**14,74**	**16,98**	**1.285.712.000**	**15,78**	**15,44**	**2.486.912.000**	**30,52**	**32,42**	**5.661.491.320**	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.207.200.000	1.201.200.000	16,67	16,67	1.197.000.000	16,61	16,61	2.398.200.000	33,28	33,28	4.809.000.000	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	730.603.320		-	25,00	88.712.000	12,14	8,33	88.712.000	12,14	33,33	641.891.320	
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	165.600.000		-	-	-	-	-		-	-	165.600.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	45.000.000		-	-	-	-	-		-	-	45.000.000	
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**348.828.480**	**-**	**-**	**-**	**81.706.380**	**23,42**	**23,42**	**81.706.380**	**23,42**	**23,42**	**267.122.100**	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	288.288.000		-	-	71.988.000	24,97	24,97	71.988.000	24,97	24,97	216.300.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	38.918.880		-	-	4.319.278	11,10	11,10	4.319.278	11,10	11,10	34.599.602	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	21.621.600		-	-	5.399.102	24,97	24,97	5.399.102	24,97	24,97	16.222.498	
1.03.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**244.563.400**	**-**	**-**	**-**	**19.957.305**	**8,16**	**8,16**	**19.957.305**	**8,16**	**8,16**	**224.606.095**	
1.03.01.1.09.02	**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional ata**	**104.260.000**	**-**	**-**	**-**	**18.457.305**	**17,70**	**17,70**	**18.457.305**	**17,70**	**17,70**	**85.802.695**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**104.260.000**	**-**	**-**	**-**	**18.457.305**	**17,70**	**17,70**	**18.457.305**	**17,70**	**17,70**	**85.802.695**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**104.260.000**	**-**	**-**	**-**	**18.457.305**	**17,70**	**17,70**	**18.457.305**	**17,70**	**17,70**	**85.802.695**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**104.260.000**	**-**	**-**	**-**	**18.457.305**	**17,70**	**17,70**	**18.457.305**	**17,70**	**17,70**	**85.802.695**	
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**104.260.000**	**-**	**-**	**-**	**18.457.305**	**17,70**	**17,70**	**18.457.305**	**17,70**	**17,70**	**85.802.695**	
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**104.260.000**	**-**	**-**	**-**	**18.457.305**	**17,70**	**17,70**	**18.457.305**	**17,70**	**17,70**	**85.802.695**	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	104.260.000		-	-	18.457.305	17,70	17,70	18.457.305	17,70	17,70	85.802.695	
1.03.01.1.09.06	**Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**26.796.000**	**-**	**-**	**-**	**1.500.000**	**5,60**	**5,60**	**1.500.000**	**5,60**	**5,60**	**25.296.000**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**26.796.000**	**-**	**-**	**-**	**1.500.000**	**5,60**	**5,60**	**1.500.000**	**5,60**	**5,60**	**25.296.000**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**26.796.000**	**-**	**-**	**-**	**1.500.000**	**5,60**	**5,60**	**1.500.000**	**5,60**	**5,60**	**25.296.000**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**26.796.000**	**-**	-	-	**1.500.000**	**5,60**	**5,60**	**1.500.000**	**5,60**	**5,60**	**25.296.000**	
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**26.796.000**	**-**	**-**	**-**	**1.500.000**	**5,60**	**5,60**	**1.500.000**	**5,60**	**5,60**	**25.296.000**	
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**26.796.000**	**-**	**-**	**-**	**1.500.000**	**5,60**	**5,60**	**1.500.000**	**5,60**	**5,60**	**25.296.000**	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.052.000		-	-	-	-	-		-	-	8.052.000	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.636.000		-	-	1.500.000	15,57	15,57	1.500.000	15,57	15,57	8.136.000	
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	9.108.000		-	-	-	-	-		-	-	9.108.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1.03.01.1.09.09	**Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**113.507.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.507.400**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**113.507.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.507.400**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**113.507.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.507.400**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**10.890.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.890.000**	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**10.890.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.890.000**	
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**	**10.890.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.890.000**	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10.890.000		-	-	-	-	-		-	-	10.890.000	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**102.617.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**102.617.400**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.502.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.502.000**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.502.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.502.000**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.809.000		-	-	-	-	-		-	-	1.809.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	693.000		-	-	-	-	-		-	-	693.000	
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**100.115.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.115.400**	
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**100.115.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.115.400**	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100.115.400		-	-	-	-	-		-	-	100.115.400	
1.03.01.1.10	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**10.184.298.000**	**168.330.000**	**1,65**	**1,65**	**227.575.078**	**2,23**	**4,19**	**395.905.078**	**3,89**	**5,84**	**9.788.392.922**	
1.03.01.1.10.01	**Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	**10.184.298.000**	**168.330.000**	**1,65**	**1,65**	**227.575.078**	**2,23**	**4,19**	**395.905.078**	**3,89**	**5,84**	**9.788.392.922**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**10.184.298.000**	**168.330.000**	**1,65**	**1,65**	**227.575.078**	**2,23**	**4,19**	**395.905.078**	**3,89**	**5,84**	**9.788.392.922**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.911.248.000**	**168.330.000**	**2,85**	**2,85**	**227.575.078**	**3,85**	**3,85**	**395.905.078**	**6,70**	**6,70**	**5.515.342.922**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**1.454.530.000**	**168.330.000**	**11,57**	**11,57**	**179.732.472**	**12,36**	**12,36**	**348.062.472**	**23,93**	**23,93**	**1.106.467.528**	
5.1.01.99	**Belanja Pegawai BLUD**	**1.454.530.000**	**168.330.000**	**11,57**	**11,57**	**179.732.472**	**12,36**	**12,36**	**348.062.472**	**23,93**	**23,93**	**1.106.467.528**	
5.1.01.99.99	**Belanja Pegawai BLUD**	**1.454.530.000**	**168.330.000**	**11,57**	**11,57**	**179.732.472**	**12,36**	**12,36**	**348.062.472**	**23,93**	**23,93**	**1.106.467.528**	
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	1.454.530.000	168.330.000	11,57	11,57	179.732.472	12,36	12,36	348.062.472	23,93	23,93	1.106.467.528	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**4.456.718.000**	**-**	-	-	**47.842.606**	**1,07**	**1,07**	**47.842.606**	**1,07**	**1,07**	**4.408.875.394**	
5.1.02.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**4.456.718.000**	**-**	**-**	**-**	**47.842.606**	**1,07**	**1,07**	**47.842.606**	**1,07**	**1,07**	**4.408.875.394**	
5.1.02.99.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**4.456.718.000**	**-**	**-**	**-**	**47.842.606**	**1,07**	**1,07**	**47.842.606**	**1,07**	**1,07**	**4.408.875.394**	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.456.718.000		-	-	47.842.606	1,07	1,07	47.842.606	1,07	1,07	4.408.875.394	
5.2	**BELANJA MODAL**	**4.273.050.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,66**	**-**	**-**	**4,66**	**4.273.050.000**	
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**4.023.050.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.023.050.000**	
5.2.02.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**4.023.050.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.023.050.000**	
5.2.02.99.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**4.023.050.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.023.050.000**	
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.023.050.000		-	-	-	-	-		-	-	4.023.050.000	
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**35.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35.000.000**	
5.2.03.99	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**35.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35.000.000**	
5.2.03.99.99	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**35.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35.000.000**	
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	35.000.000		-	-	-	-	-		-	-	35.000.000	
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**215.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92,99**	**-**	**-**	**92,99**	**215.000.000**	
5.2.05.99	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**215.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92,99**	**-**	**-**	**92,99**	**215.000.000**	
5.2.05.99.99	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**215.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92,99**	**-**	**-**	**92,99**	**215.000.000**	
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	215.000.000		-	-	-	-	92,99		-	92,99	215.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**52.383.478.880**	**-**	**-**	**35,95**	**975.099.200**	**1,86**	**2,84**	**975.099.200**	**1,86**	**38,78**	**51.408.379.680**	
1.03.02.1.01	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**35.480.244.654**	**-**	**-**	**55,12**	**975.099.200**	**2,75**	**3,38**	**975.099.200**	**2,75**	**58,50**	**34.505.145.454**	
1.03.02.1.01.06	**Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya**	**30.779.385.454**	**-**	**-**	**64,72**	**975.099.200**	**3,17**	**3,41**	**975.099.200**	**3,17**	**68,13**	**29.804.286.254**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**30.779.385.454**	**-**	**-**	**64,72**	**975.099.200**	**3,17**	**3,41**	**975.099.200**	**3,17**	**68,13**	**29.804.286.254**	
5.2	**BELANJA MODAL**	**30.779.385.454**	**-**	**-**	**64,72**	**975.099.200**	**3,17**	**3,41**	**975.099.200**	**3,17**	**68,13**	**29.804.286.254**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**30.779.385.454**	**-**	**-**	**64,72**	**975.099.200**	**3,17**	**3,41**	**975.099.200**	**3,17**	**68,13**	**29.804.286.254**	
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**	**30.779.385.454**	**-**	**-**	**64,72**	**975.099.200**	**3,17**	**3,41**	**975.099.200**	**3,17**	**68,13**	**29.804.286.254**	
5.2.04.02.06	**Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku**	**30.779.385.454**	**-**	**-**	**64,72**	**975.099.200**	**3,17**	**3,41**	**975.099.200**	**3,17**	**68,13**	**29.804.286.254**	
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	30.779.385.454		-	64,72	975.099.200	3,17	3,41	975.099.200	3,17	68,13	29.804.286.254	
1.03.02.1.01.07	**Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku**	**4.700.859.200**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**4.700.859.200**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**4.700.859.200**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**4.700.859.200**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.700.859.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.700.859.200**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**4.700.859.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.700.859.200**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**4.500.859.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.500.859.200**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**4.500.859.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.500.859.200**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	859.200		-	-	-	-	-		-	-	859.200	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.500.000.000		-	-	-	-	-		-	-	4.500.000.000	
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**	**200.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200.000.000**	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**200.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200.000.000**	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	200.000.000		-	-	-	-	-		-	-	200.000.000	
1.03.02.1.02	**Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**16.903.234.226**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.903.234.226**	
1.03.02.1.02.02	**Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan**	**16.903.234.226**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.903.234.226**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**16.903.234.226**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.903.234.226**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**370.485.126**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**370.485.126**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**370.485.126**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**370.485.126**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**274.626.126**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**274.626.126**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**274.626.126**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**274.626.126**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.615.300		-	-	-	-	-		-	-	1.615.300	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	289.526		-	-	-	-	-		-	-	289.526	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	272.721.300		-	-	-	-	-		-	-	272.721.300	
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**	**95.859.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95.859.000**	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**95.859.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95.859.000**	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	95.859.000		-	-	-	-	-		-	-	95.859.000	
5.2	**BELANJA MODAL**	**16.532.749.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.532.749.100**	
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**2.414.720.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.414.720.100**	
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**	**1.324.140.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.324.140.000**	
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**	**1.324.140.000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1.324.140.000**	
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	946.720.000		-		-	-	-		-		946.720.000	
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	377.420.000		-		-	-	-		-		377.420.000	
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**50.340.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.340.400**	
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**	**27.430.500**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**27.430.500**	
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	27.430.500		-		-	-	-		-		27.430.500	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**	**22.909.900**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**22.909.900**	
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	22.909.900		-		-	-	-		-		22.909.900	
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**23.338.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.338.000**	
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**	**16.622.000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**16.622.000**	
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	16.622.000		-		-	-	-		-		16.622.000	
5.2.02.06.02	**Belanja Modal Alat Komunikasi**	**6.716.000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**6.716.000**	
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	6.716.000		-		-	-	-		-		6.716.000	
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**	**361.713.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**361.713.700**	
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**	**361.713.700**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**361.713.700**	
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	361.713.700		-		-	-	-		-		361.713.700	
5.2.02.11	**Belanja Modal Alat Eksplorasi**	**655.188.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**655.188.000**	
5.2.02.11.01	**Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi**	**655.188.000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**655.188.000**	
5.2.02.11.01.0002	Belanja Modal Ukur/Instrumen	655.188.000		-		-	-	-		-		655.188.000	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**14.118.029.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.118.029.000**	
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**	**14.118.029.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.118.029.000**	
5.2.04.02.01	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**	**14.118.029.000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**14.118.029.000**	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	14.118.029.000		-		-	-	-		-		14.118.029.000	
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**67.740.257.916**	**6.950.070.490**	**12,28**	**46,31**	**6.201.762.200**	**9,16**	**16,77**	**13.151.832.690**	**19,42**	**63,08**	**54.588.425.226**	
1.03.07.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**67.740.257.916**	**6.950.070.490**	**12,28**	**46,31**	**6.201.762.200**	**9,16**	**16,77**	**13.151.832.690**	**19,42**	**63,08**	**54.588.425.226**	
1.03.07.1.01.01	**Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**67.740.257.916**	**6.950.070.490**	**12,28**	**46,31**	**6.201.762.200**	**9,16**	**16,77**	**13.151.832.690**	**19,42**	**63,08**	**54.588.425.226**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**67.740.257.916**	**6.950.070.490**	**12,28**	**46,31**	**6.201.762.200**	**9,16**	**16,77**	**13.151.832.690**	**19,42**	**63,08**	**54.588.425.226**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**65.743.507.916**	**6.950.070.490**	**12,73**	**48,01**	**6.201.762.200**	**9,43**	**17,83**	**13.151.832.690**	**20,00**	**65,84**	**52.591.675.226**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.828.250.000**	**-**	**-**	**98,35**	**96.140.000**	**5,26**	**(0,17)**	**96.140.000**	**5,26**	**98,17**	**1.732.110.000**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**4.946.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.946.000**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**4.946.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.946.000**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.759.800		-	-	-	-	-		-	-	3.759.800	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.186.200		-	-	-	-	-		-	-	1.186.200	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**1.823.304.000**	**-**	**-**	**98,35**	**96.140.000**	**5,27**	**0,09**	**96.140.000**	**5,27**	**98,44**	**1.727.164.000**	
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**1.823.304.000**	**-**	**-**	**98,35**	**96.140.000**	**5,27**	**0,09**	**96.140.000**	**5,27**	**98,44**	**1.727.164.000**	
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.823.304.000		-	98,35	96.140.000	5,27	0,09	96.140.000	5,27	98,44	1.727.164.000	
5.1.05	**Belanja Hibah**	**63.915.257.916**	**6.950.070.490**	**13,17**	**46,26**	**6.105.622.200**	**9,55**	**18,22**	**13.055.692.690**	**20,43**	**64,49**	**50.859.565.226**	
5.1.05.05	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**63.915.257.916**	**6.950.070.490**	**13,17**	**46,26**	**6.105.622.200**	**9,55**	**18,22**	**13.055.692.690**	**20,43**	**64,49**	**50.859.565.226**	
5.1.05.05.02	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**63.915.257.916**	**6.950.070.490**	**13,17**	**46,26**	**6.105.622.200**	**9,55**	**18,22**	**13.055.692.690**	**20,43**	**64,49**	**50.859.565.226**	
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	63.915.257.916	6.950.070.490	13,17	46,26	6.105.622.200	7,25	18,22	13.055.692.690	20,43	64,49	50.859.565.226	
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.996.750.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.996.750.000**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**1.996.750.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.996.750.000**	
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**1.996.750.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.996.750.000**	
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**	**1.996.750.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.996.750.000**	
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.996.750.000		-	-	-	-	-		-	-	1.996.750.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**895.033.543.900**	**75.989.215.550**	**9,46**	**33,84**	**116.730.344.650**	**13,04**	**6,14**	**192.719.560.200**	**21,53**	**39,98**	**702.313.983.700**	
1.03.10.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**895.033.543.900**	**75.989.215.550**	**9,46**	**33,84**	**116.730.344.650**	**13,04**	**6,14**	**192.719.560.200**	**21,53**	**39,98**	**702.313.983.700**	
1.03.10.1.01.08	**Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan**	**113.539.511.000**	**-**	**-**	**-**	**19.031.197.200**	**16,76**	**0,09**	**19.031.197.200**	**16,76**	**0,09**	**94.508.313.800**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**113.539.511.000**	**-**	**-**	**-**	**19.031.197.200**	**16,76**	**0,09**	**19.031.197.200**	**16,76**	**0,09**	**94.508.313.800**	
5.2	**BELANJA MODAL**	**113.539.511.000**	**-**	**-**	**-**	**19.031.197.200**	**16,76**	**0,09**	**19.031.197.200**	**16,76**	**0,09**	**94.508.313.800**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**113.539.511.000**	**-**	**-**	**-**	**19.031.197.200**	**16,76**	**0,09**	**19.031.197.200**	**16,76**	**0,09**	**94.508.313.800**	
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**113.539.511.000**	**-**	**-**	**-**	**19.031.197.200**	**16,76**	**0,09**	**19.031.197.200**	**16,76**	**0,09**	**94.508.313.800**	
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**	**113.539.511.000**	**-**	**-**	**-**	**19.031.197.200**	**16,76**	**0,09**	**19.031.197.200**	**16,76**	**0,09**	**94.508.313.800**	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	113.539.511.000		-		19.031.197.200	16,76	0,09	19.031.197.200	16,76	0,09	94.508.313.800	
1.03.10.1.01.09	**Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan**	**779.494.032.900**	**75.989.215.550**	**11,05**	**39,53**	**97.699.147.450**	**12,53**	**6,41**	**173.688.363.000**	**22,28**	**45,94**	**605.805.669.900**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**779.494.032.900**	**75.989.215.550**	**11,05**	**39,53**	**97.699.147.450**	**12,53**	**6,41**	**173.688.363.000**	**22,28**	**45,94**	**605.805.669.900**	
5.2	**BELANJA MODAL**	**779.494.032.900**	**75.989.215.550**	**11,05**	**39,53**	**97.699.147.450**	**12,53**	**6,41**	**173.688.363.000**	**22,28**	**45,94**	**605.805.669.900**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**779.494.032.900**	**75.989.215.550**	**11,05**	**39,53**	**97.699.147.450**	**12,53**	**6,41**	**173.688.363.000**	**22,28**	**45,94**	**605.805.669.900**	
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**779.494.032.900**	**75.989.215.550**	**11,05**	**39,53**	**97.699.147.450**	**12,53**	**6,41**	**173.688.363.000**	**22,28**	**45,94**	**605.805.669.900**	
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**	**779.494.032.900**	**75.989.215.550**	**11,05**	**39,53**	**97.699.147.450**	**12,53**	**6,41**	**173.688.363.000**	**22,28**	**45,94**	**605.805.669.900**	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	779.494.032.900	75.989.215.550	11,05	39,53	97.699.147.450	11,23	6,41	173.688.363.000	22,28	45,94	605.805.669.900	
1.03.10.1.01.18	**Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan**	**2.000.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000.000.000**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**2.000.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000.000.000**	
5.2	**BELANJA MODAL**	**2.000.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000.000.000**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**2.000.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000.000.000**	
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**2.000.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000.000.000**	
5.2.04.01.02	**Belanja Modal Jembatan**	**2.000.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000.000.000**	
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	2.000.000.000		-	-	-	-	-		-	-	2.000.000.000	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**61.150.950**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61.150.950**	
1.03.11.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**61.150.950**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61.150.950**	
1.03.11.1.01.04	**Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**61.150.950**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61.150.950**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**61.150.950**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61.150.950**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**61.150.950**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61.150.950**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**61.150.950**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61.150.950**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**15.030.950**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.030.950**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**15.030.950**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.030.950**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.208.150		-	-	-	-	-		-	-	3.208.150	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.638.800		-	-	-	-	-		-	-	3.638.800	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.184.000		-	-	-	-	-		-	-	8.184.000	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**46.120.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46.120.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**46.120.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46.120.000**	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	38.400.000		-	-	-	-	-		-	-	38.400.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.100.000		-	-	-	-	-		-	-	3.100.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	4.620.000		-	-	-	-	-		-	-	4.620.000	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.178.396.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.178.396.600**	
1.03.12.1.01	**Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**1.178.396.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.178.396.600**	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1.03.12.1.01.01	**Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi**	**1.178.396.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.178.396.600**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**1.178.396.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.178.396.600**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.178.396.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.178.396.600**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.178.396.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.178.396.600**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**132.325.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**132.325.500**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**132.325.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**132.325.500**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.052.500		-	-	-	-	-		-	-	8.052.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.803.000		-	-	-	-	-		-	-	34.803.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000		-	-	-	-	-		-	-	500.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88.970.000		-	-	-	-	-		-	-	88.970.000	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**567.570.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**567.570.100**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**102.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**102.500.000**	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	102.500.000		-	-	-	-	-		-	-	102.500.000	
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**10.070.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.070.100**	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.070.100		-	-	-	-	-		-	-	10.070.100	
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**455.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**455.000.000**	
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang Jasa Perencanaan Wilayah	455.000.000		-	-	-	-	-		-	-	455.000.000	
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**	**478.501.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**478.501.000**	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**478.501.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**478.501.000**	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	394.181.000		-	-	-	-	-		-	-	394.181.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	84.320.000		-	-	-	-	-		-	-	84.320.000	
	TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN	**1.069.566.656.970**	**88.712.467.952**	**9,21**	**33,39**	**128.815.451.781**	**12,04**	**6,56**	**217.527.919.733**	**20,34**	**39,95**	**852.038.737.237**	

Kupang, 10 Mei 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005

PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA

APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2022

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kondisi sd. 28 April 2022

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN PEMERINTAHAN	**1.016.510.987.070**			**1.091.526.002.789**				**41.819.350.449**	**108.596.067.240**	**11,14**	**41,04**	
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.016.510.987.070**			**1.091.526.002.789**				**41.819.350.449**	**108.596.067.240**	**11,14**	**41,04**	
(1.03.)	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**1.016.510.987.070**			**1.091.526.002.789**				**41.819.350.449**	**108.596.067.240**	**11,14**	**41,04**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**4.994.019.700**			**1.000.163.800**				**1.539.520**	**-**	**-**	**8,86**	
1.03.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**71.100.000**			**71.068.800**				**31.200**	**-**	**-**	**-**	
1.03.01.1.06.01	**Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**71.100.000**			**71.068.800**				**31.200**	**-**	**-**	**-**	
	Belanja Operasi	**71.100.000**			**71.068.800**				**31.200**	**-**	**-**	**-**	
	# Belanja Barang dan Jasa	**71.100.000**			**71.068.800**				**31.200**	**-**	**-**	**-**	
	*** Belanja Pemeliharaan**	**71.100.000**			**71.068.800**				**31.200**	**-**	**-**	**-**	
	+ Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**71.100.000**			**71.068.800**				**31.200**	**-**	**-**	**-**	
	- Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	**71.100.000**			**71.068.800**				**31.200**	**-**	**-**	**-**	
	Belanja Pemeliharaan/ Perbaikan Instalasi Listrik	**71.100.000**			**71.068.800**				**31.200**	**-**	**-**	**-**	
	1. Pemeliharaan/ Perbaikan Instalasi Listrik	71.100.000	1,00 Paket		71.068.800	PT. Allbers Teknik Sejahtera	PUPR.SKT.05.01/602/108/IV/2022 Tgl. 5 April 2022	30 HK 05-04-2022 s/d 05-05-2022	31.200	-			
1.03.01.1.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**97.504.330**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
1.03.01.1.07.06	**Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**97.504.330**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	Belanja Modal	**97.504.330**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**97.504.330**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	*** Belanja Modal Komputer**	**97.504.330**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	+ Belanja Modal Komputer Unit	**97.504.330**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	- Belanja Modal Personal Computer	**97.504.330**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	Belanja Modal Komputer	**97.504.330**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	1. Komputer	97.504.330	1,00 Paket							-			
1.03.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**730.603.320**			**730.138.000**				**465.320**	**-**	**-**	**33,33**	
1.03.01.1.08.04	**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**730.603.320**			**730.138.000**				**465.320**	**-**	**-**	**33,33**	
	Belanja Operasi	**730.603.320**			**730.138.000**				**465.320**	**-**	**-**	**33,33**	
	# Belanja Barang dan Jasa	**730.603.320**			**730.138.000**				**465.320**	**-**	**-**	**33,33**	
	*** Belanja Jasa**	**730.603.320**			**730.138.000**				**465.320**	**-**	**-**	**33,33**	
	+ Belanja Jasa Kantor	**730.603.320**			**730.138.000**				**465.320**	**-**	**-**	**33,33**	
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	**730.603.320**			**730.138.000**				**465.320**	**-**	**-**	**33,33**	
	1. Jasa Kebersihan Kantor (Dalam Gedung)	532.279.656	1,00 Paket		532.272.000	PT. Alleno Dua Putri	PUPR.SKT.05.01/602/01/I/2022 Tgl. 3 Januari 2022	363 HK 11-01-2022 s/d 31-12-2022	7.656	-		33,33	
	2. Jasa Kebersihan Kantor (Luar Gedung)	198.323.664	1,00 Paket		197.866.000	CV. Pratama Sukses Sejahtera	PUPR.SKT.05.01/602/08/I/2022 Tgl. 11 Januari 2022	355 HK 11-01-2022 s/d 31-12-2022	457.664			33,33	
1.03.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100.115.400**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
1.03.01.1.09.09	**Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**100.115.400**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	Belanja Operasi	**100.115.400**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	# Belanja Barang dan Jasa	**100.115.400**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	*** Belanja Pemeliharaan**	**100.115.400**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	+ Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	**100.115.400**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	**100.115.400**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	1. Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas PUPR Provinsi NTT	100.115.400	1,00 Paket							-			

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
1.03.01.1.10	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**3.994.696.650**			**198.957.000**				**1.043.000**	**-**	**-**	**4,98**	
1.03.01.1.10.01	**Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	**3.994.696.650**			**198.957.000**				**1.043.000**	**-**	**-**	**4,98**	
	Belanja Modal	**3.994.696.650**			**198.957.000**				**1.043.000**	**-**	**-**	**4,98**	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**3.744.696.650**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	*** Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**3.744.696.650**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	+ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	**3.744.696.650**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	**3.744.696.650**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	1. Belanja Modal PC Komputer	46.892.530	1,00 Paket							-			
	2. Belanja Note Book/Laptop	37.277.420	1,00 Paket										
	3. Belanja Pengadaan Mesin Bracker	35.000.000	1,00 Paket										
	4. Belanja Pengadaan Mesin Bubut	51.700.000	1,00 Paket										
	5. Belanja Pengadaan Mesin Bult Fussion	35.000.000	1,00 Paket										
	6. Belanja Pengadaan Pompa Air	10.000.000	1,00 Paket										
	7. Belanja Pengadaan Printer	33.576.700	1,00 Paket										
	8. Belanja Pengadaan Proyektor/LCD	7.500.000	1,00 Paket										
	9. Belanja Pengadaan Timbangan Duduk	5.000.000	1,00 Paket										
	10. Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Pompa, Aksesoris, beserta Instalasinya; Peningkatan Tenaga Listrik Daya Menengah dan Pembangunan Rumah Kubikel beserta Instalasinya;Pengadaan dan Soft Starter beserta Instalasinya	82.750.000	1,00 Paket										
	11. Pengadaan dan Pemasangan Pompa, Aksesoris, beserta Instalasinya; Peningkatan Tenaga Listrik Daya Menengah dan Pembangunan Rumah Kubikel beserta Instalasinya;Pengadaan dan Soft Starter beserta Instalasinya	3.400.000.000	1,00 Paket			CV. Duta Teknik							
	# Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**35.000.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	*** Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**35.000.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	+ Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	**35.000.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	**35.000.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	1. Pengadaan Sekat Ruangan Kantor BLUD	35.000.000	1,00 Paket							-			
	# Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**215.000.000**			**198.957.000**				**1.043.000**	**-**	**-**	**92,99**	
	*** Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**215.000.000**			**198.957.000**				**1.043.000**	**-**	**-**	**92,99**	
	+ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	**215.000.000**			**198.957.000**				**1.043.000**	**-**	**-**	**92,99**	
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	**215.000.000**			**198.957.000**				**1.043.000**	**-**	**-**	**92,99**	
	1. Pengadaan Meubelair	15.000.000	1,00 Paket							-			
	2. Pengadaan Peningkatan Daya Listrik di Tilong	200.000.000	1,00 Paket		198.957.000	CV. Duta Teknik	PUPR.SKT.05.01/602/08/III/2022 Tgl. 22 Maret 2022	45 HK 22-03-2022 s/d 06-05-2022	1.043.000			100,00	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**51.462.855.554**			**33.391.829.404**				**2.233.527.000**	**-**	**-**	**39,51**	
1.03.02.1.01	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**35.279.385.454**			**33.391.829.404**				**2.233.527.000**	**-**	**-**	**58,86**	
1.03.02.1.01.06	**Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya**	**30.779.385.454**			**33.391.829.404**				**2.233.527.000**	**-**	**-**	**58,25**	
	Belanja Modal	**30.779.385.454**			**33.391.829.404**				**2.233.527.000**	**-**	**-**	**58,25**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**30.779.385.454**			**33.391.829.404**				**2.233.527.000**	**-**	**-**	**58,25**	
	*** Belanja Modal Bangunan Air**	**30.779.385.454**			**33.391.829.404**				**2.233.527.000**	**-**	**-**	**58,25**	
	+ Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	**30.779.385.454**			**33.391.829.404**				**2.233.527.000**	**-**	**-**	**58,25**	
	- Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	**30.779.385.454**			**33.391.829.404**				**2.233.527.000**	**-**	**-**	**58,25**	
	Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Embung	**29.694.029.050**			**32.306.473.000**				**2.233.527.000**	**-**	**-**	**57,96**	
	1. Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Ende (PEN)	2.763.195.800	1,00 Paket	Kab. Ende	2.512.028.000	PT. Lestari Asa Sejahtera	PUPR.P.SDA-I.05.01/602/SPK/59/IX /2021 Tgl. 22 September 2021 Add. Tambah Waktu (50 HK) PUPR.SDA-I.05.01/602/ADD-II/EMB.ENDE/05/III/2022 Tgl. 28 Maret 2022	180 HK 30-09-2012 s/d 28-03-2022 230 HK 30-09-2021 s/d 17-05-2022	627.972.000			-	64,02	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	2. Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Kupang (PEN)	2.684.722.100	1,00 Paket	Kab. Kupang	3.035.186.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.P.SDA-I.05.01/602/SPK/53/IX /2021 Tgl. 22 September 2021 Add. Tambah Waktu (50 HK) PUPR.SDA-I.05.01/602/ADD-II/EMB.KUPANG/03/III/2022 Tgl. 28 Maret 2022	180 HK 30-09-2012 s/d 28-03-2022 230 HK 30-09-2021 s/d 17-05-2022	104.814.000		-	72,35	
	3. Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Nagekeo (PEN)	2.731.697.150	1,00 Paket	Kab. Nagekeo	2.722.019.000	PT. Sinar Kencana Mulya	PUPR.P.SDA-I.05.01/602/SPK/60/IX /2021 Tgl. 22 September 2021 Add. Tambah Waktu (50 HK) PUPR.SDA-I.05.01/602/ADD-II/EMB.NAGEKEO/04/III/2022 Tgl. 28 Maret 2022	180 HK 30-09-2012 s/d 28-03-2022 230 HK 30-09-2021 s/d 17-05-2022	417.981.000		-	70,65	
	4. Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Rote Ndao (PEN)	2.733.708.650	1,00 Paket	Kab. Rote Ndao	2.708.609.000	PT. Lestari Asa Sejahtera	PUPR.P.SDA-I.05.01/602/SPK/58/IX /2021 Tgl. 22 September 2021 Add. Tambah Waktu (50 HK) PUPR.SDA-I.05.01/602/ADD-II/EMB.ROTE NDAO/01/III/2022 Tgl. 28 Maret 2022	180 HK 30-09-2012 s/d 28-03-2022 230 HK 30-09-2021 s/d 17-05-2022	431.391.000		-	62,47	
	5. Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Sabu Raijua (PEN)	2.678.000.000	1,00 Paket	Kab. Sabu Raijua	3.080.000.000	PT. Wijaya Karya Semesta	PUPR.P.SDA-I.05.01/602/SPK/57/IX /2021 Tgl. 22 September 2021 Add. Tambah Waktu (50 HK) PUPR.SDA-I.05.01/602/ADD-II/EMB.KAB. SABU/07/III/2022 Tgl. 28 Maret 2022	180 HK 30-09-2012 s/d 28-03-2022 230 HK 30-09-2021 s/d 17-05-2022	60.000.000		-	65,40	
	6. Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Sumba Tengah (PEN)	2.669.689.250	1,00 Paket	Kab. Sumba Tengah	3.135.405.000	PT. Citra Timor Mandiri	PUPR.P.SDA-I.05.01/602/SPK/62/IX /2021 Tgl. 22 September 2021 Add. Tambah Waktu (50 HK) PUPR.SDA-I.05.01/602/ADD-II/EMB.SUMTENG/06/III/2022 Tgl. 28 Maret 2022	180 HK 30-09-2012 s/d 28-03-2022 230 HK 30-09-2021 s/d 17-05-2022	4.595.000		-	28,00	
	7. Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten TTU (PEN)	2.691.365.000	1,00 Paket	Kab. TTU	2.990.900.000	PT. Wijaya Karya Semesta	PUPR.P.SDA-I.05.01/602/SPK/55/IX /2021 Tgl. 22 September 2021 Add. Tambah Waktu (50 HK) PUPR.SDA-I.05.01/602/ADD-II/EMB.KAB. TTU/08/III/2022 Tgl. 28 Maret 2022	180 HK 30-09-2012 s/d 28-03-2022 230 HK 30-09-2021 s/d 17-05-2022	149.100.000		-	67,74	
	8. Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kota Kupang (PEN)	2.691.497.000	1,00 Paket	Kota Kupang	2.990.020.000	PT. Wijaya Karya Semesta	PUPR.P.SDA-I.05.01/602/SPK/52/IX /2021 Tgl. 22 September 2021 Add. Tambah Waktu (50 HK) PUPR.SDA-I.05.01/602/ADD-II/EMB.KOTA KPG/02/III/2022 Tgl. 28 Maret 2022	180 HK 30-09-2012 s/d 28-03-2022 230 HK 30-09-2021 s/d 17-05-2022	149.980.000		-	77,05	
	9. Pembangunan Embung Kecil 3 Buah di Kab. Malaka (PEN)	4.037.609.100	1,00 Paket	Kab. Malaka	4.482.606.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.P.SDA-I.05.01/602/SPK/61/IX /2021 Tgl. 22 September 2021	210 HK 30-09-2012 s/d 27-04-2022	227.394.000		-	100,00	
	10. Pembangunan Embung Kecil 3 Buah di Kab. TTS (PEN)	4.012.545.000	1,00 Paket	Kab. TTS	4.649.700.000	PT. Wijaya Karya Semesta	PUPR.P.SDA-I.05.01/602/SPK/54/IX /2021 Tgl. 22 September 2021	210 HK 30-09-2012 s/d 27-04-2022	60.300.000		-	62,45	
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	**1.085.356.404**			**1.085.356.404**				**-**	**-**	**-**	**66,86**	
	1. Supervisi Konstruksi Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo	204.149.000	1,00 Paket	Kab. Ende dan Kab. Nagekeo	204.149.000	CV. Sahwana	PUPR.P.SDA-I.05.01/602/SPK/65/IX /2021 Tgl. 22 September 2021	180 HK 30-09-2012 s/d 28-03-2022	-	-		67,34	
	2. Supervisi Konstruksi Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Sumba Tengah	230.565.029	1,00 Paket	Kab. Malaka dan Kab. Sumba Tengah	230.565.029	CV. Zemy	PUPR.P.SDA-I.05.01/602/SPK/67/IX /2021 Tgl. 22 September 2021	210 HK 30-09-2012 s/d 27-04-2022	-	-		64,00	
	3. Supervisi Konstruksi Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua	204.029.375	1,00 Paket	Kab. Rote Ndao dan Kab. Sabu Raijua	204.029.375	CV. Saba Consult	PUPR.P.SDA-I.05.01/602/SPK/66/IX /2021 Tgl. 22 September 2021	180 HK 30-09-2012 s/d 28-03-2022	-	-		63,94	
	4. Supervisi Konstruksi Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten TTS, dan Kabupaten TTU	243.870.000	1,00 Paket	Kab. TTS, dan Kab. TTU	243.870.000	CV. Putra Timor Raya	PUPR.P.SDA-I.05.01/602/SPK/63/IX /2021 Tgl. 22 September 2021	210 HK 30-09-2012 s/d 27-04-2022	-	-		65,10	
	5. Supervisi Konstruksi Pembangunan Embung Kecil di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang	202.743.000	1,00 Paket	Kota Kupang dan Kab. Kupang	202.743.000	PT. Cipta Wahana Nusantara	PUPR.P.SDA-I.05.01/602/SPK/64/IX /2021 Tgl. 22 September 2021	180 HK 30-09-2012 s/d 28-03-2022	-	-		74,70	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
1.03.02.1.01.07	**Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku**	**4.500.000.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	Belanja Operasi	**4.500.000.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	# Belanja Barang dan Jasa	**4.500.000.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	*** Belanja Barang**	**4.500.000.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	+ Belanja Barang Pakai Habis	**4.500.000.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk dijual /Diserahkan kepada Masyarakat	**4.500.000.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	1. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya termasuk Jasa Survei	4.500.000.000	18,00 Titik							-			
1.03.02.1.02	**Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**16.183.470.100**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
1.03.02.1.02.02	**Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan**	**16.183.470.100**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	Belanja Modal	**16.183.470.100**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**2.414.720.100**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	*** Belanja Modal Alat Angkutan**	**1.324.140.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	+ Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	**1.324.140.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	**946.720.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	Belanja Pengadaan Peralatan Kantor dan Kerja O & P (HIBAH IPDMIP)	946.720.000			-				-	-			
	1. Belanja Pengadaaan Kendaraan Roda 4 (HIBAH - IPDMIP)	946.720.000	2,00 Unit										
	- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	**377.420.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	1. Pengadaan Kendaraan Roda 2 (HIBAH - IPDMIP)	377.420.000	10,00 Unit										
	*** Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**50.340.400**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	+ Belanja Modal Alat Kantor	**27.430.500**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	- Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	**27.430.500**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	Pengadaan Peralatan Kantor Untuk Kegiatan Unit Pelaksana Program Tingkat Provinsi (HIBAH - IPDMIP)	27.430.500	1,00 Unit		-				-	-			
	1. Printer A3	16.783.500	3,00 Unit										
	2. Printer L3150	10.647.000											
	+ Belanja Modal Alat Rumah Tangga	**22.909.900**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	- Belanja Modal Mebel	**22.909.900**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	1. Meja Kerja - 1/2 Biro.1 + laci	22.909.900	13,00 Unit										
	*** Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**23.338.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	+ Belanja Modal Alat Studio	**16.622.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	**16.622.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	1. Sound System	16.622.000	1,00 Unit										
	+ Belanja Modal Alat Komunikasi	**6.716.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	- Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	**6.716.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	1. Handy Talk Radio	6.716.000	4,00 Unit										
	*** Belanja Modal Komputer**	**361.713.700**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	+ Belanja Modal Komputer Unit	**361.713.700**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	**361.713.700**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	1. Laptop Spesifikasi : Intel Core I7, RAM 8 GB DDR 4, SSD 512 GB	97.344.600	6,00 Unit										
	2. Laptop Spesifikasi : Intel Core I7, RAM 16 GB DDR 4, SSD 512 GB	59.245.800	3,00 Unit										
	3. PC All In One Spesifikasi : Intel Core I3, RAM 4G DDR 4, HD 1 TB	171.276.300	13,00 Unit										
	4. Printer Spesifikasi : Type : Print, Scan, Copy Maximum Paper Size: 215.9 x 1200 mm (8.5 x 47.24")	9.231.000	3,00 Unit										
	5. Proyektor Series 1 Spesifikasi : kota kupang	24.616.000	4,00 Unit										
	*** Belanja Modal Alat Eksplorasi**	**655.188.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	+ Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	**655.188.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	- Belanja Modal Ukur/Instrumen	**655.188.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	1. Alat Ukur Total Station Top Cone	221.532.000	2,00 Set										
	2. Current Meter Saluran + Kalibrasi	112.059.000	3,00 Set										

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	3. Current Meter Sungai + Kalibrasi	284.112.000	3,00 Set										
	4. GPS	37.485.000	5,00 Unit										
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**13.768.750.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	*** Belanja Modal Bangunan Air**	**13.768.750.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	**13.768.750.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	**13.768.750.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	Belanja Modal DAK	**13.768.750.000**									**-**	**-**	
	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mataiayang (1.579 Ha) di Kab. Sumba Timur (DAK)	2.297.400.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Timur									
	2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Melolo (1.215 Ha) di Kab. Sumba Timur (DAK)	2.804.800.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Timur									
	3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wae Ces 1-4 (2.750 Ha) di Kab. Manggarai (DAK)	2.240.000.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai									
	4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Waekeloh Sawah (2.500 Ha) di Kab. Sumba Barat Daya (DAK)	1.746.087.550	1,00 Paket	Kab. Sumba Barat Daya									
	5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kab. Sumba Barat (DAK)	4.323.840.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Barat									
	6. Supervisi Kostruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Waekeloh Sawah (2.500 Ha) di Kab. Sumba Barat Daya, D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kab. Sumba Barat	356.622.450	1,00 Paket	Kab. Sumba Barat Daya dan Kab. Sumba Barat									
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**67.678.561.916**			**54.456.047.575**				**20.115.796.379**	**6.950.070.490**	**14,61**	**63,16**	
1.03.07.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provins**	**67.678.561.916**			**54.456.047.575**				**20.115.796.379**	**6.950.070.490**	**14,61**	**63,16**	
1.03.07.1.01.01	**Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**67.678.561.916**			**54.456.047.575**				**20.115.796.379**	**6.950.070.490**	**14,61**	**63,16**	
	Belanja Operasi	**65.738.561.916**			**54.456.047.575**				**20.115.796.379**	**6.950.070.490**	**15,23**	**65,85**	
	# Belanja Barang dan Jasa	**1.823.304.000**			**3.664.975.104**				**-**	**-**	**-**	**98,44**	
	*** Belanja Jasa**	**1.823.304.000**			**3.664.975.104**				**-**	**-**	**-**	**98,44**	
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	**1.823.304.000**			**3.664.975.104**				**-**	**-**	**-**	**98,44**	
	- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	**1.823.304.000**			**3.664.975.104**				**-**	**-**	**-**	**98,44**	
	1. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Di Kab. Sumba Tengah (CK)	121.875.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Tengah	239.140.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.CK.05.01/602/60/X/2021 Tgl. 25 Oktober 2021	180 HK			-	57,48	
	2. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan (CK) di Kab. Alor	237.500.000	1,00 Paket	Kab. Alor	470.470.000	CV. Sains Group Konsultan	PUPR.CK.05.01/602/SPK/106/X/2021 Tgl. 5 Oktober 2021	180 HK			-	86,15	
	3. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Ende (CK)	121.875.000	1,00 Paket	Kab. Ende	235.510.000	PT. Dwipa Mitra Konsultan	PUPR.CK.05.01/602/131/X/2021 Tgl. 22 Oktober 2021 PUPR.CK.05.01/602/ADD/138/XII/2021 Tgl. 20 Desember 2021	180 HK				18,86	
	4. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Manggarai Timur (CK)	121.875.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai Timur	237.001.600	CV. Barometer Entete	PUPR.CK.05.01/602/SPK/114/XI/2021 Tgl. 16 November 2021 PUPR.CK.05.01/602/ADD/137/XII/2021 Tgl. 20 Desember 2021	180 HK				22,13	
	5. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Nagekeo (CK)	121.875.000	1,00 Paket	Kab. Nagekeo	233.750.000	PT. Cipta Wahana Nusantara	PUPR.CK.05.01/602/126/XI/2021 Tgl. 16 November 2021	180 HK			-	49,57	
	6. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Rote Ndao	97.500.000	1,00 Paket	Kab. Rote Ndao	219.450.000	CV. Widra 4	PUPR.CK.05.01/602/64/X/2021 Tgl. 26 Oktober 2021	150 HK			-	53,33	
	7. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Sabu Raijua (CK)	97.500.000	1,00 Paket	Kab. Sabu Raijua	228.910.000	CV. Widra 4	PUPR.CK.05.01/602/65/X/2021 Tgl. 25 Oktober 2021	150 HK			-	31,00	
	8. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Sumba Barat (CK)	190.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Barat	459.976.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.CK.05.01/602/05/I /2022	210 HK				35,32	
	9. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Sumba Barat Daya (CK)	121.875.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Barat Daya	239.370.504	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.CK.05.01/602/102/XII /2021	180 HK				63,25	
	10. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan di Kab. Sumba Timur (CK)	396.429.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Timur	669.592.000	CV. Bayu Pratama	PUPR.CK.05.01/602/101/XII /2021	210 HK				54,57	
	11. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Timor Tengah Selatan (CK)	97.500.000	1,00 Paket	Kab. TTS	200.035.000	CV. Desakon	PUPR.CK.05.01/602/51/IX/2021	150 HK				100,00	
	12. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Di Kab. Timor Tengah Utara	97.500.000	1,00 Paket	Kab. TTU	231.770.000	PT. Dwipa Mitra Konsultan	PUPR.CK.05.01/602/52/IX/2021	150 HK				92,21	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	# Belanja Hibah	**63.915.257.916**			**50.791.072.471**				**20.115.796.379**	**6.950.070.490**	**15,87**	**64,49**	
	*** Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**63.915.257.916**			**50.791.072.471**				**20.115.796.379**	**6.950.070.490**	**15,87**	**64,49**	
	+ Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**63.915.257.916**			**50.791.072.471**				**20.115.796.379**	**6.950.070.490**	**15,87**	**64,49**	
	- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**63.915.257.916**			**50.791.072.471**				**20.115.796.379**	**6.950.070.490**	**15,87**	**64,49**	
	Belanja Hibah SPAM (PEN) - Pekerjaan Lanjutan Paket Kegiatan SMI	**63.915.257.916**			**50.791.072.471**				**20.115.796.379**	**6.950.070.490**	**15,87**	**64,49**	
	1. Lanjutan Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kab. Sumba Timur, Puru Kambera (SMI) (CK)	7.365.820.700	1,00 Paket	Kab. Sumba Timur, Puru Kambera	8.227.862.000	PT. Sakasoka	PUPR.CK.05.01/602/100/XII/2021 Tgl. 10 Desember 2021		372.138.000	-	-	82,79	
	2. Lanjutan Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kabupaten Alor, Kecamatan Alor Barat Daya, Desa Tribur (rasionalisasi fisik 2020 & usulan lanjutan 2021 (CK)	5.362.895.786	1,00 Paket	Kab. Alor, Kecamatan Alor Barat Daya, Desa Tribur	5.580.694.757	PT. Karang Teguh Abadi	PUPR.CK.05.01/602/SPK/110/X/2021 Tgl. 05 Oktober 2021 Addendum Kontrak I : PUPR.CK.05.01/602/ADD.SPK/136/XI/2021 Tgl. 16 November 2021	180 HK	619.305.243	3.794.872.400	80,00	90,16	
	3. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Ende Kec. Maurole Desa Maurole (Perencanaan 2020) SMI (CK)	1.966.534.400	1,00 Paket	Kab. Ende Kec. Maurole Desa Maurole	2.223.104.000	PT. Sentra Cinintya Indonesia	PUPR.CK.05.01/602/126/X/2021	180 HK	76.896.000	-	-	52,66	
	4. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Manggarai Timur, Kec. Borong Desa Benteng Radja (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)	1.372.024.753	1,00 Paket	Kab. Manggarai Timur, Kec. Borong Desa Benteng Radja	1.519.834.979	CV. Evchadori	PUPR.CK.05.01/602/SPK/122/XI/2021		80.165.021	-	-	62,59	
	5. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Manggarai Timur, Kec. Borong Desa Benteng Riwu (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)	2.350.000.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai Timur, Kec. Borong Desa Benteng Riwu	2.314.591.000	CV. Evchadori	PUPR.CK.05.01/602/SPK/118/XI/2021 Tgl. 16 November 2021		382.597.650	347.188.650	17,65	22,99	
	6. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Rote Ndao, Desa Bolatena (SMI) (CK)	1.400.000.000	1,00 Paket	Kab. Rote Ndao, Desa Bolatena	1.397.868.800	CV. Evchadori	PUPR.CK.05.01/602/63/X/2021	150 HK	211.811.400	-	-	61,81	
	7. Pembangunan dan Pengembangan SPAM KAb. Sabu Raijua Kec. Hawumahera, Desa Gorimonearu (SMI) (CK)	1.650.000.000	1,00 Paket	Kab. Sabu Raijua Kec. Hawumahera, Desa Gorimonearu	1.617.011.000	PT. Kendra Tirta Mulia			32.989.000				
	8. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Sumba Barat Daya, Kec. Wewewa Timur, Desa Dikira (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)	3.996.950.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Barat Daya, Kec. Wewewa Timur, Desa Dikira	4.687.000.000	CV. Evchadori Sukses Abadi	PUPR.CK.05.01/602/99/XII/2021 Tgl. 10 Desember 2021		13.000.000	-	-	52,56	
	9. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Sumba Barat Kecamatan/Kota Waikabubak Desa Soba Rade (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)	2.700.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Barat Kecamatan/Kota Waikabubak Desa Soba Rade	2.563.321.115				136.678.885			25,52	
	10. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. Sumba Timur Kec. Lewa Desa Rakawatu (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)	2.386.194.850	1,00 Paket	Kab. Sumba Timur Kec. Lewa Desa Rakawatu	2.758.701.000	CV. Evchadori Sukses Abadi	PUPR.CK.05.01/602/97/XII/2021 Tgl. 10 Desember 2021		41.299.000		-	34,36	
	11. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. TTS Kec. Amanatun Selatan Desa Nunleu (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)	2.486.689.550	1,00 Paket	Kab. TTS Kec. Amanatun Selatan Desa Nunleu	2.755.403.000	PT. Kendra Tirta Mulia	PUPR.CK.05.01/602/53/IX/2021 Tgl. 22 September 2021 Addendum Kontrak I : 01/ADD.Kontrak-Konst/SMI-CK/PUPR/X/2021 Tgl. 26 Oktober 2021 Addendum II Kontrak : PUPR.CK.05.01/602/72/I/2022 Tgl. 24 Januari 2022	150 HK	144.597.000	2.029.078.720	86,64	100,00	
	12. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. TTU Kec. Insana Desa Ainut (SMI) (CK)	1.534.078.500	1,00 Paket	Kab. TTU Kec. Insana Desa Ainut	1.772.810.000	CV. Eka Saranatama	PUPR.CK.05.01/602/54/IX/2021	150 HK	27.190.000	-	-	100,00	
	13. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kab. TTU Kec. Noemuti, Desa Banfanu (SMI) (CK)	1.789.418.700	1,00 Paket	Kab. TTU Kec. Noemuti, Desa Banfanu	2.070.542.000	CV. Eka Saranatama	PUPR.CK.05.01/602/55/IX/2021	150 HK	29.458.000	-	-	98,83	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	14. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Kab. Sumba Barat Kec. Wanokaka, Desa Bolikoku (SMI) (CK)	2.551.800.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Barat Kec. Wanokaka, Desa Bolikoku	2.988.000.000	CV. Evchadori Sukses Abadi	PUPR.CK.05.01/602/98/XII/2021 Tgl. 10 Desember 2021		12.000.000	-	-	69,82	
	15. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Kab. Sumba Tengah Kec. Umbu Ratu Nggay, Desa Padira Tana (SMI) (CK)	3.768.500.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Tengah Kec. Umbu Ratu Nggay, Desa Padira Tana	4.210.000.000	CV. Evchadori Sukses Abadi	PUPR.CK.05.01/602/61/X/2021	180 HK	190.000.000	-	-	58,92	
	16. Pembangunan Konstruksi Jaringan AIr Bersih Air Minum Kab. Nagekeo , Kec. Aesesa, Kelurahan Dhawe (SMI) (CK)	2.092.662.527	1,00 Paket	Kab. Nagekeo , Kec. Aesesa, Kelurahan Dhawe	2.382.249.820	CV. Ina Bangun Mandiri	PUPR.CK.05.01/602/SPK/130/XI/2021		67.750.180	-	-	52,59	
	17. Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum Kab. Sabu Raijua, Kec.Hawu Mahera Desa Lobohede (SMI) (CK)	1.541.688.150	1,00 Paket	Kab. Sabu Raijua, Kec.Hawu Mahera Desa Lobohede	1.722.079.000	CV. Karya Vesgar	PUPR.CK.05.01/602/62/X/2021 Tgl. 25 Oktober 2021 Addendum I Kontrak : PUPR.CK.05.01/602/ADD.SPK/139/XII/2021 Tgl. 14 Desember 2021	150 HK	77.921.000	778.930.720	53,21	75,12	
	18. Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut Pada Lokasi Pulau Flores, Alor dan Lembata (8 Unit)	8.800.000.000	8,00 Unit	Pulau Flores, Alor dan Lembata					8.800.000.000				
	19. Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut Pada Lokasi Pulau Timor, Sumba, Rote dan Sabu (8 Unit)	8.800.000.000	8,00 Unit	Pulau Timor, Sumba, Rote dan Sabu					8.800.000.000				
	Belanja Modal	**1.940.000.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**1.940.000.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	*** Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**1.940.000.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	+ Belanja Modal Jalan	**1.940.000.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	- Belanja Modal Jalan Lainnya	**1.940.000.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	1. Pembangunan Jalan Lingkungan dan Pagar pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi Besipae di Kabupaten Timor Tengah Selatan	1.800.000.000	1,00 Paket	Kab. TTS						-			
	2. Pengawasan Jalan Lingkungan dan Pagar pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi Besipae di Kabupaten Timor Tengah Selatan	70.000.000	1,00 Paket	Kab. TTS									
	3. Perencanaan DED Jalan Lingkungan dan Pagar pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi Besipae di Kabupaten Timor Tengah Selatan	70.000.000	1,00 Paket	Kab. TTS									
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**892.375.549.900**			**1.002.677.962.010**				**19.468.487.550**	**101.645.996.750**	**11,64**	**40,10**	
1.03.10.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**892.375.549.900**			**1.002.677.962.010**				**19.468.487.550**	**101.645.996.750**	**11,64**	**40,10**	
1.03.10.1.01.08	**Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan**	**112.381.517.000**			**97.059.409.450**				**1.696.107.550**	**19.187.933.890**	**17,34**	**0,10**	
	Belanja Modal	**112.381.517.000**			**97.059.409.450**				**1.696.107.550**	**19.187.933.890**	**17,34**	**0,10**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**112.381.517.000**			**97.059.409.450**				**1.696.107.550**	**19.187.933.890**	**17,34**	**0,10**	
	*** Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**112.381.517.000**			**97.059.409.450**				**1.696.107.550**	**19.187.933.890**	**17,34**	**0,10**	
	+ Belanja Modal Jalan	**112.381.517.000**			**97.059.409.450**				**1.696.107.550**	**19.187.933.890**	**17,34**	**0,10**	
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	**112.381.517.000**			**97.059.409.450**				**1.696.107.550**	**19.187.933.890**	**17,34**	**0,10**	
	Belanja Modal Jalan Provinsi	**110.037.517.000**	**35,36**		**95.155.986.000**				**1.571.531.000**	**19.031.197.200**	**17,55**	**0,07**	
	1. Barate - Manubelon - Naikliu (4,25 km)	13.310.000.000	4,25 Km	Kab. Kupang						-			
	2. Bealaing - Mukun - Mbazang (Bts. Kab) (13,40 km)	43.081.516.000	13,40 Km	Kab. Manggarai Timur	42.567.880.000	PT. Menara Armada Pratama	PUPR.BM.05.01/602/04/IV/2022 Tgl. 5 April 2022	210 HK 19-04-2022 s/d 14-11-2022	513.636.000	8.513.576.000	20,00	0,14	
	3. Kondo - Sp. Noa - Hita (6,94 km)	23.860.000.000	6,94 Km	Kab. Manggarai Barat	23.823.067.000	PT. Gunung Sari Indah	PUPR.BM.05.01/602/21/IV/2022 Tgl. 25 April 2022	195 HK 27-04-2022 s/d 07-11-2022	36.933.000	4.764.613.400	20,00		
	4. Mamboro - Bts. Kab. Sumba Barat (4,20 km)	9.507.494.000	4,20 Km	Kab. Sumba Tengah	9.115.234.000	PT. Bumi Permai Nusantara	PUPR.BM.05.01/602/06/IV/2022 Tgl. 8 April 2022	180 HK 22-04-2022 s/d 18-10-2022	392.260.000	1.823.046.800	20,00	0,11	
	5. Pota - Waeklambu (Bts. Kab) (2,00 km)	7.250.507.000	2,00 Km	Kab. Manggarai Timur	7.150.000.000	CV. Tirsa Dwi Guna	PUPR.BM.05.01/602/09/IV/2022 Tgl. 8 April 2022	180 HK 19-04-2022 s/d 14-10-2022	100.507.000	1.430.000.000	20,00		
	6. Waikabubak - Bts. Kab. Sumba Tengah (4,57 km)	13.028.000.000	4,57 Km	Kab. Sumba Barat	12.499.805.000	PT. Padi Jaya Makmur	PUPR.BM.05.01/602/05/IV/2022 Tgl. 8 April 2022	210 HK 22-04-2022 s/d 17-11-2022	528.195.000	2.499.961.000	20,00	0,08	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan	**2.344.000.000**			**1.903.423.450**				**124.576.550**	**156.736.690**	**7,06**	**1,17**	
	1. PW - 01 : Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan DAK Reguler	316.000.000	1,00 Paket	Kab. Kupang						-			
	2. PW - 02 : Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan DAK Penugasan Tematik 1	549.000.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai Barat	500.671.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.BM.05.01/602/23/IV/2022 Tgl. 25 April 2022	195 HK 27-04-2022 s/d 07-11-2022	48.329.000	-			
	3. PW - 03 : Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan DAK Penugasan Tematik 2	652.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Tengah dan Sumba Barat	619.069.000	CV. Bayu Pratama	PUPR.BM.05.01/602/12/IV/2022 Tgl. 8 April 2022	210 HK 22-04-2022 s/d 17-11-2022	32.931.000	-			
	4. PW - 04 : Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan DAK Penugasan Tematik 3	827.000.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai Timur	783.683.450	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.BM.05.01/602/10/IV/2022 Tgl. 5 April 2022	210 HK 19-04-2022 s/d 14-11-2022	43.316.550	156.736.690	20,00	3,30	
1.03.10.1.01.09	**Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan**	**777.994.032.900**			**905.618.552.560**				**17.772.380.000**	**82.458.062.860**	**10,78**	**45,76**	
	Belanja Modal	**777.994.032.900**			**905.618.552.560**				**17.772.380.000**	**82.458.062.860**	**10,78**	**45,76**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**777.994.032.900**			**905.618.552.560**				**17.772.380.000**	**82.458.062.860**	**10,78**	**45,76**	
	*** Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**777.994.032.900**			**905.618.552.560**				**17.772.380.000**	**82.458.062.860**	**10,78**	**45,76**	
	+ Belanja Modal Jalan	**777.994.032.900**			**905.618.552.560**				**17.772.380.000**	**82.458.062.860**	**10,78**	**45,76**	
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	**777.994.032.900**			**905.618.552.560**				**17.772.380.000**	**82.458.062.860**	**10,78**	**45,76**	
	Belanja Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan-JalanProvinsi	**763.811.484.900**			**880.451.380.000**				**17.772.380.000**	**75.989.215.550**	**10,19**	**45,75**	
	A. Kota Kupang	**28.701.365.550**			**33.057.563.000**				**602.437.000**	**4.567.843.200**	**16,26**	**64,63**	
	1. Jln. Perintis Kemerdekaan, Cs (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	21.718.519.800	2,125 Km	Kota Kupang	25.209.868.000	PT. Hutama Mitra Nusantara	PUPR.BM.05.01/602/166/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/166/I/2022 Tgl. 10 Januari 2022	210 HK	290.132.000	4.567.843.200	21,32	58,49	
	2. Jln. H. R, Koroh (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	3.506.605.350	0,34 Km	Kota Kupang	3.822.631.000	PT. Timor Investama	PUPR.BM.05.01/602/167/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	150 HK	257.369.000	-	-	78,06	
	3. Jln. Amabi (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	3.476.240.400	0,34 Km	Kota Kupang	4.025.064.000	PT. Adinda Sinar Berlian	PUPR.BM.05.01/602/168/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	150 HK	54.936.000	-	-	90,35	
	B. Kabupaten Kupang	**80.968.099.000**			**94.471.186.000**				**3.353.901.000**	**10.461.341.150**	**13,48**	**45,58**	
	1. Naikliu - Oepoli (Bts. Negara) (Pinjaman Daerah - PT.SMI)	3.193.248.150	1,95 Km	Kab. Kupang	3.574.179.000	PT. Alamindah Cendanalestari	PUPR.BM.05.01/602/162/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	180 HK	155.196.000	-	-	19,53	
	2. Hansisi - Tanjung Meolao (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	19.511.271.000	12,00 Km	Kab. Kupang	22.924.860.000	PT. Adisti Indah	PUPR.BM.05.01/602/169/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	240 HK	25.140.000	-	-	47,81	
	3. Oesao - Buraen (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	10.009.799.400	6,15 Km	Kab. Kupang	11.680.504.000	PT. Cahaya Berlian Jaya Abadi	PUPR.BM.05.01/602/170/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/170/XII/2021 Tgl. 17 Desember 2021	210 HK	81.371.000	6.541.082.400	65,88	78,52	
	4. Oemoro - Oekabiti (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	32.971.276.900	GO: 10,00 HRS: 15,00 Km	Kab. Kupang	38.108.154.000	PT. Usaha Karya Buana	PUPR.BM.05.01/602/171/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/171/XII/2021 Tgl. 17 Desember 2021	240 HK	579.346.000	2.986.161.750	9,22	20,23	
	5. Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong (Pinjaman Daerah- PT. SMI)	6.852.488.850	4,20 Km	Kab. Kupang	7.866.741.000	PT. Hutama Mitra Nusantara	PUPR.BM.05.01/602/164/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	180 HK	165.759.000	-	-	100,00	
	6. Lingkar Luar Kota Kupang - Baun (Pinjaman Daerah - PT.SMI)	4.480.111.800	2,75 Km	Kab. Kupang	5.195.088.000	PT. Mojo Wijaya Karya	PUPR.BM.05.01/602/165/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	180 HK	64.287.000	-	-	62,54	
	7. Oelmasi - Kukak - Barate (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	3.949.902.900	2,80 Km	Kab. Kupang	5.121.660.000	PT. Mojo Wijaya Karya	PUPR.BM.05.01/620/163/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/163/I/2022 Tgl. 14 Januari 2022	180 HK	2.282.802.000	934.097.000	56,03	100,00	
	C. Kabupaten Timor Tengah Selatan	**82.193.049.900**			**94.310.084.000**				**2.029.478.500**	**3.434.814.400**	**4,28**	**34,75**	
	1. Kapan - Bts. Kab. TTU (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	17.890.721.550	11,00 Km	Kab. TTS	20.978.523.000	PT. Hepi Jaya Abadi	PUPR.BM.05.01/602/179/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	210 HK	58.977.000	-	-	11,21	
	2. Sp. Niki-niki - Oenlasi (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	5.044.993.950	3,10 Km	Kab. TTS	5.891.707.000	PT. Gabriel Gabryela Jaya	PUPR.BM.05.01/602/172/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	180 HK	37.043.000	-	-	55,28	
	3. Oenlasi - Anin - Sp. Sunu - Boking (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	23.927.602.400	14,60751633 Km	Kab. TTS	26.728.484.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/602/173/IX/2021, Tgl. 27 September 2021	240 HK	1.208.391.000	-	-	35,53	
	4. Panite - Oemoro (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	4.905.890.550	3,00 Km	Kab. TTS	5.544.063.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/602/174/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/174/I/2022 Tgl. 31 Januari 2022	180 HK	193.437.000	1.564.320.800	33,20	100,00	
	5. Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	19.515.091.050	12,00 Km	Kab. TTS	22.899.393.000	PT. Putra Ciptakreasi	PUPR.BM.05.01/620/206/XI/2021 Tgl. 15 Nopember 2021	210 HK	50.607.000	-	-	0,96	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	6. Jalan Gunung Mollo (Soe) (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	3.750.498.000	2,30 Km	Kab. TTS	4.321.680.000	PT. Karya Masaku Jaya	PUPR.BM.05.01/602/133/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	180 HK	77.070.000	-	-	100,00	
	7. Batu Putih - Panite (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	3.276.595.500	2,00 Km	Kab. TTS	3.656.030.000	PT. Karya Masaku Jaya	PUPR.BM.05.01/602/161/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	180 HK	168.970.000	-	-	89,94	
	8. Panite - Kolbano (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	3.881.656.900	2,3661 Km	Kab. TTS	4.290.204.000	PT. Karya Masaku Jaya	PUPR.BM.05.01/602/160/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/160/XII/2021 Tgl. 06 Desember 2021	180 HK	234.983.500	1.870.493.600	51,29	100,00	
	D. Kabupaten Timor Tengah Utara	**6.515.269.500**			**7.564.870.000**				**85.130.000**	**3.127.304.000**	**48,64**	**65,61**	
	1. Kefamenanu - Eban (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	1.627.215.000	1,00 Km	Kab. TTU	1.901.900.000	PT. Citra Timor Mandiri	PUPR.BM.05.01/602/131/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/131/XII/2021 Tgl. 08 Desember 2021	150 HK	10.600.000	1.278.044.000	79,06	100,00	
	2. Maubesi - Wini (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	1.626.684.000	1,00 Km	Kab. TTU	1.905.440.000	PT. Jery Karya Utama	PUPR.BM.05.01/602/130/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.II.PUPR.BM.05.01/602/130/II/2022 Tgl. 17 Februari 2022	150 HK	7.060.000	629.772.800	38,88	49,23	
	3. Keliting (Bts. Kab.) - Wini - Sakato (Bts. Negara) (PinjamanDaerah - PT. SMI)	3.261.370.500	2,00 Km	Kab. TTU	3.757.530.000	PT. Timor Indah Mandiri	PUPR.BM.05.01/602/129/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/129/XII/2021 Tgl. 08 Desember 2021	180 HK	67.470.000	1.219.487.200	38,18	56,52	
	E. Kabupaten Belu	**14.674.299.750**			**16.921.335.000**				**291.165.000**	**4.341.426.400**	**30,18**	**75,89**	
	1. Halilulik - Bts. Kab. Malaka (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	4.885.891.950	3,00 Km	Kab. Belu	5.677.387.000	PT. Bahagia Timor Mandiri	PUPR.BM.05.01/602/175/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/175/I/2022 Tgl. 24 Januari 2022	180 HK	60.113.000	934.321.600	19,36	72,37	
	2. Atambua - Weluli (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	6.531.081.000	4,00 Km	Kab. Belu	7.459.460.000	PT. Bahagia Timor Mandiri	PUPR.BM.05.01/602/176/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/176/I/2022 Tgl. 24 Januari 2022	180 HK	190.540.000	1.913.170.400	30,17	66,33	
	3. Lakafehan - Keliting (Bts. Kab. TTU) (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	3.257.326.800	2,00 Km	Kab. Belu	3.784.488.000	PT. Sumber Indah Sejati	PUPR.BM.05.01/602/177/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/177/I/2022 Tgl. 24 Januari 2022	180 HK	40.512.000	1.493.934.400	46,44	100,00	
	F. Kabupaten Malaka	**12.229.487.400**			**14.095.084.000**				**248.666.000**	**3.357.527.200**	**28,02**	**60,47**	
	1. Bts Kab Belu - Sanleo - Sp. Welaus (Pinjaman Daerah - PT.SMI)	12.229.487.400	7,50 Km	Kab. Malaka	14.095.084.000	PT. Bahagia Timor Mandiri	PUPR.BM.05.01/602/178/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/178/I/2022 Tgl. 24 Januari 2022	210 HK	248.666.000	3.357.527.200	28,02	60,47	
	G. Kabupaten Alor	**82.996.463.650**			**96.266.559.000**				**1.169.888.500**	**-**	**-**	**11,88**	
	1. Beangonong - Boloang (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	3.625.297.050	2,23 Km	Kab. Alor	4.263.853.000	PT. Tiga Dara Karya Sejahtera	PUPR.BM.05.01/620/207/XI/2021 Tgl. 11 Nopember 2021	180 HK	1.022.000	-	-	12,66	
	2. Kalabahi - Kokar (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	24.275.196.300	14,91 Km	Kab. Alor	28.267.858.000	PT. Karya Baru Calisa	PUPR.BM.05.01/620/209/XI/2021 Tgl. 11 Nopember 2021	240 HK	247.517.000	-	-	24,08	
	3. Kokar - Tulta - Mali (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	22.068.807.700	13,4216209 Km	Kab. Alor	25.537.182.000	PT. Tiga Dara Karya Sejahtera	PUPR.BM.05.01/620/204/XI/2021 Tgl. 11 Nopember 2021	180 HK	362.203.000	-	-	7,20	
	4. Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	30.580.454.100	18,76 Km	Kab. Alor	35.320.306.000	PT. Tiga Dara Karya Sejahtera	PUPR.BM.05.01/620/208/XI/2021 Tgl. 11 Nopember 2021	240 HK	558.194.000	-	-	4,96	
	5. Baranusa - Puntaru (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	2.446.708.500	1,505 Km	Kab. Alor	2.877.360.000	PT. Tiga Dara Karya Sejahtera	PUPR.BM.05.01/620/205/XI/2021 Tgl. 11 Nopember 2021	180 HK	952.500	-	-	17,43	
	H. Kabupaten Sabu Raijua	**26.039.347.800**			**30.531.848.000**				**87.277.000**	**-**	**-**	**39,42**	
	1. Seba - Ege (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	13.170.771.000	8,10 Km	Kab. Sabu Raijua	15.469.860.000	PT. Rotendo Permai	PUPR.BM.05.01/602/148/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	210 HK	21.390.000	-	-	35,55	
	2. Ledeana Teriu (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	8.942.550.000	5,50 Km	Kab. Sabu Raijua	10.508.000.000	PT. Timor Investama	PUPR.BM.05.01/602/153/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	180 HK	10.750.000	-	-	43,10	
	3. Ledemanu - Lobodei (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	3.926.026.800	2,41 Km	Kab. Sabu Raijua	4.553.988.000	PT. Sumber Damai Sentosa	PUPR.BM.05.01/602/155/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	180 HK	55.137.000	-	-	44,07	
	I. Kabupaten Flores Timur	**59.157.173.850**	**36,760**		**67.886.963.000**				**1.453.255.300**	**-**	**-**	**38,54**	
	1. Ritaebang - Podor - Lamakera (Pinjaman Daerah - PT.SMI)	29.594.708.850	18,20 Km	Kab. Flores Timur	34.751.941.000	PT. Masa Indah Permai	PUPR.BM.05.01/602/110/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	240 HK	55.559.000	-	-	15,37	
	2. Wailebe - Baniona - Waiwerang (Pinjaman Daerah - PT.SMI)	7.171.875.000	5,00 Km	Kab. Flores Timur	9.515.622.000	PT. Adisti Indah	PUPR.BM.05.01/602/99/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	180 HK	(916.403.700)	-	-	95,33	
	3. Mudajebak - Lato -Wairunu (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	15.886.265.700	9,75 Km	Kab. Flores Timur	18.404.062.000	PT. Sarana Agung Perkasa	PUPR.BM.05.01/602/107/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	210 HK	242.813.000	-	-	46,82	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	4. Watowiti - Waiklibang (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	1.912.500.000	1,00 Km	Kab. Flores Timur					1.912.500.000	-			
	5. Waiwerang - Sagu (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	4.591.824.300	2,81 Km	Kab. Flores Timur	5.215.338.000	PT. Citra Mandiri Konstruksi	PUPR.BM.05.01/602/100/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	180 HK	158.787.000	-	-	60,07	
	J. Kabupaten Sikka	**19.740.576.000**			**21.396.160.000**				**1.553.840.000**	**-**	**-**	**21,37**	
	1. Waepare - Bola (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	8.333.973.750	5,00 Km	Kab. Sikka	8.190.175.000	PT. Waigete Abadi	PUPR.BM.05.01/602/145/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	180 HK	1.372.325.000	-	-	33,77	
	2. Napung - Mali - Mudajebak (Bts. Kab) (Pinjaman Daerah - PT.SMI)	11.406.602.250	7,00 Km	Kab. Sikka	13.205.985.000	PT. Sarana Agung Perkasa	PUPR.BM.05.01/602/154/IX/2021, Tgl. 27 September 2021	210 HK	181.515.000	-	-	13,68	
	K. Kabupaten Ende	**48.392.778.900**			**55.673.974.000**				**1.069.901.000**	**2.690.982.400**	**5,69**	**41,65**	
	1. Detusoko - Maurole (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	17.787.482.700	10,90 Km	Kab. Ende	20.391.782.000	PT. Yetty Dharmawan	PUPR.BM.05.01/602/104/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	240 HK	454.468.000	-	-	27,45	
	2. Kaburea (Bts. Kab) - Maukaro - Nabe (Pinjaman Daerah - PT.SMI)	13.476.751.500	8,26 Km	Kab. Ende	15.469.990.000	PT. Yetty Dharmawan	PUPR.BM.05.01/602/105/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	210 HK	327.260.000	-	-	53,81	
	3. Wologai - Detukeli (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	6.543.299.250	4,01 Km	Kab. Ende	7.505.505.000	PT. Kelimutu Permata	PUPR.BM.05.01/602/146/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	180 HK	163.620.000	-	-	27,90	
	4. Ende - Nuabosi (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	1.626.013.200	1,00 Km	Kab. Ende	1.909.912.000	PT. Armida Raya	PUPR.BM.05.01/602/147/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/147/XII/2021 Tgl. 22 Desember 2021	150 HK	2.588.000	1.304.857.600	80,38	100,00	
	5. Nabe - Ranakolo (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	2.394.090.000	1,47 Km	Kab. Ende	2.781.900.000	PT. Armida Raya	PUPR.BM.05.01/602/142/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	180 HK	29.475.000	-	-	100,00	
	6. Maurole - Kotabaru - Koro (Bts. Kab) Sikka (Pinjaman Daerah -PT. SMI)	6.565.142.250	4,03 Km	Kab. Ende	7.614.885.000	PT. Mix Pro Indonesia	PUPR.BM.05.01/602/144/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/144/XII/2021 Tgl. 23 Desember 2021	180 HK	92.490.000	1.386.124.800	21,42	32,61	
	L. Kabupaten Ngada	**63.704.719.650**			**71.786.869.000**				**2.685.881.000**	**5.452.684.800**	**8,94**	**35,73**	
	1. Poma - Mboras (Riung) (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	15.270.166.800	9,36 Km	Kab. Ngada	17.538.888.000	PT. Indoraya Jaya Perkasa	PUPR.BM.05.01/602/108/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/108/I/2022 Tgl. 14 Januari 2022	210 HK	362.112.000	3.291.665.600	22,08	42,75	
	2. Mbazang (Bts. Kab. Manggarai) - Waepana (Pinjaman Daerah- PT. SMI)	13.301.625.000	8,11 Km	Kab. Ngada	14.725.000.000	PT. Kencana Sakti Nusantara	PUPR.BM.05.01/602/106/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	210 HK	785.375.000	-	-	6,16	
	3. Mboras (Riung) - Danga (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	12.725.011.200	7,75 Km	Kab. Ngada	13.979.092.000	PT. Surya Agung Kencana	PUPR.BM.05.01/602/119/X/2021 Tgl. 1 Oktober 2021	210 HK	842.783.000	-	-	23,63	
	4. Bajawa - Poma (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	11.093.416.800	6,80 Km	Kab. Ngada	12.743.888.000	PT. Indoraya Jaya Perkasa	PUPR.BM.05.01/602/101/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/101/I/2022 Tgl. 12 Januari 2022	210 HK	261.112.000	2.161.019.200	19,95	59,68	
	5. Waiklambu (Bts. Kab) Riung - Mboras (Pinjaman Daerah - PT.SMI)	5.081.999.850	3,12 Km	Kab. Ngada	5.900.001.000	PT. Bina Citra Teknik Cahaya	PUPR.BM.05.01/602/113/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	180 HK	66.999.000	-	-	44,19	
	6. Malanuza - Maumbawa (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	6.232.500.000	3,80 Km	Kab. Ngada	6.900.000.000	PT. Kencana Sakti Nusantara	PUPR.BM.05.01/602/115/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	180 HK	367.500.000	-	-	54,05	
	M. Kabupaten Nagekeo	**19.166.357.400**			**21.637.564.000**				**432.686.000**	**1.091.226.400**	**5,82**	**56,11**	
	1. Aeramo - Kaburea (Bts. Kab) (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	11.324.942.250	6,94 Km	Kab. Nagekeo	12.985.385.000	PT. Surya Agung Kencana	PUPR.BM.05.01/602/118/IX/2021 Tgl. 1 Oktober 2021	240 HK	287.365.000	-	-	30,66	
	2. Gako - Mauponggo (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	2.609.998.350	1,60 Km	Kab. Nagekeo	3.000.011.000	PT. Dewi Sri Jaya	PUPR.BM.05.01/602/114/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	180 HK	59.989.000	-	-	81,51	
	3. Mauponggo - Maumbawa (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	2.936.416.800	1,80 Km	Kab. Nagekeo	3.373.888.000	PT. Indoraya Jaya Perkasa	PUPR.BM.05.01/602/116/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/116/I/2022 Tgl. 14 Januari 2022	180 HK	68.612.000	1.091.226.400	38,05	96,58	
	4. Marapokat - Aeramo (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	2.295.000.000	1,20 Km	Kab. Nagekeo	2.278.280.000	PT. Pesona Karya Bersama	PUPR.BM.05.04/602/117/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	180 HK	16.720.000	-	-	100,00	
	N. Kabupaten Manggarai Timur	**23.660.812.200**			**26.498.752.000**				**1.136.873.000**	**7.133.653.600**	**31,67**	**74,89**	
	1. Bealaing - Mukun - Mbazang (Pinjaman Daerah -PT. SMI)	8.189.118.150	5,00 Km	Kab. Manggarai Timur	9.155.879.000	PT. Menara Armada Pratama	PUPR.BM.05.01/602/103/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/103/I/2022 Tgl. 14 Januari 2022	180 HK	406.621.000	2.884.962.400	37,07	57,98	
	2. Reo - Dampek - Pota (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	15.471.694.050	9,45 Km	Kab. Manggarai Timur	17.342.873.000	PT. Menara Armada Pratama	PUPR.BM.05.01/602/109/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/109/I/2022 Tgl. 12 Januari 2022	210 HK	730.252.000	4.248.691.200	28,82	83,82	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	O. Kabupaten Manggarai	**18.860.584.800**			**22.162.768.000**				**22.232.000**	**-**	**-**	**74,55**	
	1. Sp. Cumbi - Golo Cala - Iteng (Pinjaman Daerah - PT.SMI)	18.860.584.800	11,60 Km	Kab. Manggarai	22.162.768.000	PT. Floresco Aneka Indah	PUPR.BM.05.01/602/111/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	240 HK	22.232.000	-	-	74,55	
	P. Kabupaten Manggarai Barat	**3.259.466.250**			**3.770.225.000**				**54.775.000**	**-**	**-**	**39,06**	
	1. Sp. Noa - Golo welu (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	3.259.466.250	2,00 Km	Kab. Manggarai Barat	3.770.225.000	PT. Waekuli Saranamega	PUPR.BM.05.01/620/180/X/2021 Tgl. 8 Oktober 2021	180 HK	54.775.000	-	-	39,06	
	Q Kabupaten Sumba Timur	**81.038.938.750**			**94.987.075.000**				**299.925.000**	**8.387.591.200**	**10,39**	**42,55**	
	1. Ngonggi - Wahang - Malahar (Pinjaman Daerah - PT.SMI)	32.787.345.150	GO: 28,98 Km HRS: 5,00	Kab. Sumba Timur	38.367.699.000	PT. Adisti Indah	PUPR.BM.05.01/602/139/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/139/I/2022 Tgl. 21 Januari 2022	240 HK	174.801.000	7.415.591.200	22,74	65,38	
	2. Malahar - Sp. Tarimbang - Praipaha (Pinjaman Daerah- PT. SMI)	16.317.000.000	GO: 9,63 Km HRS: 5,00	Kab. Sumba Timur	19.170.000.000	PT. Setia Jaya Nirwana	PUPR.BM.05.01/620/150/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	240 HK	22.500.000	-	-	30,91	
	3. Baing - Aukakehok (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	23.922.069.700	GO: 18,58 Km HRS: 5,00	Kab. Sumba Timur	28.136.202.000	PT. Erom	PUPR.BM.05.01/602/151/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	240 HK	6.298.000	-	-	25,69	
	4. Sp. Mohubukul - Lumbung (Pinjaman Daerah - PT.SMI)	2.604.152.850	1,60 Km	Kab. Sumba Timur	3.038.981.000	PT. Teratai	PUPR.BM.05.01/602/141/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/141/XII/2021 Tgl. 10 Desember 2021	180 HK	21.019.000	972.000.000	37,63	100,00	
	5. Melolo - Kananggar (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	3.776.028.150	2,32 Km	Kab. Sumba Timur	4.406.479.000	PT. Padi Jaya Makmur	PUPR.BM.05.01/602/143/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	180 HK	30.521.000	-	-	100,00	
	6. Kananggar - Ngonggi (Sp. Aukakehok) (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	1.632.342.900	1,00 Km	Kab. Sumba Timur	1.867.714.000	PT. Prima Subur	PUPR.BM.05.01/602/152/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	180 HK	44.786.000	-	-	100,00	
	R. Kabupaten Sumba Tengah	**10.867.670.550**			**12.336.363.000**				**381.762.000**	**2.966.414.400**	**28,29**	**99,16**	
	1. Mamboro - Bts. Kab. Sumba Barat (Pinjaman Daerah -PT. SMI)	10.867.670.550	6,65 Km	Kab. Sumba Tengah	12.336.363.000	PT. Sahabat Baru Sejahtera	PUPR.BM.05.01/602/138/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/138/XII/2021 Tgl. 27 Desember 2021	210 HK	381.762.000	2.966.414.400	28,29	99,16	
	S. Kabupaten Sumba Barat	**26.327.370.300**			**30.014.198.000**				**815.302.000**	**6.850.367.200**	**26,85**	**85,92**	
	1. Patiala - Bts. Kab Sumba Barat Daya (Pinjaman Daerah -PT. SMI)	8.771.642.400	5,37 Km	Kab. Sumba Barat	9.989.884.000	PT. Mitra	PUPR.BM.05.01/602/136/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/136/XII/2021 Tgl. 27 Desember 2021	180 HK	280.241.000	1.828.752.000	21,54	100,00	
	2. Waikabubak - Bts. Kab. Sumba Tengah (PinjamanDaerah - PT. SMI)	11.339.591.400	6,95 Km	Kab. Sumba Barat	13.015.224.000	PT. Mitra	PUPR.BM.05.01/602/134/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/134/XII/2021 Tgl. 27 Desember 2021	210 HK	276.651.000	3.076.402.400	27,81	67,54	
	3. Padedeweri - Padedewatu (Sp. Nihi Watu) - Patiala (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	3.600.775.500	2,20 Km	Kab. Sumba Barat	4.044.830.000	PT. Mitra	PUPR.BM.05.01/602/137/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/137/XII/2021 Tgl. 27 Desember 2021	180 HK	162.670.000	853.728.000	24,83	100,00	
	4. Padedeweri - Wanokaka (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	2.615.361.000	1,60 Km	Kab. Sumba Barat	2.964.260.000	PT. Mitra	PUPR.BM.05.01/602/135/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/135/XII/2021 Tgl. 27 Desember 2021	150 HK	95.740.000	1.091.484.800	43,32	100,00	
	T. Kabupaten Sumba Barat Daya	**19.993.444.800**			**23.280.368.000**				**205.132.000**	**12.126.039.200**	**61,28**	**84,78**	
	1. Bts. Kab. Sumba Barat - Gaura - Bondokodi (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	9.242.291.400	5,68 Km	Kab. Sumba Barat Daya	10.804.724.000	PT. Mitra	PUPR.BM.05.01/602/157/IX/2021, Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/157/XII/2021 Tgl. 27 Desember 2021	210 HK	58.276.000	2.663.707.200	29,00	67,20	
	2. Waitabula - Bondokodi (Pinjaman Daerah - PT.SMI)	2.607.177.300	1,60 Km	Kab. Sumba Barat Daya	3.018.818.000	PT. Prima Subur	PUPR.BM.05.01/602/149/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/149/XII/2021 Tgl. 27 Desember 2021	150 HK	41.182.000	2.288.373.600	89,18	100,00	
	3. Radamata - Ketewer (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	8.143.976.100	5,00 Km	Kab. Sumba Barat Daya	9.456.826.000	PT. Bumi Permai Nusantara	PUPR.BM.05.01/602/140/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/140/XII/2021 Tgl. 27 Desember 2021	180 HK	105.674.000	7.173.958.400	89,25	100,00	
	U. Kabupaten Rote Ndao	**4.882.500.750**			**5.699.995.000**				**37.505.000**	**-**	**-**	**91,56**	
	1. Ba'a - Batutua (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	4.882.500.750	3,00 Km	Kab. Rote Ndao	5.699.995.000	PT. Gabriel Gabryela Jaya	PUPR.BM.05.01/602/156/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	180 HK	37.505.000	-	-	91,56	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	V. Kabupaten Lembata	**30.441.708.150**			**36.101.577.000**				**(244.632.300)**	**-**	**-**	**43,50**	
	1. Waijarang - Wulandoni (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	22.297.732.050	GO: 9,00 Km HRS: 9,00	Kab. Lembata	26.098.453.000	PT. Belibis Raya Group	PUPR.BM.05.01/602/112/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	240 HK	114.047.000	-	-	30,73	
	2. Balauring - Wairiang (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	8.143.976.100	5,61078431: Km	Kab. Lembata	10.003.124.000	PT. Anak Lembata Group	PUPR.BM.05.01/602/102/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	210 HK	(358.679.300)	-	-	76,83	
	Belanja Jasa KonsultansiPengawasan Jalan Jembatan	**14.182.548.000**			**25.167.172.560**				**-**	**6.468.847.310**	**34,60**	**46,08**	
	1. PW - 04 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kota Kupang	258.000.000	1,00 Paket	Kota Kupang	547.096.000	CV. Bayu Pratama	PUPR.BM.05.01/602/196/X/2021 Tgl. 28 Oktober 2021 PUPR.BM.05.01/602/ADD/196/XI/2021 Tgl. 4 November 2021	180 HK		213.999.500	64,25	64,25	
	2. PW - 05 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Kupang 1	594.000.000	1,00 Paket	Kab. Kupang	935.715.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.BM.05.01/602/128/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 PUPR.BM.05.01/602/ADD/128/XI/2021 Tgl. 4 November 2021	210 HK				33,57	
	3. PW - 06 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Kupang dan TTS	606.000.000	1,00 Paket	Kab. Kupang dan TTS	935.204.000	PT. Kencana Layana Konsultan KSO PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.BM.05.01/602/127/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 PUPR.BM.05.01/602/ADD/127/XI/2021 Tgl. 4 November 2021	240 HK				33,95	
	4. PW - 07 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. TTS 1	737.000.000	1,00 Paket	Kab. TTS	1.197.801.000	PT. Secon Dwitunggal Putra KSO CV. Hasta Perkasa	PUPR.BM.05.01/602/126/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 PUPR.BM.05.01/602/ADD/126/XII/2021 Tgl. 3 Desember 2021	240 HK		297.629.000	33,06	33,06	
	5. PW - 08 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. TTS 2	563.000.000	1,00 Paket	Kab. TTS	900.572.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.BM.05.01/602/125/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 PUPR.BM.05.01/602/ADD/125/XI/2021 Tgl. 4 November 2021	240 HK		302.305.000	50,53	50,53	
	6. PW - 09 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Belu dan Malaka	454.000.000	1,00 Paket	Kab. Belu dan Malaka	816.711.000	PT. Cipta Wahana Nusantara	PUPR.BM.05.01/602/124/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 PUPR.BM.05.01/602/ADD/124/XI/2021 Tgl. 4 November 2021	210 HK		315.640.000	62,99	62,99	
	7. PW - 10 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Alor 1	698.000.000	1,00 Paket	Kab. Alor	1.090.352.000	PT. Kencana Layana Konsultan KSO PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.BM.05.01/602/121/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 PUPR.BM.05.01/602/ADD/121/XII/2021 Tgl. 3 Desmber 2021	240 HK				14,16	
	8. PW - 11 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Alor 2	533.000.000	1,00 Paket	Kab. Alor	875.512.000	PT. Decon Mitra Consulindo	PUPR.BM.05.01/602/122/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 PUPR.BM.05.01/602/ADD/122/XII/2021 Tgl. 3 Desember 2021	240 HK		124.000.000	16,50	16,50	
	9. PW - 13 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Kupang 2	243.000.000	1,00 Paket	Kab. Kupang	481.262.000	CV. Bayu Pratama	PUPR.BM.05.01/602/159/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 PUPR.BM.05.01/602/ADD/159/XI/2021 Tgl. 4 November 2021	180 HK		236.208.500	96,39	96,39	
	10. PW - 14 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Kupang 3	248.000.000	1,00 Paket	Kab. Kupang	503.976.000	PT. Dwipa Mitra Konsultan	PUPR.BM.05.01/602/158/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 PUPR.BM.05.01/602/ADD/158/XI/2021 Tgl. 4 November 2021	180 HK		245.762.000	95,18	95,18	
	11. PW - 15 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. TTS 3	289.000.000	1,00 Paket	Kab. TTS	588.479.000	CV. Irsyadi Consult	PUPR.BM.05.01/602/132/X/2021 Tgl. 6 Oktober 2021 PUPR.BM.05.01/602/ADD/132/XI/2021 Tgl. 4 November 2021	180 HK				43,73	
	12. PW - 16 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. TTU	253.000.000	1,00 Paket	Kab. TTU	581.700.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.BM.05.04/620/PPK-04/PW-16/34/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	180 HK		286.610.000	97,13	97,13	
	13. PW - 17 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Alor 3	252.000.000	1,00 Paket	Kab. Alor	545.073.000	CV. El Emunah	PUPR.BM.05.01/602/210/XI/2021 Tgl. 17 November 2021 PUPR.BM.05.01/602/ADD/210/XII/2021 Tgl. 3 Desember 2021	180 HK		104.789.000	23,80	23,80	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	14. PW - 18 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Lembata	579.000.000	1,00 Paket	Kab. Lembata	923.219.000	CV. Bayu Pratama	PUPR.BM.05.01/602/95/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/95/XI/2021 Tgl. 4 November 2021	240 HK		324.285.800	54,14	54,14	
	15. PW - 19 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Flores Timur 1	636.000.000	1,00 Paket	Kab. Flores Timur	1.013.299.100	PT. Demensi Ronakon	PUPR.BM.05.01/602/88/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/88/XI/2021 Tgl. 4 November 2021	241 HK		357.813.500	54,59	54,59	
	16. PW - 20 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Ende 1	603.000.000	1,00 Paket	Kab. Ende	974.121.500	PT. Demensi Ronakon	PUPR.BM.05.01/602/87/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/87/XI/2021 Tgl. 4 November 2021	240 HK		340.654.000	53,78	53,78	
	17. PW - 21 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Ngada 1	449.000.000	1,00 Paket	Kab. Ngada	804.837.000	CV. Sahwana	PUPR.BM.05.01/602/211/XI/2021 Tgl.10 November 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/211/XI/2021 Tgl. 17 November 2021	210 HK		202.857.380	33,70	33,70	
	18. PW - 22 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Ngada 2	315.500.000	1,00 Paket	Kab. Ngada	668.167.500	CV. Ariles Design	PUPR.BM.05.04/602/PPK-06/PW-22/77/IX/2021 Tgl. 27 September 2021	210 HK		146.430.350	28,07	53,68	
	19. PW - 23 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Ngada dan Manggarai Timur	381.000.000	1,00 Paket	Kab. Ngada dan Manggarai Timur	703.807.500	CV. Desakon	PUPR.BM.05.01/602/98/IX/2021, Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/98/XI/2021 Tgl. 16 November 2021	210 HK		139.789.100	24,78	49,74	
	20. PW - 24 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Manggarai dan Manggarai Timur	605.000.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai dan Manggarai Timur	999.735.000	CV. Desakon	PUPR.BM.05.01/602/96/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.-I.PUPR.BM.05.01/602/96/XI/2021 Tgl. 10 November 2021	240 HK				24,62	
	21. PW - 25 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Flores Timur 2	272.500.000	1,00 Paket	Kab. Flores Timur	602.536.000	CV. Ariles Design	PUPR.BM.05.01/602/97/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/97/XI/2021 Tgl. 15 November 2021	180 HK		123.610.520	25,81	56,63	
	22. PW - 26 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Sikka	381.000.000	1,00 Paket	Kab. Sikka	687.478.440	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.BM.05.01/602/185/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/185/XI/2021 Tgl. 4 November 2021	210 HK		271.194.440	65,15	51,41	
	23. PW - 27 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Ende 2	321.000.000	1,00 Paket	Kab. Ende	698.698.000	PT. Dwipa Mitra Konsultan	PUPR.BM.05.01/602/182/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/182/XI/2021 Tgl. 4 November 2021	180 HK		320.497.000	84,74	84,74	
	24. PW - 28 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Ngada dan Nagekeo	297.000.000	1,00 Paket	Kab. Ngada dan Nagekeo	536.827.500	CV. Desakon	PUPR.BM.05.01/602/193/X/2021 Tgl. 01 Oktober 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/193/XI/2021 Tgl. 24 November 2021	180 HK		229.625.000	74,75	74,75	
	25. PW - 29 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Nagekeo	358.000.000	1,00 Paket	Kab. Nagekeo	601.232.500	CV. Disen Konsultan	PUPR.BM.05.01/602/194/X/2021 Tgl. 1 Oktober 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/194/XI/2021 Tgl. 24 November 2021	240 HK		120.246.500	25,00	46,64	
	26. PW - 31 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Rote Ndao	156.000.000	1,00 Paket	Kab. Rote Ndao	327.327.000	PT. Dwipa Mitra Konsultan	PUPR.BM.05.01/602/183/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/183/XI/2021 Tgl. 4 November 2021	180 HK				45,83	
	27. PW - 32 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Sabu Raijua	440.000.000	1,00 Paket	Kab. Sabu Raijua	807.106.520	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.BM.05.01/602/184/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/184/XI/2021 Tgl. 4 November 2021	210 HK		323.491.520	66,89	66,89	
	28. PW - 33 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Sumba Timur 1	735.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Timur	1.178.728.000	PT. Panca Arga Loka	PUPR.BM.05.01/602/187/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/187/XI/2021 Tgl. 4 November 2021	240 HK		397.876.900	50,95	50,95	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	29. PW - 34 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Sumba Timur 2	642.548.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Timur	1.127.504.000	PT. Kencana Layana Konsultan	PUPR.BM.05.01/602/186/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/186/XI/2021 Tgl. 4 November 2021	240 HK				24,05	
	30. PW - 35 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Sumba Tengah dan Sumba Barat	452.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Tengah dan Sumba Barat	821.705.500	CV. Sahwana	PUPR.BM.05.01/602/188/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/188/XI/2021 Tgl. 4 November 2021	210 HK		318.537.600	63,31	54,11	
	31. PW - 36 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	399.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	760.740.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.BM.05.01/602/189/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/189/XI/2021 Tgl. 4 November 2021	210 HK		301.542.000	65,67	68,74	
	32. PW - 37 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	274.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	589.347.000	PT. Cipta Wahana Nusantara Kupang	PUPR.BM.05.01/602/190/IX/2021 Tgl. 27 September 2021 ADD.I.PUPR.BM.05.01/602/190/XI/2021 Tgl. 4 November 2021	180 HK		272.274.200	85,87	85,87	
	33. PW - 38 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan di Kab. Manggarai Barat	158.000.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai Barat	341.302.500	CV. Ariles Design	PUPR.BM.05.01/602/185/X/2021 Tgl. 8 Oktober 2021 PUPR.BM.05.01/602/ADD/185/XI/2021 Tgl. 4 November 2021	180 HK		151.178.500	79,52	79,52	
1.03.10.1.01.18	**Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan**	**2.000.000.000**								**-**		**-**	
	Belanja Modal	**2.000.000.000**								**-**		**-**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**2.000.000.000**								**-**		**-**	
	*** Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**2.000.000.000**								**-**		**-**	
	+ Belanja Modal Jembatan	**2.000.000.000**								**-**		**-**	
	- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	**2.000.000.000**								**-**		**-**	
	1. Rehabilitasi Jembatan Aeramo 2	1.100.000.000	1,00 Paket									-	
	2. Rehabilitasi Jembatan Alorongga	900.000.000	1,00 Paket										
		1.016.510.987.070			**1.091.526.002.789**				**41.819.350.449**	**108.596.067.240**	**11,14**	**41,04**	

Kupang, 10 Mei 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005