LAPORAN BULANAN

Pelaksanaan Program dan Kegiatan
APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2023

Bulan April 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung A

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan Basuki Rahmat No. 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama
Kupang

Kupang, 9 Mei 2023

Nomor : PUPR.SKT.05.01/900.1.1.3/90/V/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Hal : **Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan APBD Provinsi NTT Bulan April 2023**

Yth. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Cq. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
di
Kupang

Bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan sampai dengan 30 April 2023 sesuai DPPA Nomor : DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2023, Tanggal 14 April 2023, sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Target Pendapatan : Rp. 3.750.000.000,-

Target : 13,93 %
Realisasi : 12,69 %

II. BELANJA

Pagu Belanja Sesuai DPPA : Rp. 209.433.794.498,-

A. Pelaksanaan Keuangan :
Target : 27,13 %
Realisasi : 14,24 %

B. Pelaksanaan Fisik :
Target : 27,13 %
Realisasi : 5,67 %

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perkenanannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19680326 199703 1 005

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kondisi sd. 30 April 2023

Kode Rekening	Pendapatan dan Belanja	Pagu	Realisasi Bulan Sebelumnya		Realisasi Bulan Ini		Realisasi sd. Bulan ini		Sisa Pagu		Real. Fisiik (%)
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.750.000.000**	**397.383.808**	**10,60**	**78.672.634**	**2,10**	**476.056.442**	**12,69**	**3.273.943.558**	**87,31**	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**3.750.000.000**	**397.383.808**	**10,60**	**78.672.634**	**2,10**	**476.056.442**	**12,69**	**3.273.943.558**	**87,31**	
4.1.02	*Retribusi Daerah*	*1.750.000.000*	*58.869.800*	*3,36*	*4.752.000*	*0,27*	*63.621.800*	*3,64*	*1.686.378.200*	*96,36*	
4.1.04	*Lain-Lain PAD yang Sah*	*2.000.000.000*	*338.514.008*	*16,93*	*73.920.634*	*3,70*	*412.434.642*	*20,62*	*1.587.565.358*	*79,38*	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**3.750.000.000**	**397.383.808**	**10,60**	**78.672.634**	**2,10**	**476.056.442**	**12,69**	**3.273.943.558**	**87,31**	
5.	**BELANJA**	**209.433.794.498**	**6.074.023.094**	**2,93**	**23.740.114.225**	**11,34**	**29.814.137.319**	**14,24**	**179.619.657.179**	**85,76**	**5,67**
5.1	**Belanja Operasi**	**55.977.579.347**	**6.017.064.130**	**11,28**	**4.677.877.755**	**8,36**	**10.694.941.885**	**19,11**	**45.282.637.462**	**80,89**	**19,11**
5.2.	**Belanja Modal**	**153.456.215.151**	**56.958.964**	**0,04**	**19.062.236.470**	**12,42**	**19.119.195.434**	**12,46**	**134.337.019.717**	**87,54**	**0,70**
5.1	**Belanja Operasi**										
5.1.01	*Belanja Pegawai*	*28.263.956.512*	*4.284.461.947*	*15,18*	*2.848.927.681*	*10,08*	*7.133.389.628*	*25,24*	*21.130.566.884*	*74,76*	*25,24*
5.1.02	*Belanja Barang dan Jasa*	*25.515.622.835*	*1.732.602.183*	*6,79*	*1.828.950.074*	*7,17*	*3.561.552.257*	*13,96*	*21.954.070.578*	*86,04*	*13,96*
5.1.05	*Belanja Hibah*	*1.100.000.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1.100.000.000*	*100,00*	*-*
5.1.06	*Belanja Bantuan Sosial*	*1.098.000.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1.098.000.000*	*100,00*	*-*
	Jumlah Belanja Operasi	**55.977.579.347**	**6.017.064.130**	**11,28**	**4.677.877.755**	**8,36**	**10.694.941.885**	**19,11**	**45.282.637.462**	**80,89**	**19,11**
5.2	**Belanja Modal**										
5.2.02	*Belanja Modal Peralatan dan Mesin*	*1.794.743.900*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1.794.743.900*	*100,00*	*-*
5.2.03	*Belanja Modal Gedung dan Bangunan*	*39.556.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*39.556.000*	*100,00*	
5.2.04	*Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi*	*150.868.243.251*	*56.322.600*	*0,04*	*19.062.236.470*	*12,64*	*19.118.559.070*	*12,67*	*131.749.684.181*	*87,33*	*0,71*
5.2.05	*Belanja Modal Aset Tetap Lainnya*	*753.672.000*	*636.364*	*0,08*	*-*	*-*	*636.364*	*0,08*	*753.035.636*	*99,92*	*0,08*
	Jumlah Belanja Modal	**153.456.215.151**	**56.958.964**	**0,04**	**19.062.236.470,00**	**12,42**	**19.119.195.434**	**12,46**	**134.337.019.717**	**87,54**	**0,70**

Kupang, 9 Mei 2023

KEPALA DINAS,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005

REALISASI PENDAPATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kondisi sd. 30 April 2023

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya				Realisasi Bulan Ini		Realisasi s/d Bulan Ini			
			Target Keuangan		Keuangan		Keuangan		Target Keuangan		Realisasi Keuangan	
			(Rp)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	8	9
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.750.000.000**	**332.500.000**	**8,87**	**397.383.808**	**10,60**	**78.672.634,27**	**2,10**	**522.500.000**	**13,93**	**476.056.442,07**	**12,69**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.750.000.000**	**-**	-	**397.383.808**	**10,60**	**78.672.634,27**	**2,10**	**-**	-	**476.056.442,07**	**12,69**
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**1.750.000.000**	**-**	**-**	**58.869.800**	**3,36**	**4.752.000,00**	**0,27**	**-**	**-**	**63.621.800,00**	**3,64**
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**	**1.750.000.000**	**-**	**-**	**58.869.800**	**3,36**	**4.752.000,00**	**0,27**	**-**	**-**	**63.621.800,00**	**3,64**
4.1.02.02.01	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**1.750.000.000**	**-**	**-**	**58.869.800**	**3,36**	**4.752.000,00**	**0,27**	**-**	**-**	**63.621.800,00**	**3,64**
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000.000	-	-	58.869.800	5,89	4.752.000,00	0,48	-	-	63.621.800,00	6,36
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	750.000.000	-	-		-	-	-	-	-		-
4.1.04	**Lain-Lain PAD yang Sah**	**2.000.000.000**	**-**	-	**338.514.008**	**16,93**	**73.920.634,27**	**3,70**	**-**	-	**412.434.642,07**	**20,62**
4.1.04.16	**Pendapatan BLUD**	**2.000.000.000**	**-**	-	**338.514.008**	**16,93**	**73.920.634,27**	**3,70**	**-**	-	**412.434.642,07**	**20,62**
4.1.04.16.01	**Pendapatan BLUD**	**2.000.000.000**	-	-	**338.514.008**	**16,93**	**73.920.634,27**	**3,70**	-	-	**412.434.642,07**	**20,62**
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	2.000.000.000	-	-	338.514.008	16,93	73.920.634,27	3,70	-	-	412.434.642,07	20,62
	TOTAL PAD	**3.750.000.000**	**332.500.000**	**8,87**	**397.383.808**	**10,60**	**78.672.634,27**	**2,10**	**522.500.000**	**13,93**	**476.056.442,07**	**12,69**

Kupang, 9 Mei 2023

KEPALA DINAS,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005

REALISASI PELAKSANAAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN

APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kondisi sd. 30 April 2023

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya					Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Hambatan dan Solusi
			Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	URUSAN PEMERINTAHAN	**209.433.794.498**	**17,61**	**17,61**	**6.074.023.094**	**2,92**	**2,92**	**23.740.114.225**	**11,34**	**2,60**	**27,13**	**27,13**	**29.814.137.319**	**14,24**	**5,67**	**179.619.657.179**	
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**209.433.794.498**	**17,61**	**17,61**	**6.074.023.094**	**2,92**	**2,92**	**23.740.114.225**	**11,34**	**2,60**	**27,13**	**27,13**	**29.814.137.319**	**14,24**	**5,67**	**179.619.657.179**	
1.03.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**208.183.855.587**	**17,70**	**17,70**	**6.074.023.094**	**2,93**	**2,93**	**23.740.114.225**	**11,40**	**2,62**	**27,24**	**27,24**	**29.814.137.319**	**14,32**	**5,71**	**178.369.718.268**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**39.709.412.344**	**22,81**	**22,81**	**6.015.295.494**	**15,17**	**15,17**	**4.551.185.118**	**11,46**	**11,43**	**33,83**	**33,83**	**10.566.480.612**	**26,61**	**26,61**	**29.142.931.732**	
1.03.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**107.612.700**	**14,79**	**14,79**	**2.020.500**	**1,88**	**1,88**	**13.942.000**	**12,96**	**12,96**	**15,07**	**15,07**	**15.962.500**	**14,83**	**14,83**	**91.650.200**	
1.03.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.893.400			650.000	1,48	1,48	13.942.000	31,76	31,76			14.592.000	33,24	33,24	29.301.400	
1.03.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.942.700			770.500	26,18	26,18	-	-	-			770.500	26,18	26,18	2.172.200	
1.03.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.776.600			600.000	0,99	0,99	-	-	-			600.000	0,99	0,99	60.176.600	
1.03.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.824.119.492**	**22,18**	**22,18**	**4.285.532.047**	**15,40**	**15,40**	**2.790.506.390**	**10,03**	**10,03**	**35,14**	**35,14**	**7.076.038.437**	**25,43**	**25,43**	**20.748.081.055**	
1.03.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.761.299.792			4.284.461.947	15,43	15,43	2.778.064.390	10,01	10,01			7.062.526.337	25,44	25,44	20.698.773.455	
1.03.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.644.600			-	-	-	-	-	-			-	-	-	2.644.600	
1.03.01.1.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.507.400			420.000	16,75	16,75	-	-	-			420.000	16,75	16,75	2.087.400	
1.03.01.1.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	57.667.700			650.100	1,13	1,13	12.442.000	21,58	21,58			13.092.100	22,70	22,70	44.575.600	
1.03.01.1.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.773.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,41**	**7,41**	**-**	**-**	**-**	**10.773.000**	
1.03.01.1.03.02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.773.000			-	-	-	-	-	-			-	-	-	10.773.000	
1.03.01.1.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**52.242.700**	**1,51**	**1,51**	**1.689.300**	**3,23**	**3,23**	**-**	**-**	**-**	**3,29**	**3,29**	**1.689.300**	**3,23**	**3,23**	**50.553.400**	
1.03.01.1.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	52.242.700			1.689.300	3,23	3,23	-	-	-			1.689.300	3,23	3,23	50.553.400	
1.03.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**238.001.685**	**13,56**	**13,56**	**13.620.364**	**5,72**	**5,72**	**15.600.000**	**6,55**	**6,55**	**16,45**	**16,45**	**29.220.364**	**12,28**	**12,28**	**208.781.321**	
1.03.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.936.000			10.396.200	23,14	23,14	750.000	1,67	1,67			11.146.200	24,80	24,80	33.789.800	
1.03.01.1.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	78.606.885			2.587.800	3,29	3,29	-	-	-			2.587.800	3,29	3,29	76.019.085	
1.03.01.1.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	114.458.800			636.364	0,56	0,56	14.850.000	12,97	12,97			15.486.364	13,53	13,53	98.972.436	
1.03.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.429.777.230**	**25,01**	**25,01**	**1.562.418.985**	**16,67**	**16,67**	**1.471.100.725**	**15,60**	**15,60**	**33,21**	**33,21**	**3.033.519.710**	**32,17**	**32,17**	**6.396.257.520**	
1.03.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.420.000			570.000	16,67	16,67	-	-	-			570.000	16,67	16,67	2.850.000	
1.03.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	307.134.410			86.580.505	28,19	28,19	27.866.485	9,07	9,07			114.446.990	37,26	37,26	192.687.420	
1.03.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.119.222.820			1.475.268.480	16,28	16,28	1.443.234.240	15,83	15,83			2.918.502.720	32,00	32,00	6.200.720.100	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya					Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Hambatan dan Solusi
			Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**46.885.537**	**9,50**	**9,50**	**11.898.227**	**25,38**	**25,38**	**-**	**-**	**-**	**29,75**	**29,75**	**11.898.227**	**25,38**	**25,38**	**34.987.310**	
1.03.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.885.537			11.898.227	25,38	25,38	-	-	-			11.898.227	25,38	25,38	34.987.310	
1.03.01.1.10	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.000.000.000**	**23,75**	**23,75**	**138.116.071**	**6,91**	**6,91**	**260.036.003**	**13,00**	**13,00**	**22,63**	**22,63**	**398.152.074**	**19,91**	**19,91**	**1.601.847.926**	
1.03.01.1.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000			138.116.071	6,91	6,91	260.036.003	13,00	13,00			398.152.074	19,91	19,91	1.601.847.926	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**17.713.909.168**	**25,28**	**25,28**	**-**	**-**	**-**	**20.621.630**	**0,12**	**0,12**	**38,29**	**38,29**	**20.621.630**	**0,12**	**0,12**	**17.693.287.538**	
1.03.02.1.01	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**9.525.938.100**	**28,28**	**28,28**	**-**	**-**	**-**	**4.941.170**	**0,05**	**0,05**	**44,89**	**44,89**	**4.941.170**	**0,05**	**0,05**	**9.520.996.930**	
1.03.02.1.01.21	Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	9.180.338.100			-	-	-	4.941.170	0,05	0,05			4.941.170	0,05	0,05	9.175.396.930	
1.03.02.1.01.60	Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	345.600.000			-	-	-	-	-	-			-	-	-	345.600.000	
1.03.02.1.02	**Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**8.187.971.068**	**21,79**	**21,79**	**-**	**-**	**-**	**15.680.460**	**0,19**	**0,19**	**30,62**	**30,62**	**15.680.460**	**0,19**	**0,19**	**8.172.290.608**	
1.03.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	4.854.833.200			-	-	-	15.680.460	0,32	0,32			15.680.460	0,32	0,32	4.839.152.740	
1.03.02.1.02.21	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.333.137.868						-	-	-						3.333.137.868	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**4.733.632.686**	**11,58**	**11,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,42**	**15,42**	**-**	**-**	**-**	**4.733.632.686**	
1.03.03.1.01	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**4.733.632.686**	**11,58**	**11,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,42**	**15,42**	**-**	**-**	**-**	**4.733.632.686**	
1.03.03.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	4.733.632.686			-	-	-	-	-	-			-	-	-	4.733.632.686	
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**8.765.280.698**	**19,27**	**19,27**	**-**	**-**	**-**	**35.136.144**	**0,40**	**0,40**	**14,35**	**14,35**	**35.136.144**	**0,40**	**0,40**	**8.730.144.554**	
1.03.07.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**8.765.280.698**	**19,27**	**19,27**	**-**	**-**	**-**	**35.136.144**	**0,40**	**0,40**	**14,35**	**14,35**	**35.136.144**	**0,40**	**0,40**	**8.730.144.554**	
1.03.07.1.01.01	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	8.765.280.698			-	-	-	35.136.144	0,40	0,40			35.136.144	0,40	0,40	8.730.144.554	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**135.711.620.891**	**15,53**	**15,53**	**56.322.600**	**0,04**	**0,04**	**19.062.236.470**	**14,05**	**0,75**	**25,34**	**25,34**	**19.118.559.070**	**14,09**	**0,79**	**116.593.061.821**	
1.03.10.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**135.711.620.891**	**15,53**	**15,53**	**56.322.600**	**0,04**	**0,04**	**19.062.236.470**	**14,05**	**0,75**	**25,34**	**25,34**	**19.118.559.070**	**14,09**	**0,79**	**116.593.061.821**	
1.03.10.1.01.04	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.250.000.000						-	-	-						1.250.000.000	
1.03.10.1.01.08	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	95.416.755.814			56.322.600	0,06	0,06	17.826.501.270	18,68	0,83			17.882.823.870	18,74	0,88	77.533.931.944	
1.03.10.1.01.09	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	32.744.540.000			-	-	-	1.235.735.200	3,77	0,72			1.235.735.200	3,77	0,72	31.508.804.800	
1.03.10.1.01.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	6.300.325.077						-	-	-						6.300.325.077	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.549.999.800**	**1,01**	**1,01**	**2.405.000**	**0,16**	**0,16**	**70.934.863**	**4,58**	**4,58**	**7,50**	**7,50**	**73.339.863**	**4,73**	**4,73**	**1.476.659.937**	
1.03.12.1.01	**Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**1.549.999.800**	**1,01**	**1,01**	**2.405.000**	**0,16**	**0,16**	**70.934.863**	**4,58**	**4,58**	**7,50**	**7,50**	**73.339.863**	**4,73**	**4,73**	**1.476.659.937**	
1.03.12.1.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	1.549.999.800			2.405.000	0,16	0,16	70.934.863	4,58	4,58			73.339.863	4,73	4,73	1.476.659.937	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya					Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Hambatan dan Solusi
			Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.04.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.249.938.911**	**3,99**	**3,99**				**-**	**-**	**-**	**8,00**	**8,00**				**1.249.938.911**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**1.249.938.911**	**3,99**	**3,99**				**-**	**-**	**-**	**8,00**	**8,00**				**1.249.938.911**	
1.04.02.1.03	**Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**1.249.938.911**	**3,99**	**3,99**				**-**	**-**	**-**	**8,00**	**8,00**				**1.249.938.911**	
1.04.02.1.03.02	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	99.938.911						-	**-**	**-**						99.938.911	
1.04.02.1.03.05	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.150.000.000														1.150.000.000	
	TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN	**209.433.794.498**	**17,61**	**17,61**	**6.074.023.094,00**	**2,92**	**2,92**	**23.740.114.225**	**11,34**	**2,60**	**27,13**	**27,13**	**29.814.137.319**	**14,24**	**5,67**	**179.619.657.179**	

Kupang, 9 Mei 2023

KEPALA DINAS,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005

REALISASI ANGGARAN PER KODE REKENING

APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kondisi sd. 30 April 2023

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN PEMERINTAHAN	**209.433.794.498**	**6.074.023.094**	**2,92**	**2,92**	**23.740.114.225**	**11,34**	**2,60**	**29.814.137.319**	**14,24**	**5,67**	**179.619.657.179**	
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**209.433.794.498**	**6.074.023.094**	**2,92**	**2,92**	**23.740.114.225**	**11,34**	**2,60**	**29.814.137.319**	**14,24**	**5,67**	**179.619.657.179**	
1.03.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**208.183.855.587**	**6.074.023.094**	**2,93**	**2,93**	**23.740.114.225**	**11,40**	**2,62**	**29.814.137.319**	**14,32**	**5,71**	**178.369.718.268**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**39.709.412.344**	**6.015.295.494**	**15,17**	**15,17**	**4.551.185.118**	**11,46**	**11,43**	**10.566.480.612**	**26,61**	**26,61**	**29.142.931.732**	
1.03.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**107.612.700**	**2.020.500**	**1,88**	**1,88**	**13.942.000**	**12,96**	**-**	**15.962.500**	**14,83**	**14,83**	**91.650.200**	
1.03.01.1.01.01	**Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**43.893.400**	**650.000**	**1,48**	**1,48**	**13.942.000**	**31,76**	**-**	**14.592.000**	**33,24**	**33,24**	**29.301.400**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**43.893.400**	**650.000**	**1,48**	**1,48**	**13.942.000**	**31,76**	**-**	**14.592.000**	**33,24**	**33,24**	**29.301.400**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**43.893.400**	**650.000**	**1,48**	**1,48**	**13.942.000**	**31,76**	**-**	**14.592.000**	**33,24**	**33,24**	**29.301.400**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**43.893.400**	**650.000**	**1,48**	**1,48**	**13.942.000**	**31,76**	**-**	**14.592.000**	**33,24**	**33,24**	**29.301.400**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**1.917.400**	**650.000**	**33,90**	**33,90**	**-**	**-**	**-**	**650.000**	**33,90**	**33,90**	**1.267.400**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**1.917.400**	**650.000**	**33,90**	**33,90**	**-**	**-**	**-**	**650.000**	**33,90**	**33,90**	**1.267.400**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.917.400	650.000	33,90	33,90	-	-	-	650.000	33,90	33,90	1.267.400	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**41.976.000**	**-**	**-**	**-**	**13.942.000**	**33,21**	**33,21**	**13.942.000**	**33,21**	**33,21**	**28.034.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**41.976.000**	**-**	**-**	**-**	**13.942.000**	**33,21**	**33,21**	**13.942.000**	**33,21**	**33,21**	**28.034.000**	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	41.976.000		-	-	13.942.000	33,21	33,21	13.942.000	33,21	33,21	28.034.000	
1.03.01.1.01.02	**Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**2.942.700**	**770.500**	**26,18**	**26,18**	**-**	**-**	**-**	**770.500**	**26,18**	**26,18**	**2.172.200**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**2.942.700**	**770.500**	**26,18**	**26,18**	**-**	**-**	**-**	**770.500**	**26,18**	**26,18**	**2.172.200**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.942.700**	**770.500**	**26,18**	**26,18**	**-**	**-**	**-**	**770.500**	**26,18**	**26,18**	**2.172.200**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.942.700**	**770.500**	**26,18**	**26,18**	**-**	**-**	**-**	**770.500**	**26,18**	**26,18**	**2.172.200**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.942.700**	**770.500**	**26,18**	**26,18**	**-**	**-**	**-**	**770.500**	**26,18**	**26,18**	**2.172.200**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.942.700**	**770.500**	**26,18**	**26,18**	**-**	**-**	**-**	**770.500**	**26,18**	**26,18**	**2.172.200**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	741.000	250.000	33,74	33,74	-	-	-	250.000	33,74	33,74	491.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.201.700	520.500	23,64	23,64	-	-	-	520.500	23,64	23,64	1.681.200	
1.03.01.1.01.07	**Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60.776.600**	**600.000**	**0,99**	**0,99**	**-**	**-**	**-**	**600.000**	**0,99**	**0,99**	**60.176.600**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**60.776.600**	**600.000**	**0,99**	**0,99**	**-**	**-**	**-**	**600.000**	**0,99**	**0,99**	**60.176.600**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**60.776.600**	**600.000**	**0,99**	**0,99**	**-**	**-**	**-**	**600.000**	**0,99**	**0,99**	**60.176.600**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**60.776.600**	**600.000**	**0,99**	**0,99**	**-**	**-**	**-**	**600.000**	**0,99**	**0,99**	**60.176.600**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**7.672.600**	**600.000**	**7,82**	**7,82**	**-**	**-**	**-**	**600.000**	**7,82**	**7,82**	**7.072.600**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**7.672.600**	**600.000**	**7,82**	**7,82**	**-**	**-**	**-**	**600.000**	**7,82**	**7,82**	**7.072.600**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	752.200		-	-					-	-	752.200	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.920.400	600.000	8,67	8,67	-	-	-	600.000	8,67	8,67	6.320.400	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**53.104.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53.104.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**53.104.000**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53.104.000**	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	53.104.000		-	-					-	-	53.104.000	
1.03.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.824.119.492**	**4.285.532.047**	**15,40**	**15,40**	**2.790.506.390**	**10,03**	**10,03**	**7.076.038.437**	**25,43**	**25,43**	**20.748.081.055**	
1.03.01.1.02.01	**Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**27.761.299.792**	**4.284.461.947**	**15,43**	**15,43**	**2.778.064.390**	**10,01**	**10,01**	**7.062.526.337**	**25,44**	**25,44**	**20.698.773.455**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**27.761.299.792**	**4.284.461.947**	**15,43**	**15,43**	**2.778.064.390**	**10,01**	**10,01**	**7.062.526.337**	**25,44**	**25,44**	**20.698.773.455**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**27.761.299.792**	**4.284.461.947**	**15,43**	**15,43**	**2.778.064.390**	**10,01**	**10,01**	**7.062.526.337**	**25,44**	**25,44**	**20.698.773.455**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**27.761.299.792**	**4.284.461.947**	**15,43**	**15,43**	**2.778.064.390**	**10,01**	**10,01**	**7.062.526.337**	**25,44**	**25,44**	**20.698.773.455**	
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**22.473.009.000**	**4.284.461.947**	**19,06**	**19,06**	**2.778.064.390**	**12,36**	**12,36**	**7.062.526.337**	**31,43**	**31,43**	**15.410.482.663**	
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**16.889.172.202**	**3.264.828.120**	**19,33**	**19,33**	**2.166.111.500**	**12,83**	**12,83**	**5.430.939.620**	**32,16**	**32,16**	**11.458.232.582**	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	16.889.172.202	3.264.828.120	19,33	19,33	2.166.111.500	12,83	12,83	5.430.939.620	32,16	32,16	11.458.232.582	
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**1.671.246.010**	**316.222.638**	**18,92**	**18,92**	**207.026.340**	**12,39**	**12,39**	**523.248.978**	**31,31**	**31,31**	**1.147.997.032**	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.671.246.010	316.222.638	18,92	18,92	207.026.340	12,39	12,39	523.248.978	31,31	31,31	1.147.997.032	
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**352.798.334**	**66.990.000**	**18,99**	**18,99**	**44.660.000**	**12,66**	**12,66**	**111.650.000**	**31,65**	**31,65**	**241.148.334**	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	352.798.334	66.990.000	18,99	18,99	44.660.000	12,66	12,66	111.650.000	31,65	31,65	241.148.334	
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	**298.437.566**	**1.050.000**	**0,35**	**0,35**	**700.000**	**0,23**	**0,23**	**1.750.000**	**0,59**	**0,59**	**296.687.566**	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	298.437.566	1.050.000	0,35	0,35	700.000	0,23	0,23	1.750.000	0,59	0,59	296.687.566	
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**808.412.626**	**158.505.000**	**19,61**	**19,61**	**104.290.000**	**12,90**	**12,90**	**262.795.000**	**32,51**	**32,51**	**545.617.626**	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	808.412.626	158.505.000	19,61	19,61	104.290.000	12,90	12,90	262.795.000	32,51	32,51	545.617.626	
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**1.545.070.072**	**291.721.650**	**18,88**	**18,88**	**193.263.220**	**12,51**	**12,51**	**484.984.870**	**31,39**	**31,39**	**1.060.085.202**	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.545.070.072	291.721.650	18,88	18,88	193.263.220	12,51	12,51	484.984.870	31,39	31,39	1.060.085.202	
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**7.322.420**	**1.524.250**	**20,82**	20,82	**1.046.178**	**14,29**	**14,29**	**2.570.428**	**35,10**	**35,10**	**4.751.992**	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.322.420	1.524.250	20,82	20,82	1.046.178	14,29	14,29	2.570.428	35,10	35,10	4.751.992	
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**259.838**	**44.730**	**17,21**	**17,21**	**31.665**	**12,19**	**12,19**	**76.395**	**29,40**	**29,40**	**183.443**	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	259.838	44.730	17,21	17,21	31.665	12,19	12,19	76.395	29,40	29,40	183.443	
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**676.725.480**	**152.303.811**	**22,51**	**22,51**	**50.525.299**	**7,47**	**7,47**	**202.829.110**	**29,97**	**29,97**	**473.896.370**	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	676.725.480	152.303.811	22,51	22,51	50.525.299	7,47	7,47	202.829.110	29,97	29,97	473.896.370	
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**34.743.444**	**7.817.895**	**22,50**	**22,50**	**2.602.531**	**7,49**	**7,49**	**10.420.426**	**29,99**	**29,99**	**24.323.018**	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	34.743.444	7.817.895	22,50	22,50	2.602.531	7,49	7,49	10.420.426	29,99	29,99	24.323.018	
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**	**104.230.320**	**23.453.853**	**22,50**	**22,50**	**7.807.657**	**7,49**	**7,49**	**31.261.510**	**29,99**	**29,99**	**72.968.810**	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	104.230.320	23.453.853	22,50	22,50	7.807.657	7,49	7,49	31.261.510	29,99	29,99	72.968.810	
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**	**84.590.688**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**84.590.688**	
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	84.590.688		-	-	-	-	-		-	-	84.590.688	
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**5.235.790.792**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.235.790.792**	
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**1.746.674.792**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.746.674.792**	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.746.674.792		-	-	-	-	-		-	-	1.746.674.792	
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**	**3.489.116.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.489.116.000**	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.489.116.000		-	-	-	-	-		-	-	3.489.116.000	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**52.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.500.000**	
5.1.01.03.02	**Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**	**52.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.500.000**	
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian KekayaanDaerah	52.500.000		-	-	-	-	-		-	-	52.500.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1.03.01.1.02.04	**Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**	**2.644.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.644.600**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**2.644.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.644.600**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.644.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.644.600**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.644.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.644.600**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.644.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.644.600**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.644.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.644.600**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.096.600		-	-	-	-	-		-	-	1.096.600	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.548.000		-	-	-	-	-		-	-	1.548.000	
1.03.01.1.02.05	**Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**2.507.400**	**420.000**	**16,75**	**16,75**	**-**	**-**	**-**	**420.000**	**16,75**	**16,75**	**2.087.400**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**2.507.400**	**420.000**	**16,75**	**16,75**	**-**	**-**	**-**	**420.000**	**16,75**	**16,75**	**2.087.400**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.507.400**	**420.000**	**16,75**	**16,75**	**-**	**-**	**-**	**420.000**	**16,75**	**16,75**	**2.087.400**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.507.400**	**420.000**	**16,75**	**16,75**	**-**	**-**	**-**	**420.000**	**16,75**	**16,75**	**2.087.400**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.507.400**	**420.000**	**16,75**	**16,75**	**-**	**-**	**-**	**420.000**	**16,75**	**16,75**	**2.087.400**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.507.400**	**420.000**	**16,75**	**16,75**	**-**	**-**	**-**	**420.000**	**16,75**	**16,75**	**2.087.400**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	997.500		-	-	-	-	-		-	-	997.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.509.900	420.000	27,82	27,82	-	-	-	420.000	27,82	27,82	1.089.900	
1.03.01.1.02.07	**Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD**	**57.667.700**	**650.100**	**1,13**	**1,13**	**12.442.000**	**21,58**	**21,58**	**13.092.100**	**22,70**	**22,70**	**44.575.600**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**57.667.700**	**650.100**	**1,13**	**1,13**	**12.442.000**	**21,58**	**21,58**	**13.092.100**	**22,70**	**22,70**	**44.575.600**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**57.667.700**	**650.100**	**1,13**	**1,13**	**12.442.000**	**21,58**	**21,58**	**13.092.100**	**22,70**	**22,70**	**44.575.600**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**57.667.700**	**650.100**	**1,13**	**1,13**	**12.442.000**	**21,58**	**21,58**	**13.092.100**	**22,70**	**22,70**	**44.575.600**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**7.427.700**	**650.100**	**8,75**	**8,75**	**-**	**-**	**-**	**650.100**	**8,75**	**8,75**	**6.777.600**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**7.427.700**	**650.100**	**8,75**	**8,75**	**-**	**-**	**-**	**650.100**	**8,75**	**8,75**	**6.777.600**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	712.500		-	-	-	-	-		-	-	712.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.715.200	650.100	9,68	9,68	-	-	-	650.100	9,68	9,68	6.065.100	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**50.240.000**	**-**	**-**	**-**	**12.442.000**	**24,77**	**24,77**	**12.442.000**	**24,77**	**24,77**	**37.798.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**50.240.000**	**-**	**-**	-	**12.442.000**	**24,77**	**24,77**	**12.442.000**	**24,77**	**24,77**	**37.798.000**	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	50.240.000		-	-	12.442.000	24,77	24,77	12.442.000	24,77	24,77	37.798.000	
1.03.01.1.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.773.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**10.773.000**	
1.03.01.1.03.02	**Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	**10.773.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**10.773.000**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**10.773.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**10.773.000**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**10.773.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**10.773.000**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**10.773.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**10.773.000**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**10.773.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**10.773.000**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**10.773.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**10.773.000**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.125.000		-	-	-	-	-		-	-	7.125.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.648.000		-	-	-	-	-		-	-	3.648.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1.03.01.1.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**52.242.700**	**1.689.300**	**3,23**	**3,23**	**-**	**-**	**-**	**1.689.300**	**3,23**	**3,23**	**50.553.400**	
1.03.01.1.05.03	**Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**52.242.700**	**1.689.300**	**3,23**	**3,23**	**-**	**-**	**-**	**1.689.300**	**3,23**	**3,23**	**50.553.400**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**52.242.700**	**1.689.300**	**3,23**	**3,23**	**-**	**-**	**-**	**1.689.300**	**3,23**	**3,23**	**50.553.400**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**52.242.700**	**1.689.300**	**3,23**	**3,23**	**-**	**-**	**-**	**1.689.300**	**3,23**	**3,23**	**50.553.400**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**52.242.700**	**1.689.300**	**3,23**	**3,23**	**-**	**-**	**-**	**1.689.300**	**3,23**	**3,23**	**50.553.400**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**7.026.700**	**1.689.300**	**24,04**	**24,04**	**-**	**-**	**-**	**1.689.300**	**24,04**	**24,04**	**5.337.400**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**7.026.700**	**1.689.300**	**24,04**	**24,04**	**-**	**-**	**-**	**1.689.300**	**24,04**	**24,04**	**5.337.400**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.827.200		-	-	-	-	-		-	-	2.827.200	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.199.500	1.689.300	40,23	40,23	-	-	-	1.689.300	40,23	40,23	2.510.200	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**45.216.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**45.216.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**45.216.000**	**-**	**-**	-	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**45.216.000**	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	45.216.000		-	-	-	-	-		-	-	45.216.000	
1.03.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**238.001.685**	**13.620.364**	**5,72**	**5,72**	**15.600.000**	**6,55**	**6,55**	**29.220.364**	**12,28**	**12,28**	**208.781.321**	
1.03.01.1.06.05	**Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**44.936.000**	**10.396.200**	**23,14**	**23,14**	**750.000**	**1,67**	**1,67**	**11.146.200**	**24,80**	**24,80**	**33.789.800**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**44.936.000**	**10.396.200**	**23,14**	**23,14**	**750.000**	**1,67**	**1,67**	**11.146.200**	**24,80**	**24,80**	**33.789.800**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**44.936.000**	**10.396.200**	**23,14**	**23,14**	**750.000**	**1,67**	**1,67**	**11.146.200**	**24,80**	**24,80**	**33.789.800**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**44.936.000**	**10.396.200**	**23,14**	**23,14**	**750.000**	**1,67**	**1,67**	**11.146.200**	**24,80**	**24,80**	**33.789.800**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**39.286.000**	**9.646.200**	**24,55**	**24,55**	**-**	**-**	**-**	**9.646.200**	**24,55**	**24,55**	**29.639.800**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**39.286.000**	**9.646.200**	**24,55**	**24,55**	**-**	**-**	**-**	**9.646.200**	**24,55**	**24,55**	**29.639.800**	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39.286.000	9.646.200	24,55	24,55	-	-	-	9.646.200	24,55	24,55	29.639.800	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**5.650.000**	**750.000**	**13,27**	**13,27**	**750.000**	**13,27**	**13,27**	**1.500.000**	**26,55**	**26,55**	**4.150.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**5.650.000**	**750.000**	**13,27**	**13,27**	**750.000**	**13,27**	**13,27**	**1.500.000**	**26,55**	**26,55**	**4.150.000**	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.650.000	750.000	13,27	13,27	750.000	13,27	13,27	1.500.000	26,55	26,55	4.150.000	
1.03.01.1.06.07	**Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material**	**78.606.885**	**2.587.800**	**3,29**	**3,29**	**-**	**-**	**-**	**2.587.800**	**3,29**	**3,29**	**76.019.085**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**78.606.885**	**2.587.800**	**3,29**	**3,29**	**-**	**-**	**-**	**2.587.800**	**3,29**	**3,29**	**76.019.085**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**78.606.885**	**2.587.800**	**3,29**	**3,29**	**-**	**-**	**-**	**2.587.800**	**3,29**	**3,29**	**76.019.085**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**78.606.885**	**2.587.800**	**3,29**	**3,29**	**-**	**-**	**-**	**2.587.800**	**3,29**	**3,29**	**76.019.085**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**78.606.885**	**2.587.800**	**3,29**	**3,29**	**-**	**-**	**-**	**2.587.800**	**3,29**	**3,29**	**76.019.085**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**78.606.885**	**2.587.800**	**3,29**	**3,29**	**-**	**-**	**-**	**2.587.800**	**3,29**	**3,29**	**76.019.085**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	58.702.485		-	-	-	-	-		-	-	58.702.485	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.904.400	2.587.800	13,00	13,00	-	-	-	2.587.800	13,00	13,00	17.316.600	
1.03.01.1.06.11	**Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**114.458.800**	**636.364**	**0,56**	**0,56**	**14.850.000**	**12,97**	**12,97**	**15.486.364**	**13,53**	**13,53**	**98.972.436**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**110.786.800**	**-**	**-**	**-**	**14.850.000**	**13,40**	**13,40**	**14.850.000**	**13,40**	**13,40**	**95.936.800**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**110.786.800**	**-**	**-**	**-**	**14.850.000**	**13,40**	**13,40**	**14.850.000**	**13,40**	**13,40**	**95.936.800**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**110.786.800**	**-**	**-**	**-**	**14.850.000**	**13,40**	**13,40**	**14.850.000**	**13,40**	**13,40**	**95.936.800**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.701.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.701.800**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.701.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.701.800**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.425.000		-	-					-	-	1.425.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.276.800		-	-					-	-	1.276.800	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**108.085.000**	**-**	**-**	**-**	**14.850.000**	**13,74**	**13,74**	**14.850.000**	**13,74**	**13,74**	**93.235.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**108.085.000**	**-**	**-**	**-**	**14.850.000**	**13,74**	**13,74**	**14.850.000**	**13,74**	**13,74**	**93.235.000**	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	78.000.000		-	-		-			-	-	78.000.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	30.085.000		-	-	14.850.000	49,36	49,36	14.850.000	49,36	49,36	15.235.000	
5.2	**BELANJA MODAL**	**3.672.000**	**636.364**	**17,33**	**17,33**	**-**	**-**	**-**	**636.364**	**17,33**	**17,33**	**3.035.636**	
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**3.672.000**	**636.364**	**17,33**	**17,33**	**-**	**-**	**-**	**636.364**	**17,33**	**17,33**	**3.035.636**	
5.2.05.08	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**	**3.672.000**	**636.364**	**17,33**	**17,33**	**-**	**-**	**-**	**636.364**	**17,33**	**17,33**	**3.035.636**	
5.2.05.08.01	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**	**3.672.000**	**636.364**	**17,33**	**17,33**	**-**	**-**	**-**	**636.364**	**17,33**	**17,33**	**3.035.636**	
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	3.672.000	636.364	17,33	17,33	-	-	-	636.364	17,33	17,33	3.035.636	
1.03.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.429.777.230**	**1.562.418.985**	**16,67**	**16,67**	**1.471.100.725**	**15,60**	**15,60**	**3.033.519.710**	**32,17**	**32,17**	**6.396.257.520**	
1.03.01.1.08.01	**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**3.420.000**	**570.000**	**16,67**	**16,67**	**-**	**-**	**-**	**570.000**	**16,67**	**16,67**	**2.850.000**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**3.420.000**	**570.000**	**16,67**	**16,67**	**-**	**-**	**-**	**570.000**	**16,67**	**16,67**	**2.850.000**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.420.000**	**570.000**	**16,67**	**16,67**	**-**	**-**	**-**	**570.000**	**16,67**	**16,67**	**2.850.000**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.420.000**	**570.000**	**16,67**	**16,67**	**-**	**-**	**-**	**570.000**	**16,67**	**16,67**	**2.850.000**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**3.420.000**	**570.000**	**16,67**	**16,67**	**-**	**-**	**-**	**570.000**	**16,67**	**16,67**	**2.850.000**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**3.420.000**	**570.000**	**16,67**	**16,67**	**-**	**-**	**-**	**570.000**	**16,67**	**16,67**	**2.850.000**	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.420.000	570.000	16,67	16,67	-	-	-	570.000	16,67	16,67	2.850.000	
1.03.01.1.08.02	**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**307.134.410**	**86.580.505**	**28,19**	**28,19**	**27.866.485**	**9,07**	**9,07**	**114.446.990**	**37,26**	**37,26**	**192.687.420**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**307.134.410**	**86.580.505**	**28,19**	**28,19**	**27.866.485**	**9,07**	**9,07**	**114.446.990**	**37,26**	**37,26**	**192.687.420**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**307.134.410**	**86.580.505**	**28,19**	**28,19**	**27.866.485**	**9,07**	**9,07**	**114.446.990**	**37,26**	**37,26**	**192.687.420**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**307.134.410**	**86.580.505**	**28,19**	**28,19**	**27.866.485**	**9,07**	**9,07**	**114.446.990**	**37,26**	**37,26**	**192.687.420**	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**307.134.410**	**86.580.505**	**28,19**	**28,19**	**27.866.485**	**9,07**	**9,07**	**114.446.990**	**37,26**	**37,26**	**192.687.420**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**307.134.410**	**86.580.505**	**28,19**	**28,19**	**27.866.485**	**9,07**	**9,07**	**114.446.990**	**37,26**	**37,26**	**192.687.420**	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	27.132.000	2.453.566	9,04	9,04	-	-	-	2.453.566	9,04	9,04	24.678.434	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	280.002.410	84.126.939	30,05	30,05	27.866.485	9,95	9,95	111.993.424	40,00	40,00	168.008.986	
1.03.01.1.08.04	**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**9.119.222.820**	**1.475.268.480**	**16,28**	**16,28**	**1.443.234.240**	**15,83**	**15,83**	**2.918.502.720**	**32,00**	**32,00**	**6.200.720.100**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**9.119.222.820**	**1.475.268.480**	**16,28**	**16,28**	**1.443.234.240**	**15,83**	**15,83**	**2.918.502.720**	**32,00**	**32,00**	**6.200.720.100**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**9.119.222.820**	**1.475.268.480**	**16,28**	**16,28**	**1.443.234.240**	**15,83**	**15,83**	**2.918.502.720**	**32,00**	**32,00**	**6.200.720.100**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**9.119.222.820**	**1.475.268.480**	**16,28**	**16,28**	**1.443.234.240**	**15,83**	**15,83**	**2.918.502.720**	**32,00**	**32,00**	**6.200.720.100**	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**9.119.222.820**	**1.475.268.480**	**16,28**	**16,28**	**1.443.234.240**	**15,83**	**15,83**	**2.918.502.720**	**32,00**	**32,00**	**6.200.720.100**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**8.725.659.300**	**1.411.200.000**	**16,28**	**16,28**	**1.411.200.000**	**16,17**	**16,17**	**2.822.400.000**	**32,35**	**32,35**	**5.903.259.300**	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.668.800.000	1.411.200.000	16,28	16,28	1.411.200.000	16,28	16,28	2.822.400.000	32,56	32,56	5.846.400.000	
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.835.000				-	-	-		-	-	2.835.000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	54.024.300				-	-	-		-	-	54.024.300	
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**393.563.520**	**64.068.480**	**16,28**		**32.034.240**	**8,14**	**8,14**	**96.102.720**	**24,42**	**24,42**	**297.460.800**	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	346.752.000	56.448.000	16,28	16,28	28.224.000	8,14	8,14	84.672.000	24,42	24,42	262.080.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.805.120	3.386.878	16,28	16,28	1.693.439	8,14	8,14	5.080.317	24,42	24,42	15.724.803	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	26.006.400	4.233.602	16,28	16,28	2.116.801	8,14	8,14	6.350.403	24,42	24,42	19.655.997	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1.03.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**46.885.537**	**11.898.227**	**25,38**	**25,38**	**-**	**-**	**-**	**11.898.227**	**25,38**	**25,38**	**34.987.310**	
1.03.01.1.09.02	**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau L**	**46.885.537**	**11.898.227**	**25,38**	**25,38**	**-**	**-**	**-**	**11.898.227**	**25,38**	**25,38**	**34.987.310**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**46.885.537**	**11.898.227**	**25,38**	**25,38**	**-**	**-**	**-**	**11.898.227**	**25,38**	**25,38**	**34.987.310**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**46.885.537**	**11.898.227**	**25,38**	**25,38**	**-**	**-**	**-**	**11.898.227**	**25,38**	**25,38**	**34.987.310**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**46.885.537**	**11.898.227**	**25,38**	**25,38**	**-**	**-**	**-**	**11.898.227**	**25,38**	**25,38**	**34.987.310**	
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**46.885.537**	**11.898.227**	**25,38**	**25,38**	**-**	**-**	**-**	**11.898.227**	**25,38**	**25,38**	**34.987.310**	
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**46.885.537**	**11.898.227**	**25,38**	**25,38**	**-**	**-**	**-**	**11.898.227**	**25,38**	**25,38**	**34.987.310**	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	46.885.537	11.898.227	25,38	25,38	-	-	-	11.898.227	25,38	25,38	34.987.310	
1.03.01.1.10	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.000.000.000**	**138.116.071**	**6,91**	**6,91**	**260.036.003**	**13,00**	**13,00**	**398.152.074**	**19,91**	**19,91**	**1.601.847.926**	
1.03.01.1.10.01	**Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	**2.000.000.000**	**138.116.071**	**6,91**	**6,91**	**260.036.003**	**13,00**	**13,00**	**398.152.074**	**19,91**	**19,91**	**1.601.847.926**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**2.000.000.000**	**138.116.071**	**6,91**	**6,91**	**260.036.003**	**13,00**	**13,00**	**398.152.074**	**19,91**	**19,91**	**1.601.847.926**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.000.000.000**	**138.116.071**	**6,91**	**6,91**	**260.036.003**	**13,00**	**13,00**	**398.152.074**	**19,91**	**19,91**	**1.601.847.926**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**297.726.720**	**-**	**-**	**-**	**70.863.291**	**23,80**	**23,80**	**70.863.291**	**23,80**	**23,80**	**226.863.429**	
5.1.01.99	**Belanja Pegawai BLUD**	**297.726.720**	**-**	**-**	**-**	**70.863.291**	**23,80**	**23,80**	**70.863.291**	**23,80**	**23,80**	**226.863.429**	
5.1.01.99.99	**Belanja Pegawai BLUD**	**297.726.720**	**-**	**-**	**-**	**70.863.291**	**23,80**	**23,80**	**70.863.291**	**23,80**	**23,80**	**226.863.429**	
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	297.726.720		-	-	70.863.291	23,80	23,80	70.863.291	23,80	23,80	226.863.429	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.702.273.280**	**138.116.071**	8,11	8,11	**189.172.712**	**11,11**	**11,11**	**327.288.783**	**19,23**	**19,23**	**1.374.984.497**	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**421.505.280**	**-**	**-**	**-**	**108.030.880**	**25,63**	**25,63**	**108.030.880**	**25,63**	**25,63**	**313.474.400**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**403.200.000**	**-**	**-**	**-**	**100.800.000**	**25,00**	**25,00**	**100.800.000**	**25,00**	**25,00**	**302.400.000**	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	403.200.000		-	-	100.800.000	25,00	25,00	100.800.000	25,00	25,00	302.400.000	
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**18.305.280**	**-**	**-**	**-**	**7.230.880**	**39,50**	**39,50**	**7.230.880**	**39,50**	**39,50**	**11.074.400**	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	16.128.000		-	-	6.868.000	42,58	42,58	6.868.000	42,58	42,58	9.260.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	967.680		-	-	161.280	16,67	16,67	161.280	16,67	16,67	806.400	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.209.600		-	-	201.600	16,67	16,67	201.600	16,67	16,67	1.008.000	
5.1.02.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**1.280.768.000**	**138.116.071**	**10,78**	**10,78**	**81.141.832**	**6,34**	**6,34**	**219.257.903**	**17,12**	**17,12**	**1.061.510.097**	
5.1.02.99.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**1.280.768.000**	**138.116.071**	**10,78**	**10,78**	**81.141.832**	**6,34**	**6,34**	**219.257.903**	**17,12**	**17,12**	**1.061.510.097**	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.280.768.000	138.116.071	10,78	10,78	81.141.832	6,34	6,34	219.257.903	17,12	17,12	1.061.510.097	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**17.713.909.168**	**-**	**-**	**-**	**20.621.630**	**0,12**	**0,12**	**20.621.630**	**0,12**	**0,12**	**17.693.287.538**	
1.03.02.1.01	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**9.525.938.100**	**-**	**-**	**-**	**4.941.170**	**0,05**	**0,05**	**4.941.170**	**0,05**	**0,05**	**9.520.996.930**	
1.03.02.1.01.21	**Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya**	**9.180.338.100**	**-**	**-**	**-**	**4.941.170**	**0,05**	**0,05**	**4.941.170**	**0,05**	**0,05**	**9.175.396.930**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**9.180.338.100**	**-**	**-**	**-**	**4.941.170**	**0,05**	**0,05**	**4.941.170**	**0,05**	**0,05**	**9.175.396.930**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.177.761.100**	**-**	**-**	**-**	**4.941.170**	**0,10**	**0,10**	**4.941.170**	**0,10**	**0,10**	**5.172.819.930**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**67.900.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.900.000**	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**67.900.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.900.000**	
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**	**67.900.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.900.000**	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	67.900.000		-	-					-	-	67.900.000	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**5.109.861.100**	**-**	**-**	**-**	**4.941.170**	**0,10**	**0,10**	**4.941.170**	**0,10**	**0,10**	**5.104.919.930**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**3.536.593.739**	**-**	**-**	**-**	**4.941.170**	**0,14**	**0,14**	**4.941.170**	**0,14**	**0,14**	**3.531.652.569**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**3.536.593.739**	**-**	**-**	**-**	**4.941.170**	**0,14**	**0,14**	**4.941.170**	**0,14**	**0,14**	**3.531.652.569**	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.895.360		-	-	3.271.170	33,06	33,06	3.271.170	33,06	33,06	6.624.190	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.698.379		-	-	1.670.000	24,93	24,93	1.670.000	24,93	24,93	5.028.379	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.520.000.000		-	-					-	-	3.520.000.000	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**1.057.800.001**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**1.057.800.001**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**1.057.800.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**1.057.800.000**	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	577.800.000		-	-					-	-	577.800.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	480.000.000		-	-					-	-	480.000.000	
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**1**	
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1		-	-					-	-	1	
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**	**515.467.360**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**515.467.360**	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**515.467.360**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**515.467.360**	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	515.467.360		-	-					-	-	515.467.360	
5.2	**BELANJA MODAL**	**4.002.577.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**4.002.577.000**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**4.002.577.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**4.002.577.000**	
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**	**4.002.577.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**4.002.577.000**	
5.2.04.02.04	**Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**	**3.602.406.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**3.602.406.000**	
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.602.406.000		-	-					-	-	3.602.406.000	
5.2.04.02.05	**Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah**	**400.171.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**400.171.000**	
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	400.171.000		-	-					-	-	400.171.000	
1.03.02.1.01.60	**Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi**	**345.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**345.600.000**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**345.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**345.600.000**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**345.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**345.600.000**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**345.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**345.600.000**	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**345.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**345.600.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**345.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**345.600.000**	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	345.600.000		-	-					-	-	345.600.000	
1.03.02.1.02	**Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**8.187.971.068**	**-**	**-**	**-**	**15.680.460**	**0,19**	**0,19**	**15.680.460**	**0,19**	**0,19**	**8.172.290.608**	
1.03.02.1.02.02	**Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan**	**4.854.833.200**	**-**	**-**	**-**	**15.680.460**	**0,32**	**0,32**	**15.680.460**	**0,32**	**0,32**	**4.839.152.740**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**4.854.833.200**	**-**	**-**	**-**	**15.680.460**	**0,32**	**0,32**	**15.680.460**	**0,32**	**0,32**	**4.839.152.740**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**70.003.200**	**-**	**-**	**-**	**15.680.460**	**22,40**	**22,40**	**15.680.460**	**22,40**	**22,40**	**54.322.740**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**70.003.200**	**-**	**-**	**-**	**15.680.460**	**22,40**	**22,40**	**15.680.460**	**22,40**	**22,40**	**54.322.740**	
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**	**70.003.200**	**-**	**-**	**-**	**15.680.460**	**22,40**	**22,40**	**15.680.460**	**22,40**	**22,40**	**54.322.740**	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**70.003.200**	**-**	**-**	**-**	**15.680.460**	**22,40**	**22,40**	**15.680.460**	**22,40**	**22,40**	**54.322.740**	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70.003.200		-	-	15.680.460	22,40	22,40	15.680.460	22,40	22,40	54.322.740	
5.2	**BELANJA MODAL**	**4.784.830.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**4.784.830.000**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**4.784.830.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**4.784.830.000**	
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**	**4.784.830.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**4.784.830.000**	
5.2.04.02.01	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**	**4.784.830.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**4.784.830.000**	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	4.784.830.000		-	-					-	-	4.784.830.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1.03.02.1.02.21	**Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan**	**3.333.137.868**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**3.333.137.868**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**3.333.137.868**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**3.333.137.868**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.423.922.508**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**1.423.922.508**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**28.050.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**28.050.000**	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**28.050.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**28.050.000**	
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**	**28.050.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**28.050.000**	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	28.050.000		-	-					-	-	28.050.000	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.395.872.508**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**1.395.872.508**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**13.772.508**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**13.772.508**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**13.772.508**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**13.772.508**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.772.508		-	-					-	-	13.772.508	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**1.382.100.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**1.382.100.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**1.382.100.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**1.382.100.000**	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.500.000		-	-					-	-	4.500.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.377.600.000		-	-					-	-	1.377.600.000	
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.909.215.360**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**1.909.215.360**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**1.909.215.360**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**1.909.215.360**	
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**	**1.909.215.360**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**1.909.215.360**	
5.2.04.02.01	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**	**1.909.215.360**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**1.909.215.360**	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.909.215.360		-	-					-	-	1.909.215.360	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**4.733.632.686**	**-**		**-**	**-**			**-**		**-**	**4.733.632.686**	
1.03.03.1.01	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**4.733.632.686**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**4.733.632.686**	
1.03.03.1.01.01	**Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM**	**4.733.632.686**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**4.733.632.686**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**4.733.632.686**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**4.733.632.686**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.949.332.786**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**2.949.332.786**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.949.332.786**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**2.949.332.786**	
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**	**101.822.800**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**101.822.800**	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**101.822.800**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**101.822.800**	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	101.763.220		-	-					-	-	101.763.220	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	59.580		-	-					-	-	59.580	
5.1.02.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**2.847.509.986**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**2.847.509.986**	
5.1.02.99.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**2.847.509.986**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**2.847.509.986**	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.847.509.986		-	-					-	-	2.847.509.986	
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.784.299.900**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**1.784.299.900**	
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**294.743.900**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**294.743.900**	
5.2.02.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**294.743.900**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**294.743.900**	
5.2.02.99.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**294.743.900**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**294.743.900**	
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	294.743.900		-	-					-	-	294.743.900	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**39.556.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**39.556.000**	
5.2.03.99	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**39.556.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**39.556.000**	
5.2.03.99.99	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**39.556.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**39.556.000**	
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	39.556.000		-	-					-	-	39.556.000	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**700.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**700.000.000**	
5.2.04.99	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**	**700.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**700.000.000**	
5.2.04.99.99	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**	**700.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**700.000.000**	
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	700.000.000		-	-					-	-	700.000.000	
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**750.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**750.000.000**	
5.2.05.99	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**750.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**750.000.000**	
5.2.05.99.99	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**750.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**750.000.000**	
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	750.000.000		-	-					-	-	750.000.000	
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**8.765.280.698**	**-**	**-**	**-**	**35.136.144**	**0,40**	**0,40**	**35.136.144**	**0,40**	**0,40**	**8.730.144.554**	
1.03.07.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**8.765.280.698**	**-**	**-**	**-**	**35.136.144**	**0,40**	**0,40**	**35.136.144**	**0,40**	**0,40**	**8.730.144.554**	
1.03.07.1.01.01	**Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**8.765.280.698**	**-**	**-**	**-**	**35.136.144**	**0,40**	**0,40**	**35.136.144**	**0,40**	**0,40**	**8.730.144.554**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**8.765.280.698**	**-**	**-**	**-**	**35.136.144**	**0,40**	**0,40**	**35.136.144**	**0,40**	**0,40**	**8.730.144.554**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.655.280.698**	**-**	**-**	**-**	**35.136.144**	**1,32**	**1,32**	**35.136.144**	**1,32**	**1,32**	**2.620.144.554**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**94.030.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94.030.000**	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**94.030.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94.030.000**	
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**	**94.030.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94.030.000**	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	94.030.000		-	-					-	-	94.030.000	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.461.250.698**	**-**	**-**	**-**	**35.136.144**	**2,40**	**2,40**	**35.136.144**	**2,40**	**2,40**	**1.426.114.554**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**59.695.938**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.695.938**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**59.695.938**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.695.938**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.721.036		-	-					-	-	20.721.036	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.521.466		-	-					-	-	12.521.466	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.689.436		-	-					-	-	24.689.436	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.764.000		-	-					-	-	1.764.000	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**1.116.748.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.116.748.000**	
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**6.748.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.748.000**	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.748.000		-	-					-	-	6.748.000	
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**1.110.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.110.000.000**	
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.110.000.000		-	-					-	-	1.110.000.000	
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**	**284.806.760**	**-**	**-**	**-**	**35.136.144**	**12,34**	**12,34**	**35.136.144**	**12,34**	**12,34**	**249.670.616**	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**284.806.760**	**-**	**-**	**-**	**35.136.144**	**12,34**	**12,34**	**35.136.144**	**12,34**	**12,34**	**249.670.616**	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	284.806.760		-	-	35.136.144	12,34	12,34	35.136.144	12,34	12,34	249.670.616	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
5.1.05	**Belanja Hibah**	**1.100.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**1.100.000.000**	
5.1.05.05	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**1.100.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**1.100.000.000**	
5.1.05.05.02	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**1.100.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**1.100.000.000**	
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.100.000.000		-	-					-	-	1.100.000.000	
5.2	**BELANJA MODAL**	**6.110.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**6.110.000.000**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**6.110.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**6.110.000.000**	
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**1.150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.150.000.000**	
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**	**1.150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.150.000.000**	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	1.150.000.000		-	-					-	-	1.150.000.000	
5.2.04.04	**Belanja Modal Jaringan**	**4.960.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**4.960.000.000**	
5.2.04.04.01	**Belanja Modal Jaringan Air Minum**	**4.960.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**4.960.000.000**	
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	4.960.000.000		-	-					-	-	4.960.000.000	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**135.711.620.891**	**56.322.600**	**0,04**	**0,04**	**19.062.236.470**	**14,05**	**0,58**	**19.118.559.070**	**14,09**	**0,79**	**116.593.061.821**	
1.03.10.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**135.711.620.891**	**56.322.600**	**0,04**	**0,04**	**19.062.236.470**	**14,05**	**0,58**	**19.118.559.070**	**14,09**	**0,79**	**116.593.061.821**	
1.03.10.1.01.04	**Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan**	**1.250.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.250.000.000**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**1.250.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.250.000.000**	
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.250.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.250.000.000**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**1.250.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.250.000.000**	
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**1.250.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.250.000.000**	
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**	**1.250.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.250.000.000**	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	1.250.000.000		-	-					-	-	1.250.000.000	
1.03.10.1.01.08	**Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan**	**95.416.755.814**	**56.322.600**	**0,06**	**0,06**	**17.826.501.270**	**18,68**	**0,81**	**17.882.823.870**	**18,74**	**0,88**	**77.533.931.944**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**95.416.755.814**	**56.322.600**	**0,06**	**0,06**	**17.826.501.270**	**18,68**	**0,81**	**17.882.823.870**	**18,74**	**0,88**	**77.533.931.944**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**700.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700.000.000**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**700.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700.000.000**	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**700.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700.000.000**	
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**700.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700.000.000**	
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	700.000.000		-	-					-	-	700.000.000	
5.2	**BELANJA MODAL**	**94.716.755.814**	**56.322.600**	**0,06**	**0,06**	**17.826.501.270**	**18,82**	**0,81**	**17.882.823.870**	**18,88**	**0,89**	**76.833.931.944**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**94.716.755.814**	**56.322.600**	**0,06**	**0,06**	**17.826.501.270**	**18,82**	**0,81**	**17.882.823.870**	**18,88**	**0,89**	**76.833.931.944**	
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**94.716.755.814**	**56.322.600**	**0,06**	**0,06**	**17.826.501.270**	**18,82**	**0,81**	**17.882.823.870**	**18,88**	**0,89**	**76.833.931.944**	
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**	**94.716.755.814**	**56.322.600**	**0,06**	**0,06**	**17.826.501.270**	**18,82**	**0,81**	**17.882.823.870**	**18,88**	**0,89**	**76.833.931.944**	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	94.716.755.814	56.322.600	0,06	0,06	17.826.501.270	18,82	0,81	17.882.823.870	18,88	0,87	76.833.931.944	
1.03.10.1.01.09	**Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan**	**32.744.540.000**	**-**	**-**	**-**	**1.235.735.200**	**3,77**	**0,05**	**1.235.735.200**	**3,77**	**0,72**	**31.508.804.800**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**32.744.540.000**	**-**	**-**	**-**	**1.235.735.200**	**3,77**	**0,05**	**1.235.735.200**	**3,77**	**0,72**	**31.508.804.800**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.000.000**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.000.000**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.000.000**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.000.000**	
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	150.000.000		-	-					-	-	150.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
5.2	**BELANJA MODAL**	**32.594.540.000**	**-**	**-**	**-**	**1.235.735.200**	**3,79**	**0,05**	**1.235.735.200**	**3,79**	**0,73**	**31.358.804.800**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**32.594.540.000**	**-**	**-**	**-**	**1.235.735.200**	**3,79**	**0,05**	**1.235.735.200**	**3,79**	**0,73**	**31.358.804.800**	
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**32.594.540.000**	**-**	**-**	**-**	**1.235.735.200**	**3,79**	**0,05**	**1.235.735.200**	**3,79**	**0,73**	**31.358.804.800**	
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**	**29.056.730.000**	**-**	**-**	**-**	**603.107.000**	**2,08**	**0,06**	**603.107.000**	**2,08**	**0,06**	**28.453.623.000**	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	29.056.730.000		-	-	603.107.000	2,08	0,06	603.107.000	2,08	0,06	28.453.623.000	
5.2.04.01.02	**Belanja Modal Jembatan**	**3.537.810.000**	**-**	**-**	**-**	**632.628.200**	**17,88**	**-**	**632.628.200**	**17,88**	**6,30**	**2.905.181.800**	
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	3.537.810.000		-	-	632.628.200	17,88	-	632.628.200	17,88	6,30	2.905.181.800	
1.03.10.1.01.11	**Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan**	**6.300.325.077**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**6.300.325.077**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**6.300.325.077**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.300.325.077**	
5.2	**BELANJA MODAL**	**6.300.325.077**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.300.325.077**	
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**1.500.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.500.000.000**	
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**	**1.500.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.500.000.000**	
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**	**1.500.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.500.000.000**	
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.500.000.000		-	-					-	-	1.500.000.000	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**4.800.325.077**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.800.325.077**	
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**4.800.325.077**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.800.325.077**	
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**	**4.800.325.077**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.800.325.077**	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	4.800.325.077		-	-					-	-	4.800.325.077	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.549.999.800**	**2.405.000**	**0,16**	**0,16**	**70.934.863**	**4,58**	**4,58**	**73.339.863**	**4,73**	**4,73**	**1.476.659.937**	
1.03.12.1.01	**Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**1.549.999.800**	**2.405.000**	**0,16**	**0,16**	**70.934.863**	**4,58**	**4,58**	**73.339.863**	**4,73**	**4,73**	**1.476.659.937**	
1.03.12.1.01.01	**Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi**	**1.549.999.800**	**2.405.000**	**0,16**	**0,16**	**70.934.863**	**4,58**	**4,58**	**73.339.863**	**4,73**	**4,73**	**1.476.659.937**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**1.549.999.800**	**2.405.000**	**0,16**	**0,16**	**70.934.863**	**4,58**	**4,58**	**73.339.863**	**4,73**	**4,73**	**1.476.659.937**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.549.999.800**	**2.405.000**	**0,16**	**0,16**	**70.934.863**	**4,58**	**4,58**	**73.339.863**	**4,73**	**4,73**	**1.476.659.937**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**11.950.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.950.000**	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**11.950.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.950.000**	
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**	**11.950.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.950.000**	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	11.950.000		-	-					-	-	11.950.000	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.538.049.800**	**2.405.000**	**0,16**	**0,16**	**70.934.863**	**4,61**	**4,61**	**73.339.863**	**4,77**	**4,77**	**1.464.709.937**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**94.583.800**	**2.405.000**	**2,54**	**2,54**	**8.529.220**	**9,02**	**9,02**	**10.934.220**	**11,56**	**11,56**	**83.649.580**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**94.583.800**	**2.405.000**	**2,54**	**2,54**	**8.529.220**	**9,02**	**9,02**	**10.934.220**	**11,56**	**11,56**	**83.649.580**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.628.900		-	-	3.165.720	23,23	23,23	3.165.720	23,23	23,23	10.463.180	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.507.900		-	-	-	-	-		-	-	9.507.900	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.250.000		-	-	550.000	44,00	44,00	550.000	44,00	44,00	700.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	627.000		-	-	600.000	95,69	95,69	600.000	95,69	95,69	27.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.570.000	2.405.000	3,46	3,46	4.213.500	6,06	6,06	6.618.500	9,51	9,51	62.951.500	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**574.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**574.000.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**570.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**570.000.000**	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	184.500.000		-	-					-	-	184.500.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000		-	-					-	-	6.000.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	379.500.000		-	-					-	-	379.500.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**4.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000.000**	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000		-	-					-	-	4.000.000	
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**	**869.466.000**	**-**	**-**	**-**	**62.405.643**	**7,18**	**7,18**	**62.405.643**	**7,18**	**7,18**	**807.060.357**	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**869.466.000**	**-**	**-**	**-**	**62.405.643**	**7,18**	**7,18**	**62.405.643**	**7,18**	**7,18**	**807.060.357**	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	767.466.000		-	-	62.405.643	8,13	8,13	62.405.643	8,13	8,13	705.060.357	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	102.000.000		-	-	-	-	-		-	-	102.000.000	
1.04.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.249.938.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.249.938.911**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**1.249.938.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.249.938.911**	
1.04.02.1.03	**Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**1.249.938.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.249.938.911**	
1.04.02.1.03.02	**Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**99.938.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99.938.911**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**99.938.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99.938.911**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**99.938.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99.938.911**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**3.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000.000**	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**3.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000.000**	
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**	**3.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000.000**	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.000.000		-	-					-	-	3.000.000	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**96.938.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96.938.911**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**8.182.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.182.911**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**8.182.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.182.911**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.378.952		-	-					-	-	2.378.952	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.167.275		-	-					-	-	2.167.275	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.636.684		-	-					-	-	3.636.684	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**70.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70.000.000**	
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**70.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70.000.000**	
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	70.000.000		-	-					-	-	70.000.000	
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**18.756.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.756.000**	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**18.756.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.756.000**	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.756.000		-	-					-	-	18.756.000	
1.04.02.1.03.05	**Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**1.150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.150.000.000**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**1.150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.150.000.000**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.150.000.000**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**52.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.000.000**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**44.800.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.800.000**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**44.800.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.800.000**	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.700.000		-	-					-	-	2.700.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.884.372		-	-					-	-	5.884.372	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.943.388		-	-					-	-	1.943.388	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.287.240		-	-					-	-	10.287.240	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.985.000		-	-					-	-	23.985.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**7.200.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.200.000**	
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**7.200.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.200.000**	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.200.000		-	-					-	-	7.200.000	
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	**1.098.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.098.000.000**	
5.1.06.02	**Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga**	**1.098.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.098.000.000**	
5.1.06.02.01	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga**	**1.098.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.098.000.000**	
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.098.000.000		-	-					-	-	1.098.000.000	
	TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN	**209.433.794.498**	**6.074.023.094**	**2,92**	**2,92**	**23.740.114.225**	**11,34**	**2,60**	**29.814.137.319**	**14,24**	**5,67**	**179.619.657.179**	

Kupang, 9 Mei 2023

KEPALA DINAS,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005

PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA
APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kondisi sd. 30 April 2023

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak								Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN PEMERINTAHAN	**155.139.246.927**			**98.299.739.028**				**2.248.456.922**	**14.831.482.780**	**9,56**	**0,63**	
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**155.139.246.927**			**98.299.739.028**				**2.248.456.922**	**14.831.482.780**	**9,56**	**0,63**	
(1.03.)	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**155.069.246.927**			**98.299.739.028**				**2.248.456.922**	**14.831.482.780**	**9,56**	**0,63**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**100.000.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
1.03.01.1.10	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100.000.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
1.03.01.1.10.01	**Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	**100.000.000**											
	Belanja Operasi	**100.000.000**											
	# Belanja Barang dan Jasa	**100.000.000**											
	*** Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**100.000.000**											
	+ Belanja Barang dan Jasa BLUD	**100.000.000**											
	- Belanja Barang dan Jasa BLUD	**100.000.000**											
	1. Belanja Bahan Kimia (Kaporit) Dana BLUD	45.000.000	750,00 Kg										
	2. Belanja Bahan Kimia (Tawas) Dana BLUD	55.000.000	5.000,00 Kg										
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**12.507.236.000**											
1.03.02.1.01	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**7.122.406.000**											
1.03.02.1.01.21	**Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya**	**7.122.406.000**											
	Belanja Operasi	**3.520.000.000**											
	# Belanja Barang dan Jasa	**3.520.000.000**											
	*** Belanja Barang**	**3.520.000.000**											
	+ Belanja Barang Pakai Habis	**3.520.000.000**											
	- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk dijual /Diserahkan	**3.520.000.000**											
	A. Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya :	**3.200.000.000**											
	1. Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Belu	200.000.000	1,00 Titik	Kab. Belu									
	2. Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Flores Timur	200.000.000	1,00 Titik	Kab. Flores Timur									
	3. Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Manggarai Barat	200.000.000	1,00 Titik	Kab. Manggarai Barat									
	4. Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Nagekeo	200.000.000	1,00 Titik	Kab. Nagekeo									
	5. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Alor	200.000.000	1,00 Titik	Kab. Alor									
	6. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Kupang	200.000.000	1,00 Titik	Kab. Kupang									
	7. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Timur	200.000.000	1,00 Titik	Kab. Manggarai Timur									
	8. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Ngada	200.000.000	1,00 Titik	Kab. Ngada									
	9. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Sumba Barat Daya	200.000.000	1,00 Titik	Kab. Sumba Barat Daya									
	10. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Alor	200.000.000	1,00 Titik	Kab. Alor									
	11. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Kupang	200.000.000	1,00 Titik	Kab. Kupang									

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak								Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	12. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Manggarai Timur	200.000.000	1,00 Titik	Kab. Manggarai Timur									
	13. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Ngada	200.000.000	1,00 Titik	Kab. Ngada									
	14. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Sumba Barat Daya	200.000.000	1,00 Titik	Kab. Sumba Barat Daya									
	15. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Kupang	200.000.000	1,00 Titik	Kab. Kupang									
	16. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Manggarai Timur	200.000.000	1,00 Titik	Kab. Manggarai Timur									
	B. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor	**320.000.000**											
	1. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. Belu	20.000.000	1,00 Titik	Kab. Belu									
	2. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. Flores Timur	20.000.000	1,00 Titik	Kab. Flores Timur									
	3. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. Manggarai Barat	20.000.000	1,00 Titik	Kab. Manggarai Barat									
	4. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. Nagekeo	20.000.000	1,00 Titik	Kab. Nagekeo									
	5. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A di Kab. Alor	20.000.000	1,00 Titik	Kab. Alor									
	6. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A. di Kab. Kupang	20.000.000	1,00 Titik	Kab. Kupang									
	7. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A. di Kab. Manggarai Timur	20.000.000	1,00 Titik	Kab. Manggarai Timur									
	8. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A. di Kab. Ngada	20.000.000	1,00 Titik	Kab. Ngada									
	9. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A. di Kab. Sumba Barat Daya	20.000.000	1,00 Titik	Kab. Sumba Barat Daya									
	10. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Alor	20.000.000	1,00 Titik	Kab. Alor									
	11. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Kupang	20.000.000	1,00 Titik	Kab. Kupang									
	12. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Manggarai Timur	20.000.000	1,00 Titik	Kab. Manggarai Timur									
	13. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Ngada	20.000.000	1,00 Titik	Kab. Ngada									
	14. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Sumba Barat Daya	20.000.000	1,00 Titik	Kab. Sumba Barat Daya									
	15. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi C. di Kab. Kupang	20.000.000	1,00 Titik	Kab. Kupang									
	16. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi C. di Kab. Manggarai Timur	20.000.000	1,00 Titik	Kab. Manggarai Timur									
	Belanja Modal	**3.602.406.000**											
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**3.602.406.000**											
	*** Belanja Modal Bangunan Air**	**3.602.406.000**											
	+ Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Ala	**3.602.406.000**											
	- Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana	**3.602.406.000**											
	1. Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Meusin Boking di Kab. TTS	3.602.406.000	1,00 Paket	Kab. TTS									
1.03.02.1.02	**Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**5.384.830.000**											
1.03.02.1.02.02	**Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan**	**4.784.830.000**											
	Belanja Modal	**4.784.830.000**											
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**4.784.830.000**											
	*** Belanja Modal Bangunan Air**	**4.784.830.000**											

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak								Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	**4.784.830.000**											
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	**4.784.830.000**											
	Belanja Modal DAK	**4.784.830.000**											
	1. ******* Belanja Modal DAK	4.784.830.000	1,00 Paket										
1.03.02.1.02.21	**Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan**	**600.000.000**			**599.234.000**				**766.000**	**-**			
	Belanja Modal	**600.000.000**			**599.234.000**				**766.000**	**-**			
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**600.000.000**			**599.234.000**				**766.000**	**-**			
	*** Belanja Modal Bangunan Air**	**600.000.000**			**599.234.000**				**766.000**	**-**			
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	**600.000.000**			**599.234.000**				**766.000**	**-**			
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	**600.000.000**			**599.234.000**				**766.000**	**-**			
	1. Pemeliharaan Berkala DI Cancar di Kabupaten Manggarai	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai	199.852.000	CV. Tifanny	PUPR.O.SDA.I.05.01/600.2.10.2/03/SPK/III/2023 Tgl. 30 Maret 2023	120 HK	148.000				
	2. Pemeliharaan Berkala DI Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Barat	199.830.000	CV. Agoeng Karya	PUPR.O.SDA.I.05.01/600.2.10.2/01/SPK/III/2023 Tgl. 30 Maret 2023	120 HK	170.000				
	3. Pemeliharaan Berkala DI Weliman di Kabupaten Malaka	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Malaka	199.552.000	CV. Harmonity	PUPR.O.SDA.I.05.01/600.2.10.2/02/SPK/III/2023 Tgl. 30 Maret 2023	120 HK	448.000				
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**2.534.210.700**			**399.470.828**				**519.972**	**-**			
1.03.03.1.01	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupa**	**2.534.210.700**			**399.470.828**				**519.972**	**-**			
1.03.03.1.01.01	**Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM**	**2.534.210.700**			**399.470.828**				**519.972**	**-**			
	Belanja Operasi	**788.990.800**			**399.470.828**				**519.972**	**-**			
	# Belanja Barang dan Jasa	**788.990.800**			**399.470.828**				**519.972**	**-**			
	*** Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**788.990.800**			**399.470.828**				**519.972**	**-**			
	+ Belanja Barang dan Jasa BLUD	**788.990.800**			**399.470.828**				**519.972**	**-**			
	- Belanja Barang dan Jasa BLUD	**788.990.800**			**399.470.828**				**519.972**	**-**			
	1. Belanja Bahan Kimia (Kaporit)	199.999.800	3.333,33 Kg		199.700.000	CV. Beranda	PUPR.SKT.05.01/602/40/III/2023 Tgl. 15 Maret 2023		299.800				
	2. Belanja Bahan Kimia (Tawas)	199.991.000	18.181,00 Kg		199.770.828	CV. Lestari Kontraktor	PUPR.BLUD.SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/03/III/2023 Tgl. 29 Maret 2023		220.172				
	3. Belanja Jasa Pembuatan dan Instalasi Aplikasi Pelaporan BLUD SPAM	100.000.000	1,00 Paket										
	4. Belanja Pengadaan Pasir Silika	249.000.000	1,00 Paket										
	5. Belanja Perawatan dan Kebersihan Taman Kantor	40.000.000	1,00 Paket										
	Belanja Modal	**1.745.219.900**											
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**255.663.900**											
	*** Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**255.663.900**											
	+ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	**255.663.900**											
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	**255.663.900**											
	1. Belanja Pengadaan Alat Laboratorium Hanna Colormeter	21.090.000	1,00 Paket										
	2. Belanja Pengadaan Alat Laboratorium pH Meter AS218 Calibration Cirtifivate Tester AS218	8.325.000	2,00 Unit										
	3. Belanja Pengadaan Alat Laboratorium Spectrophotometer DR1900	165.390.000	1,00 Paket										
	4. Belanja Pengadaan Meubelair	17.100.000	1,00 Paket										
	5. Belanja Pengadaan Personal Komputer	25.650.000	2,00 Unit										
	6. Belanja Pengadaan Printer	10.516.500	2,00 Unit										
	7. Belanja Pengadaan Proyektor BLUD	7.592.400	1,00 Paket										
	# Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**39.556.000**											
	*** Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**39.556.000**											
	+ Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	**39.556.000**											

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak								Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	**39.556.000**											
	1. Belanja Pengadaan Partisi/Sekat Ruangan BLUD SPAM	39.556.000	1,00 Paket										
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**700.000.000**											
	*** Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**	**700.000.000**											
	+ Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	**700.000.000**											
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	**700.000.000**											
	1. Belanja Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi di Jalan Polisi Militer	700.000.000	1,00 Paket										
	# Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**750.000.000**											
	*** Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**750.000.000**											
	+ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	**750.000.000**											
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	**750.000.000**											
	1. Belanja Pengadaan dan Pemasangan TUBE SETTLER BLUD SPAM	750.000.000	1,00 Paket										
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**8.320.000.000**			**399.744.300**			**-**	**255.700**				
1.03.07.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provins**	**8.320.000.000**			**399.744.300**			**-**	**255.700**				
1.03.07.1.01.01	**Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**8.320.000.000**			**399.744.300**			**-**	**255.700**				
	Belanja Operasi	**2.210.000.000**			**399.744.300**			**-**	**255.700**				
	# Belanja Barang dan Jasa	**1.110.000.000**			**399.744.300**			**-**	**255.700**				
	*** Belanja Jasa**	**1.110.000.000**			**399.744.300**			**-**	**255.700**				
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	**1.110.000.000**			**399.744.300**			**-**	**255.700**				
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	**1.110.000.000**			**399.744.300**			**-**	**255.700**				
	1. Belanja Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (BID. PKP)												
	- Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman di Kabupaten Kupang	100.000.000		Kab. Kupang	99.977.700	CV. Mentari Teknik	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/09/SPK/III/2023 Tgl. 31 Maret 2023	60 HK 31-03-2023 s/d 29-05-2023	22.300				
	- Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman di Kabupaten Sabu Raijua	100.000.000		Kab. Sabu Raijua	99.966.600	PT. Dwipa Mitra Konsultan	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/10/SPK/III/2023 Tgl. 31 Maret 2023	60 HK 31-03-2023 s/d 29-05-2023	33.400				
	2. Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (BID. PKP)												
	- Kab. Manggarai Timur	100.000.000		Kab. Manggarai Timur	99.900.000	CV. Banera Cipta Konsultant	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/06/SPK/III/2023 Tgl. 20 Maret 2023	60 HK 20-03-2023 s/d 18-05-2023	100.000				
	- Kab. Rote Ndao	200.000.000		Kab. Rote Ndao									
	- Kab. Sabu Raijua	100.000.000		Kab. Sabu Raijua	99.900.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/04/SPK/III/2023 Tgl. 20 Maret 2023	60 HK 20-03-2023 s/d 18-05-2023	100.000				
	3. Penyusunan DED Jaringan Perpipaan SPAM Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah	160.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Barat dan Sumba Tengah									
	4 Penyusunan DED Pengadaan Alat penyulingan air laut menjadi air tawar	50.000.000	1,00 Paket	Kab. TTS									
	5. Penyusunan Rencana Teknis Penanganan Sanitasi Tidak Layak di Daratan Sumba (Kab. Sumba Barat dan Kab. Sumba Barat Daya)	150.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Barat dan Kab. Sumba Barat Daya									
	6. Penyusunan Rencana Teknis Penanganan Sanitasi Tidak Layak di Daratan Timor (Kab. TTS dan Kab. TTU)	150.000.000	1,00 Paket	Kab. TTS dan Kab. TTU									

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak								Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	# Belanja Hibah	**1.100.000.000**											
	*** Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**1.100.000.000**											
	+ Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**1.100.000.000**											
	- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**1.100.000.000**											
	1. Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut	1.100.000.000	1,00 Paket										
	Belanja Modal	**6.110.000.000**											
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**6.110.000.000**											
	*** Belanja Modal Jaringan**	**6.110.000.000**											
	+ Belanja Modal Jalan	**1.150.000.000**			**-**				**-**	**-**			
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	**1.150.000.000**			**-**				**-**	**-**			
	Belanja Modal Jalan Provinsi	**1.150.000.000**			**-**				**-**	**-**			
	1. Pembangunan Sarana Jalan menuju Rumah Produksi Bersama Instalasi Sumlili	1.150.000.000	1,00 Paket										
	+ Belanja Modal Jaringan Air Minum	**4.960.000.000**											
	- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	**4.960.000.000**											
	1. Jasa konsultansi pengawasan	200.000.000	1,00 Paket	Kota Kupang									
	2. Penyusunan DED perluasan jaringan perpipaan SPAM menuju RSU Yohanes Kota Kupang	260.000.000	1,00 Paket	Kota Kupang									
	3. Perluasan jaringan perpipaan SPAM Kota Kupang menuju RSU Yohanes	4.500.000.000	4,09 Km	Kota Kupang									
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**131.607.800.227**			**97.500.523.900**				**2.247.681.250**	**14.831.482.780**	**11,27**	**0,74**	
1.03.10.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**131.607.800.227**			**97.500.523.900**				**2.247.681.250**	**14.831.482.780**	**11,27**	**0,74**	
1.03.10.1.01.04	**Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan**	**1.100.000.000**			**569.569.500**				**30.430.500**	**-**	**-**	**-**	
	Belanja Modal	**1.100.000.000**			**569.569.500**				**30.430.500**	**-**	**-**	**-**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**1.100.000.000**			**569.569.500**				**30.430.500**	**-**	**-**	**-**	
	*** Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**1.100.000.000**			**569.569.500**				**30.430.500**	**-**	**-**	**-**	
	+ Belanja Modal Jalan	**1.100.000.000**			**569.569.500**				**30.430.500**	**-**	**-**	**-**	
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	**1.100.000.000**			**569.569.500**				**30.430.500**	**-**	**-**	**-**	
	Belanja Modal Jalan Provinsi	**1.100.000.000**			**569.569.500**				**30.430.500**	**-**	**-**	**-**	
	1. Studi Jaringan Jalan	600.000.000	1,00 Paket		569.569.500	PT.Gumilang Sejati	PUPR.BM.05.04/600.2.10.I/SPK/17/IV/2023 Tgl. 13 April 2023		30.430.500				
	2. Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi	500.000.000											
1.03.10.1.01.08	**Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan**	**93.148.205.150**			**90.539.392.200**				**2.108.812.950**	**14.831.482.780**	**15,92**	**0,81**	
	Belanja Operasi	**700.000.000**			**399.807.100**				**192.900**	**-**	**-**	**-**	
	# Belanja Barang dan Jasa	**700.000.000**			**399.807.100**				**192.900**	**-**	**-**	**-**	
	*** Belanja Jasa**	**700.000.000**			**399.807.100**				**192.900**	**-**	**-**	**-**	
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	**700.000.000**			**399.807.100**				**192.900**	**-**	**-**	**-**	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	**700.000.000**			**399.807.100**				**192.900**	**-**	**-**	**-**	
	1. PR - 01 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1,00 Paket	Kota Kupang dan Kab. Kupang	99.950.000	CV. Amorat Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/III/2023 Tgl. 21 Maret 2023	30 HK 21-03-2023 s/d 21-04-2023	50.000				
	2. PR - 02 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1,00 Paket	Kab. TTS, Sabu Raijua	99.968.000	CV. Mentari Teknik	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/11/III/2023 Tgl. 21 Maret 2023	30 HK 21-03-2023 s/d 21-04-2023	32.000				

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak								Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	3. PR - 03 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Lembata	99.919.000	CV. Graha Mandiri Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/12/III/2023 Tgl. 21 Maret 2023	30 HK 21-03-2023 s/d 21-04-2023	81.000				
	4. PR - 04 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1,00 Paket	Kab. Kupang, Ende, Nagekeo	99.970.100	CV. Yerrof	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/13/III/2023 Tgl. 21 Maret 2023	30 HK 21-03-2023 s/d 21-04-2023	29.900				
	5. PR - 05 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1,00 Paket										
	6. PR - 06 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1,00 Paket										
	7. PR - 07 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1,00 Paket										
	Belanja Modal	**92.448.205.150**			**90.139.585.100**				**2.108.620.050**	**14.831.482.780**	**16,04**	**0,82**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**92.448.205.150**			**90.139.585.100**				**2.108.620.050**	**14.831.482.780**	**16,04**	**0,82**	
	*** Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**92.448.205.150**			**90.139.585.100**				**2.108.620.050**	**14.831.482.780**	**16,04**	**0,82**	
	+ Belanja Modal Jalan	**92.448.205.150**			**90.139.585.100**				**2.108.620.050**	**14.831.482.780**	**16,04**	**0,82**	
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	**92.448.205.150**			**90.139.585.100**				**2.108.620.050**	**14.831.482.780**	**16,04**	**0,82**	
	Belanja Modal Jalan Provinsi	**91.048.205.150**			**88.970.487.100**				**2.077.718.050**	**14.831.482.780**	**16,29**	**0,73**	
	1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Baa - Batutua	7.186.103.050	1,00 Paket	Kab. Rote Ndao	7.007.800.000	PT. Tunas Baru Abadi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/08/III/2023 Tgl. 20 Maret 2023	180 HK 27-03-2023 s/d 27-09-2023	178.303.050	1.401.560.000	20,00	0,52	
	2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Barate - Manubelon - Naikliu	6.396.730.600	1,00 Paket	Kab. Kupang	6.258.230.300	PT. Cahaya Berlian Jaya Abadi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023	150 HK 27-03-2023 s/d 23-08-2023	138.500.300	1.251.646.060	20,00	0,04	
	3. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab) - Wini Sakato (Bts. Negara)	9.815.017.000	1,00 Paket	Kab. TTU	9.712.760.000	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/03/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023	150 HK 27-03-2023 s/d 23-08-2023	102.257.000	1.942.552.000	20,00	0,17	
	4. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Lakafehan - Keliting (Bts. Kab TTU)	1.712.500.400	1,00 Paket	Kab. Belu	1.664.915.000	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/04/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023	150 HK 27-03-2023 s/d 23-08-2023	47.585.400	332.983.000	20,00		
	5. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Melolo - Kananggar	14.408.031.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Timur	14.262.483.600	PT. Adisti Inda	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/07/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023	150 HK 27-03-2023 s/d 23-08-2023	145.547.400	2.852.496.720	20,00	3,63	
	6. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oemoro - Oekabiti	8.345.609.560	1,00 Paket	Kab. Kupang	8.204.442.000	PT. Hutama Mitra Nusantara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/09/III/2023 Tgl. 20 Maret 2023	180 HK 27-03-2023 s/d 27-09-2023	141.167.560	1.640.888.400	20,00		
	7. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oesao - Buraen	15.065.501.440	1,00 Paket	Kab. Kupang	14.746.664.000	PT. Cahaya Berlian Jaya Abadi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/02/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023	180 HK 27-03-2023 s/d 27-09-2023	318.837.440	2.949.332.800	20,00	0,01	
	8. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Noa - Golo welu (Bts. Kab)	12.487.030.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai Barat	12.300.119.000	PT. Floresco Aneka Indah	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/01/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023	180 HK 27-03-2023 s/d 27-09-2023	186.911.000	2.460.023.800	20,00	0,60	
	9. Peningkatan Ruas Jalan Kondo - Sp. Noa - Hita	15.631.682.100	1,00 Paket	Kab. Manggarai Barat	14.813.073.200	PT. Floresco Aneka Indah	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/14/III/2023 Tgl. 31 Maret 2023	180 HK 12-04-2023 s/d 09-10-2023	818.608.900				
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan	**1.400.000.000**			**1.169.098.000**				**30.902.000**	**-**	**-**	**6,41**	
	1. PW - 01 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Non Tematik	300.000.000	1,00 Paket	Kab. Kupang, TTU, Belu	297.744.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/21/IV/2023 Tgl. 13 April 2023	150 HK 13-04-2023 s/d 09-09-2023	2.256.000			8,51	
	2. PW - 02 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai Barat	195.555.000	PT. Decon Mitra Consulindo	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/16/IV/2023 Tgl. 5 April 2023	150 HK 11-04-2023 s/d 07-09-2023	4.445.000			10,00	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak								Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	3. PW - 03 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata PrioritasTematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Timur	193.000.000	CV. Sains Group Consultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/22/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	150 HK 17-04-2023 s/d 15-09-2023	7.000.000			6,00	
	4. PW - 04 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Tematik Pengembangan Food Estate	300.000.000	1,00 Paket	Kab. Kupang	284.376.000	CV. Bayu Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/19/IV/2023 Tgl. 13 April 2023	180 HK 13-04-2023 s/d 09-10-2023	15.624.000			7,22	
	5. PW - 05 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Rote Ndao	198.423.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/21/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	165 HK 17-04-2023 s/d 28-09-2023	1.577.000			5,45	
	6. PW - 09 : Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kondo - Sp. Noa - Hita	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai Barat									
1.03.10.1.01.09	**Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan**	**31.065.000.000**			**6.391.562.200**				**108.437.800**	**-**	**-**	**0,71**	
	Belanja Modal	**31.065.000.000**			**6.391.562.200**				**108.437.800**	**-**	**-**	**0,71**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**31.065.000.000**			**6.391.562.200**				**108.437.800**	**-**	**-**	**0,71**	
	*** Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**31.065.000.000**			**6.391.562.200**				**108.437.800**	**-**	**-**	**0,71**	
	+ Belanja Modal Jalan	**27.665.000.000**			**3.035.421.200**				**64.578.800**	**-**	**-**	**-**	
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	**27.665.000.000**			**3.035.421.200**				**64.578.800**	**-**	**-**	**-**	
	1. Jasa Kalibrasi Peralatan Laboratorium Teknik	200.000.000	1,00 Paket										
	2. PW - 07 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Hita - Sp. Tiga - Kedindi	100.000.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai Barat	99.999.000	CV Ariles Design	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/23/IV/2023 Tgl. 18 April 2023	102 HK 27-04-2023 s/d 06-08-2023	1.000				
	3. PW - 08 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Atambua - Weluli	100.000.000	1,00 Paket	Kab. Belu									
	4. PW - 10 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan W. J. Lalamentik, Cs	150.000.000	1,00 Paket	Kota Kupang									
	5. PW - 11 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Soe - Kapan, CS	100.000.000	1,00 Paket	Kab. TTS									
	6. PW - 12 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Balauring - Wairiang	150.000.000	1,00 Paket	Kab. Lembata									
	7. PW - 13 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong	100.000.000	1,00 Paket	Kab. Kupang									
	8. Rehabilitasi Ruas Jalan Atambua - Weluli	1.000.000.000	0,170 Km	Kab. Belu									
	9. Rehabilitasi Ruas Jalan Balauring - Wairiang	5.040.000.000	2,100 Km	Kab. Lembata									
	10. Rehabilitasi Ruas Jalan Hita - Sp. Tiga - Kedindi	3.000.000.000	1,900 Km	Kab. Manggarai Barat	2.935.422.200	PT. Floresco Aneka Indah	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/15/III/2023 Tgl. 31 Maret 2023	180 HK 12-04-2023 s/d 09-10-2023	64.577.800				
	11. Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong	3.120.000.000	1,300 Km	Kab. Kupang									
	12. Rehabilitasi Ruas Jalan Soe - Kapan, CS	6.480.000.000	2,700 Km	Kab. TTS									
	13. Rehabilitasi Ruas Jalan W. J. Lalamentik, CS	8.125.000.000	0,650 Km	Kota Kupang									
	+ Belanja Modal Jembatan	**3.400.000.000**			**3.356.141.000**				**43.859.000**	**-**	**-**	**6,56**	
	- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	**3.400.000.000**			**3.356.141.000**				**43.859.000**	**-**	**-**	**6,56**	
	1. PW - 06 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jembatan di Kab. Nagekeo	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Nagekeo	193.000.000	PT. Sains Group Consultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/20/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	180 HK 14-04-2023 s/d 11-10-2023	7.000.000				
	2. Rehabilitasi Jembatan Aeramo 2, CS di Kab. Nagekeo	3.200.000.000	1,00 Paket	Kab. Nagekeo	3.163.141.000	PT. Bina Citra Teknik Cahaya	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/05/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023	180 HK 27-03-2023 s/d 22-09-2023	36.859.000			6,96	
1.03.10.1.01.11	**Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan**	**6.294.595.077**			**-**				**-**	**-**			
	Belanja Modal	**6.294.595.077**			**-**				**-**	**-**			
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**1.500.000.000**			**-**				**-**	**-**			
	*** Belanja Modal Alat Angkutan**	**1.500.000.000**			**-**				**-**	**-**			
	+ Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	**1.500.000.000**			**-**				**-**	**-**			
	- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	**1.500.000.000**			**-**				**-**	**-**			
	1. Pengadaan Flatbed Truck	1.500.000.000	1,00 Unit										
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**4.794.595.077**			**-**				**-**	**-**			
	*** Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**4.794.595.077**			**-**				**-**	**-**			

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak							Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	+ Belanja Modal Jalan	**4.794.595.077**			**-**				**-**	**-**			
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	**4.794.595.077**			**-**				**-**	**-**			
	1. Pemeliharaan Rutin Jalan / Jembatan Provinsi	4.794.595.077	1,00 Paket										
1.04.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**70.000.000**											
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**70.000.000**											
1.04.02.1.03	**Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**70.000.000**											
1.04.02.1.03.02	**Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**70.000.000**											
	Belanja Operasi	**70.000.000**											
	# Belanja Barang dan Jasa	**70.000.000**											
	*** Belanja Jasa**	**70.000.000**											
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	**70.000.000**											
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	**70.000.000**											
	1. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Rumah Khusus bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi di Desa Besipae (BID. PKP)	70.000.000	1,00 Paket	Kab. TTS									
		155.139.246.927							**2.248.456.922**	**14.831.482.780**	**9,56**	**0,63**	

Kupang, 9 Mei 2023

KEPALA DINAS,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005