LAPORAN BULANAN

Pelaksanaan Program dan Kegiatan
APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2023

Bulan Agustus 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung A

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan Basuki Rahmat No. 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama
Kupang

Kupang, 8 September 2023

Nomor : PUPR.SKT.05.01/900.1.1.3/307/IX/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Hal : **Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan APBD Provinsi NTT Bulan Agustus 2023**

Yth. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Cq. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
di
Kupang

Bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan sampai dengan 31 Agustus 2023 sesuai DPPA Nomor : DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2023, tanggal 6 Juni 2023, sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Target Pendapatan : Rp. 3.750.000.000,-

Target : 39,93 %
Realisasi : 22,00 %

II. BELANJA

Pagu Belanja Sesuai DPPA : Rp. 255.685.666.298,-

A. Pelaksanaan Keuangan :
Target : 71,50 %
Realisasi : 44,85 %

B. Pelaksanaan Fisik :
Target : 71,50 %
Realisasi : 60,45 %

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perkenanannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19680326 199703 1 005

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kondisi sd. 31 Agustus 2023

Kode Rekening	Pendapatan dan Belanja	Pagu	Realisasi Bulan Sebelumnya		Realisasi Bulan Ini		Realisasi sd. Bulan ini		Sisa Pagu		Real. Fisiik (%)
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.750.000.000**	**736.393.848**	**19,64**	**88.456.220**	**2,36**	**824.850.068**	**22,00**	**2.925.149.932**	**78,00**	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**3.750.000.000**	**736.393.848**	**19,64**	**88.456.220**	**2,36**	**824.850.068**	**22,00**	**2.925.149.932**	**78,00**	
4.1.02	*Retribusi Daerah*	*1.750.000.000*	*160.786.100*	*9,19*	*55.304.000*	*3,16*	*216.090.100*	*12,35*	*1.533.909.900*	*87,65*	
4.1.04	*Lain-Lain PAD yang Sah*	*2.000.000.000*	*575.607.748*	*28,78*	*33.152.220*	*1,66*	*608.759.968*	*30,44*	*1.391.240.032*	*69,56*	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**3.750.000.000**	**736.393.848**	**19,64**	**88.456.220**	**2,36**	**824.850.068**	**22,00**	**2.925.149.932**	**78,00**	
5.	**BELANJA**	**255.685.666.298**	**69.803.136.428**	**27,30**	**44.872.513.064**	**17,55**	**114.675.649.492**	**44,85**	**141.010.016.806**	**55,15**	**60,45**
5.1	**Belanja Operasi**	**58.007.768.747**	**22.110.120.568**	**38,12**	**4.307.834.886**	**7,43**	**26.417.955.454**	**45,54**	**31.589.813.293**	**54,46**	**48,66**
5.2.	**Belanja Modal**	**197.677.897.551**	**47.693.015.860**	**24,13**	**40.564.678.178**	**20,52**	**88.257.694.038**	**44,65**	**109.420.203.513**	**55,35**	**63,98**
5.1	**Belanja Operasi**										
5.1.01	*Belanja Pegawai*	*28.263.956.512*	*13.343.909.111*	*47,21*	*2.764.904.374*	*9,78*	*16.108.813.485*	*56,99*	*12.155.143.027*	*43,01*	*56,99*
5.1.02	*Belanja Barang dan Jasa*	*27.545.812.235*	*8.766.211.457*	*31,82*	*1.542.930.512*	*5,60*	*10.309.141.969*	*37,43*	*17.236.670.266*	*62,57*	*43,98*
5.1.05	*Belanja Hibah*	*1.100.000.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1.100.000.000*	*100,00*	*-*
5.1.06	*Belanja Bantuan Sosial*	*1.098.000.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1.098.000.000*	*100,00*	*-*
	Jumlah Belanja Operasi	**58.007.768.747**	**22.110.120.568**	**38,12**	**4.307.834.886**	**7,43**	**26.417.955.454**	**45,54**	**31.589.813.293**	**54,46**	**48,66**
5.2	**Belanja Modal**										
5.2.02	*Belanja Modal Peralatan dan Mesin*	*1.794.743.900*	*60.348.564*	*3,36*	*194.500.000*	*10,84*	*254.848.564*	*14,20*	*1.539.895.336*	*85,80*	*14,20*
5.2.03	*Belanja Modal Gedung dan Bangunan*	*39.556.000*	*39.556.000*	*100,00*	*-*	*-*	*39.556.000*	*100,00*	*-*	*-*	*100,00*
5.2.04	*Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi*	*195.089.925.651*	*47.376.745.094*	*24,28*	*40.370.178.178*	*20,69*	*87.746.923.272*	*44,98*	*107.343.002.379*	*55,02*	*64,38*
5.2.05	*Belanja Modal Aset Tetap Lainnya*	*753.672.000*	*216.366.202*	*28,71*	*-*	*-*	*216.366.202*	*28,71*	*537.305.798*	*71,29*	*79,81*
	Jumlah Belanja Modal	**197.677.897.551**	**47.693.015.860**	**24,13**	**40.564.678.178,00**	**20,52**	**88.257.694.038**	**44,65**	**109.420.203.513**	**55,35**	**63,98**

Kupang, 8 September 2023

KEPALA DINAS,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005

REALISASI PENDAPATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kondisi sd. 31 Agustus 2023

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya				Realisasi Bulan Ini		Realisasi s/d Bulan Ini			
			Target Keuangan		Keuangan		Keuangan		Target Keuangan		Realisasi Keuangan	
			(Rp)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	8	9
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.750.000.000**	**1.497.500.000**	**39,93**	**736.393.848**	**19,64**	**88.456.219,75**	**2,36**	**1.497.500.000**	**39,93**	**824.850.067,86**	**22,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.750.000.000**	**-**	-	**736.393.848**	**19,64**	**88.456.219,75**	**2,36**	**-**	-	**824.850.067,86**	**22,00**
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**1.750.000.000**	**-**	**-**	**160.786.100**	**9,19**	**55.304.000,00**	**3,16**	**-**	**-**	**216.090.100,00**	**12,35**
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**	**1.750.000.000**	**-**	**-**	**160.786.100**	**9,19**	**55.304.000,00**	**3,16**	**-**	**-**	**216.090.100,00**	**12,35**
4.1.02.02.01	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**1.750.000.000**	**-**	**-**	**160.786.100**	**9,19**	**55.304.000,00**	**3,16**	**-**	**-**	**216.090.100,00**	**12,35**
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000.000	-	-	141.661.100	14,17	55.304.000,00	5,53	-	-	196.965.100,00	19,70
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	750.000.000	-	-	19.125.000	2,55	-	-	-	-	19.125.000,00	2,55
4.1.04	**Lain-Lain PAD yang Sah**	**2.000.000.000**	**-**	-	**575.607.748**	**28,78**	**33.152.219,75**	**1,66**	**-**	-	**608.759.967,86**	**30,44**
4.1.04.16	**Pendapatan BLUD**	**2.000.000.000**	**-**	-	**575.607.748**	**28,78**	**33.152.219,75**	**1,66**	**-**	-	**608.759.967,86**	**30,44**
4.1.04.16.01	**Pendapatan BLUD**	**2.000.000.000**	-	-	**575.607.748**	**28,78**	**33.152.219,75**	**1,66**	-	-	**608.759.967,86**	**30,44**
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	2.000.000.000	-	-	575.607.748	28,78	33.152.219,75	1,66	-	-	608.759.967,86	30,44
	TOTAL PAD	**3.750.000.000**	**1.497.500.000**	**39,93**	**736.393.848**	**19,64**	**88.456.219,75**	**2,36**	**1.497.500.000**	**39,93**	**824.850.067,86**	**22,00**

Kupang, 8 September 2023

KEPALA DINAS,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005

REALISASI PELAKSANAAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN

APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kondisi sd. 31 Agustus 2023

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya					Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini					Sisa Anggaran (Rp.)	Hambatan dan Solusi
			Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)		
			Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	URUSAN PEMERINTAHAN	**255.685.666.298**	**60,22**	**60,22**	**69.803.136.428**	**27,30**	**46,01**	**44.872.513.064**	**17,55**	**14,25**	**71,50**	**71,50**	**114.675.649.492**	**44,85**	**60,45**	**141.010.016.806**	
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**255.685.666.298**	**60,22**	**60,22**	**69.803.136.428**	**27,30**	**46,01**	**44.872.513.064**	**17,55**	**14,25**	**71,50**	**71,50**	**114.675.649.492**	**44,85**	**60,45**	**141.010.016.806**	
1.03.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**254.435.727.387**	**60,02**	**60,02**	**69.803.136.428**	**27,43**	**46,23**	**44.872.513.064**	**17,64**	**14,32**	**71,36**	**71,36**	**114.675.649.492**	**45,07**	**60,75**	**139.760.077.895**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**39.709.412.344**	**60,72**	**60,72**	**19.458.587.227**	**49,00**	**49,00**	**3.606.488.137**	**9,08**	**9,08**	**68,64**	**68,64**	**23.065.075.364**	**58,08**	**58,08**	**16.644.336.980**	
1.03.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**107.612.700**	**60,17**	**60,17**	**61.798.200**	**57,43**	**57,43**	**14.650.000**	**13,61**	**13,61**	**83,05**	**83,05**	**76.448.200**	**71,04**	**71,04**	**31.164.500**	
1.03.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.893.400			42.606.000	97,07	97,07	-	-	-			42.606.000	97,07	97,07	1.287.400	
1.03.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.942.700			1.320.400	44,87	44,87	805.900	27,39	27,39			2.126.300	72,26	72,26	816.400	
1.03.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.776.600			17.871.800	29,41	29,41	13.844.100	22,78	22,78			31.715.900	52,18	52,18	29.060.700	
1.03.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.824.119.492**	**62,98**	**62,98**	**13.247.846.743**	**47,61**	**47,61**	**2.776.234.374**	**9,98**	**9,98**	**70,39**	**70,39**	**16.024.081.117**	**57,59**	**57,59**	**11.800.038.375**	
1.03.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.761.299.792			13.203.587.043	47,56	47,56	2.764.904.374	9,96	9,96			15.968.491.417	57,52	57,52	11.792.808.375	
1.03.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.644.600			519.900	19,66	19,66	-	-	-			519.900	19,66	19,66	2.124.700	
1.03.01.1.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.507.400			939.900	37,49	37,49	-	-	-			939.900	37,49	37,49	1.567.500	
1.03.01.1.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	57.667.700			42.799.900	74,22	74,22	11.330.000	19,65	19,65			54.129.900	93,87	93,87	3.537.800	
1.03.01.1.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.773.000**	**49,18**	**49,18**	**1.647.900**	**15,30**	**15,30**	**4.724.400**	**43,85**	**43,85**	**60,78**	**60,78**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**4.400.700**	
1.03.01.1.03.02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.773.000			1.647.900	15,30	15,30	4.724.400	**43,85**	**43,85**			6.372.300	59,15	59,15	4.400.700	
1.03.01.1.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**52.242.700**	**55,68**	**55,68**	**25.741.200**	**49,27**	**49,27**	**1.882.000**	**3,60**	**3,60**	**58,45**	**58,45**	**27.623.200**	**52,87**	**52,87**	**24.619.500**	
1.03.01.1.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	52.242.700			25.741.200	49,27	49,27	1.882.000	3,60	3,60			27.623.200	52,87	52,87	24.619.500	
1.03.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**238.001.685**	**52,30**	**52,30**	**85.260.602**	**35,82**	**35,82**	**22.165.840**	**9,31**	**9,31**	**66,64**	**66,64**	**107.426.442**	**45,14**	**45,14**	**130.575.243**	
1.03.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.936.000			25.269.600	56,23	56,23	9.800.000	21,81	21,81			35.069.600	78,04	78,04	9.866.400	
1.03.01.1.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	78.606.885			10.203.000	12,98	12,98	11.853.840	15,08	15,08			22.056.840	28,06	28,06	56.550.045	
1.03.01.1.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	114.458.800			49.788.002	43,50	43,50	512.000	0,45	0,45			50.300.002	43,95	43,95	64.158.798	
1.03.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.429.777.230**	**58,26**	**58,26**	**5.336.283.992**	**56,59**	**56,59**	**782.853.545**	**8,30**	**8,30**	**66,61**	**66,61**	**6.119.137.537**	**64,89**	**64,89**	**3.310.639.693**	
1.03.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.420.000			3.420.000	100,00	100,00	-	-	-			3.420.000	100,00	100,00	-	
1.03.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	307.134.410			184.863.513	60,19	60,19	20.794.985	6,77	6,77			205.658.498	66,96	66,96	101.475.912	
1.03.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.119.222.820			5.148.000.479	56,45	56,45	762.058.560	8,36	8,36			5.910.059.039	64,81	64,81	3.209.163.781	
1.03.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**46.885.537**	**67,42**	**67,42**	**39.870.777**	**85,04**	**85,04**	**3.977.978**	**8,48**	**8,48**	**73,94**	**73,94**	**43.848.755**	**93,52**	**93,52**	**3.036.782**	
1.03.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.885.537			39.870.777	85,04	85,04	3.977.978	8,48	8,48			43.848.755	93,52	93,52	3.036.782	
1.03.01.1.10	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.000.000.000**	**42,02**	**42,02**	**660.137.813**	**33,01**	**33,01**	**-**	**-**	**-**	**53,50**	**53,50**	**660.137.813**	**33,01**	**33,01**	**1.339.862.187**	
1.03.01.1.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000			660.137.813	33,01	33,01	-	-	-			660.137.813	33,01	33,01	1.339.862.187	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**22.358.093.068**	**55,50**	**55,50**	**1.665.777.879**	**7,45**	**32,02**	**2.439.902.878**	**10,91**	**2,52**	**76,27**	**76,27**	**4.105.680.757**	**18,36**	**34,54**	**18.252.412.311**	
1.03.02.1.01	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**13.437.632.000**	**63,30**	**63,30**	**588.417.318**	**4,38**	**33,57**	**2.302.618.100**	**17,14**	**3,26**	**84,75**	**84,75**	**2.891.035.418**	**21,51**	**36,83**	**10.546.596.582**	
1.03.02.1.01.21	Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	13.092.032.000			475.017.318	3,63	33,59	2.302.618.100	17,59	3,35			2.777.635.418	21,22	36,94	10.314.396.582	
1.03.02.1.01.60	Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	345.600.000			113.400.000	32,81	32,81	-	-	-			113.400.000	32,81	32,81	232.200.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya					Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Hambatan dan Solusi
			Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.02.1.02	**Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**8.920.461.068**	**43,76**	**43,76**	**1.077.360.561**	**12,08**	**29,70**	**137.284.778**	**1,54**	**1,54**	**63,50**	**63,50**	**1.214.645.339**	**13,62**	**31,24**	**7.705.815.729**	
1.03.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	5.587.323.200			24.277.840	0,43	13,54	-	-	-			24.277.840	0,43	13,54	5.563.045.360	
1.03.02.1.02.21	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.333.137.868			1.053.082.721	31,59	56,78	137.284.778	4,12	4,12			1.190.367.499	35,71	60,90	2.142.770.369	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**4.733.632.686**	**49,49**	**49,49**	**915.378.649**	**19,34**	**18,71**	**316.646.685**	**6,69**	**14,77**	**68,92**	**68,92**	**1.232.025.334**	**26,03**	**33,47**	**3.501.607.352**	
1.03.03.1.01	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**4.733.632.686**	**49,49**	**49,49**	**915.378.649**	**19,34**	**18,71**	**316.646.685**	**6,69**	**14,77**	**68,92**	**68,92**	**1.232.025.334**	**26,03**	**33,47**	**3.501.607.352**	
1.03.03.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	4.733.632.686			915.378.649	19,34	18,71	316.646.685	6,69	14,77			1.232.025.334	26,03	33,47	3.501.607.352	
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**11.032.024.548**	**55,35**	**55,35**	**551.867.192**	**5,00**	**21,77**	**1.494.810.864**	**13,55**	**0,81**	**68,10**	**68,10**	**2.046.678.056**	**18,55**	**22,58**	**8.985.346.492**	
1.03.07.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**11.032.024.548**	**55,35**	**55,35**	**551.867.192**	**5,00**	**21,77**	**1.494.810.864**	**13,55**	**0,81**	**68,10**	**68,10**	**2.046.678.056**	**18,55**	**22,58**	**8.985.346.492**	
1.03.07.1.01.01	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	11.032.024.548			551.867.192	5,00	21,77	1.494.810.864	13,55	0,81			2.046.678.056	18,55	22,58	8.985.346.492	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**175.052.564.941**	**61,32**	**61,32**	**47.061.055.593**	**26,88**	**50,07**	**37.014.664.500**	**21,14**	**18,15**	**71,79**	**71,79**	**84.075.720.093**	**48,03**	**68,22**	**90.976.844.848**	
1.03.10.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**175.052.564.941**	**61,32**	**61,32**	**47.061.055.593**	**26,88**	**50,07**	**37.014.664.500**	**21,14**	**18,15**	**71,79**	**71,79**	**84.075.720.093**	**48,03**	**68,22**	**90.976.844.848**	
1.03.10.1.01.04	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.250.000.000			113.919.300	9,11	9,34	-	-	-			113.919.300	9,11	9,34	1.136.080.700	
1.03.10.1.01.08	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	100.164.924.814			34.649.768.200	34,59	66,42	24.366.720.370	24,33	20,65			59.016.488.570	58,92	87,07	41.148.436.244	
1.03.10.1.01.09	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	67.337.315.050			12.297.368.093	18,26	31,48	12.647.944.130	18,78	16,52			24.945.312.223	37,05	48,00	42.392.002.827	
1.03.10.1.01.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	6.300.325.077						-	-	-						6.300.325.077	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.549.999.800**	**26,45**	**26,45**	**150.469.888**	**9,71**	**9,71**	**-**	**-**	**-**	**53,16**	**53,16**	**150.469.888**	**9,71**	**9,71**	**1.399.529.912**	
1.03.12.1.01	**Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**1.549.999.800**	**26,45**	**26,45**	**150.469.888**	**9,71**	**9,71**	**-**	**-**	**-**	**53,16**	**53,16**	**150.469.888**	**9,71**	**9,71**	**1.399.529.912**	
1.03.12.1.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	1.549.999.800			150.469.888	9,71	9,71	-	-	-			150.469.888	9,71	9,71	1.399.529.912	
1.04.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.249.938.911**	**100,00**	**100,00**				**-**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**				**1.249.938.911**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**1.249.938.911**	**100,00**	**100,00**				**-**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**				**1.249.938.911**	
1.04.02.1.03	**Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**1.249.938.911**	**100,00**	**100,00**				**-**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**				**1.249.938.911**	
1.04.02.1.03.02	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	99.938.911						-	-	-						99.938.911	
1.04.02.1.03.05	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.150.000.000														1.150.000.000	
	TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN	**255.685.666.298**	**60,22**	**60,22**	**69.803.136.428**	**27,30**	**46,01**	**44.872.513.064**	**17,55**	**14,25**	**71,50**	**71,50**	**114.675.649.492**	**44,85**	**60,45**	**141.010.016.806**	

Kupang, 8 September 2023

KEPALA DINAS,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005

REALISASI ANGGARAN PER KODE REKENING

APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kondisi sd. 31 Agustus 2023

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini				Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Rp. Fisik	Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			(Rp).	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
	URUSAN PEMERINTAHAN	**255.685.666.298**	**69.803.136.428**	**27,30**	**46,01**	**44.872.513.064**	**17,55**	**35.866.800.683**	**14,25**	**114.675.649.492**	**44,85**	**60,45**	**141.010.016.806**	
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**255.685.666.298**	**69.803.136.428**	**27,30**	**46,01**	**44.872.513.064**	**17,55**	**35.866.800.683**	**14,25**	**114.675.649.492**	**44,85**	**60,45**	**141.010.016.806**	
1.03.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**254.435.727.387**	**69.803.136.428**	**27,43**	**46,23**	**44.872.513.064**	**17,64**	**35.866.800.683**	**14,32**	**114.675.649.492**	**45,07**	**60,75**	**139.760.077.895**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**39.709.412.344**	**19.458.587.227**	**49,00**	**49,00**	**3.606.488.137**	**9,08**	**3.606.488.137**	**9,08**	**23.065.075.364**	**58,08**	**58,08**	**16.644.336.980**	
1.03.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**107.612.700**	**61.798.200**	**57,43**	**57,43**	**14.650.000**	**13,61**	**14.650.000**	**13,61**	**76.448.200**	**71,04**	**71,04**	**31.164.500**	
1.03.01.1.01.01	**Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**43.893.400**	**42.606.000**	**97,07**	**97,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.606.000**	**97,07**	**97,07**	**1.287.400**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**43.893.400**	**42.606.000**	**97,07**	**97,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.606.000**	**97,07**	**97,07**	**1.287.400**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**43.893.400**	**42.606.000**	**97,07**	**97,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.606.000**	**97,07**	**97,07**	**1.287.400**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**43.893.400**	**42.606.000**	**97,07**	**97,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.606.000**	**97,07**	**97,07**	**1.287.400**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**1.917.400**	**650.000**	**33,90**	**33,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**650.000**	**33,90**	**33,90**	**1.267.400**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**1.917.400**	**650.000**	**33,90**	**33,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**650.000**	**33,90**	**33,90**	**1.267.400**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.917.400	650.000	33,90	33,90	-	-	-	-	650.000	33,90	33,90	1.267.400	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**41.976.000**	**41.956.000**	**99,95**	**99,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41.956.000**	**99,95**	**99,95**	**20.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**41.976.000**	**41.956.000**	**99,95**	**99,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41.956.000**	**99,95**	**99,95**	**20.000**	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	41.976.000	41.956.000	99,95	99,95	-	-	-	-	41.956.000	99,95	99,95	20.000	
1.03.01.1.01.02	**Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**2.942.700**	**1.320.400**	**44,87**	**44,87**	**805.900**	**27,39**	**805.900**	**27,39**	**2.126.300**	**72,26**	**72,26**	**816.400**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**2.942.700**	**1.320.400**	**44,87**	**44,87**	**805.900**	**27,39**	**805.900**	**27,39**	**2.126.300**	**72,26**	**72,26**	**816.400**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.942.700**	**1.320.400**	**44,87**	**44,87**	**805.900**	**27,39**	**805.900**	**27,39**	**2.126.300**	**72,26**	**72,26**	**816.400**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.942.700**	**1.320.400**	**44,87**	**44,87**	**805.900**	**27,39**	**805.900**	**27,39**	**2.126.300**	**72,26**	**72,26**	**816.400**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.942.700**	**1.320.400**	**44,87**	**44,87**	**805.900**	**27,39**	**805.900**	**27,39**	**2.126.300**	**72,26**	**72,26**	**816.400**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.942.700**	**1.320.400**	**44,87**	**44,87**	**805.900**	**27,39**	**805.900**	**27,39**	**2.126.300**	**72,26**	**72,26**	**816.400**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	741.000	250.000	33,74	33,74	256.000	34,55	256.000	34,55	506.000	68,29	68,29	235.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.201.700	1.070.400	48,62	48,62	549.900	24,98	549.900	24,98	1.620.300	73,59	73,59	581.400	
1.03.01.1.01.07	**Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60.776.600**	**17.871.800**	**29,41**	**29,41**	**13.844.100**	**22,78**	**13.844.100**	**22,78**	**31.715.900**	**52,18**	**52,18**	**29.060.700**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**60.776.600**	**17.871.800**	**29,41**	**29,41**	**13.844.100**	**22,78**	**13.844.100**	**22,78**	**31.715.900**	**52,18**	**52,18**	**29.060.700**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**60.776.600**	**17.871.800**	**29,41**	**29,41**	**13.844.100**	**22,78**	**13.844.100**	**22,78**	**31.715.900**	**52,18**	**52,18**	**29.060.700**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**60.776.600**	**17.871.800**	**29,41**	**29,41**	**13.844.100**	**22,78**	**13.844.100**	**22,78**	**31.715.900**	**52,18**	**52,18**	**29.060.700**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**7.672.600**	**3.099.800**	**40,40**	**40,40**	**1.003.100**	**13,07**	**1.003.100**	**13,07**	**4.102.900**	**53,47**	**53,47**	**3.569.700**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**7.672.600**	**3.099.800**	**40,40**	**40,40**	**1.003.100**	**13,07**	**1.003.100**	**13,07**	**4.102.900**	**53,47**	**53,47**	**3.569.700**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	752.200		-	-	248.000	32,97	248.000	32,97	248.000	32,97	32,97	504.200	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.920.400	3.099.800	44,79	44,79	755.100	10,91	755.100	10,91	3.854.900	55,70	55,70	3.065.500	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini				Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik	Keuangan		Rp. Fisik	Fisik	Keuangan		Fisik		
			(Rp.)	(%)	(%)	(Rp.)	(%)		(%)	(Rp).	(%)	(%)		
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**53.104.000**	**14.772.000**	**27,82**	**27,82**	**12.841.000**	**24,18**	**12.841.000**	**24,18**	**27.613.000**	**52,00**	**52,00**	**25.491.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**53.104.000**	**14.772.000**	**27,82**	27,82	**12.841.000**	**24,18**	**12.841.000**	**24,18**	**27.613.000**	**52,00**	**52,00**	**25.491.000**	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	53.104.000	14.772.000	27,82	27,82	12.841.000	24,18	12.841.000	24,18	27.613.000	52,00	52,00	25.491.000	
1.03.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.824.119.492**	**13.247.846.743**	**47,61**	**47,61**	**2.776.234.374**	**9,98**	**2.776.234.374**	**9,98**	**16.024.081.117**	**57,59**	**57,59**	**11.800.038.375**	
1.03.01.1.02.01	**Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**27.761.299.792**	**13.203.587.043**	**47,56**	**47,56**	**2.764.904.374**	**9,96**	**2.764.904.374**	**9,96**	**15.968.491.417**	**57,52**	**57,52**	**11.792.808.375**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**27.761.299.792**	**13.203.587.043**	**47,56**	**47,56**	**2.764.904.374**	**9,96**	**2.764.904.374**	**9,96**	**15.968.491.417**	**57,52**	**57,52**	**11.792.808.375**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**27.761.299.792**	**13.203.587.043**	**47,56**	**47,56**	**2.764.904.374**	**9,96**	**2.764.904.374**	**9,96**	**15.968.491.417**	**57,52**	**57,52**	**11.792.808.375**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**27.761.299.792**	**13.203.587.043**	**47,56**	**47,56**	**2.764.904.374**	**9,96**	**2.764.904.374**	**9,96**	**15.968.491.417**	**57,52**	**57,52**	**11.792.808.375**	
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**22.473.009.000**	**12.700.574.907**	**56,51**	**56,51**	**2.764.904.374**	**12,30**	**2.764.904.374**	**12,30**	**15.465.479.281**	**68,82**	**68,82**	**7.007.529.719**	
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**16.889.172.202**	**9.770.396.120**	**57,85**	**57,85**	**2.103.537.300**	**12,45**	**2.103.537.300**	**12,45**	**11.873.933.420**	**70,31**	**70,31**	**5.015.238.782**	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	16.889.172.202	9.770.396.120	57,85	57,85	2.103.537.300	12,45	2.103.537.300	12,45	11.873.933.420	70,31	70,31	5.015.238.782	
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**1.671.246.010**	**945.638.174**	**56,58**	**56,58**	**205.013.178**	**12,27**	**205.013.178**	**12,27**	**1.150.651.352**	**68,85**	**68,85**	**520.594.658**	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.671.246.010	945.638.174	56,58	56,58	205.013.178	12,27	205.013.178	12,27	1.150.651.352	68,85	68,85	520.594.658	
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**352.798.334**	**200.430.000**	**56,81**	**56,81**	**43.580.000**	**12,35**	**43.580.000**	**12,35**	**244.010.000**	**69,16**	**69,16**	**108.788.334**	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	352.798.334	200.430.000	56,81	56,81	43.580.000	12,35	43.580.000	12,35	244.010.000	69,16	69,16	108.788.334	
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	**298.437.566**	**3.150.000**	**1,06**	**1,06**	**700.000**	**0,23**	**700.000**	**0,23**	**3.850.000**	**1,29**	**1,29**	**294.587.566**	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	298.437.566	3.150.000	1,06	1,06	700.000	0,23	700.000	0,23	3.850.000	1,29	1,29	294.587.566	
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**808.412.626**	**470.725.000**	**58,23**	**58,23**	**100.665.000**	**12,45**	**100.665.000**	**12,45**	**571.390.000**	**70,68**	**70,68**	**237.022.626**	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	808.412.626	470.725.000	58,23	58,23	100.665.000	12,45	100.665.000	12,45	571.390.000	70,68	70,68	237.022.626	
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**1.545.070.072**	**878.807.860**	**56,88**	**56,88**	**192.002.250**	**12,43**	**192.002.250**	**12,43**	**1.070.810.110**	**69,30**	**69,30**	**474.259.962**	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.545.070.072	878.807.860	56,88	56,88	192.002.250	12,43	192.002.250	12,43	1.070.810.110	69,30	69,30	474.259.962	
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**7.322.420**	**4.672.237**	**63,81**	63,81	**1.118.718**	**15,28**	**1.118.718**	**15,28**	**5.790.955**	**79,09**	**79,09**	**1.531.465**	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.322.420	4.672.237	63,81	63,81	1.118.718	15,28	1.118.718	15,28	5.790.955	79,09	79,09	1.531.465	
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**259.838**	**135.405**	**52,11**	**52,11**	**30.235**	**11,64**	**30.235**	**11,64**	**165.640**	**63,75**	**63,75**	**94.198**	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	259.838	135.405	52,11	52,11	30.235	11,64	30.235	11,64	165.640	63,75	63,75	94.198	
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**676.725.480**	**354.065.370**	**52,32**	**52,32**	**98.139.807**	**14,50**	**98.139.807**	**14,50**	**452.205.177**	**66,82**	**66,82**	**224.520.303**	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	676.725.480	354.065.370	52,32	52,32	98.139.807	14,50	98.139.807	14,50	452.205.177	66,82	66,82	224.520.303	
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**34.743.444**	**18.138.580**	**52,21**	**52,21**	**5.029.441**	**14,48**	**5.029.441**	**14,48**	**23.168.021**	**66,68**	**66,68**	**11.575.423**	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	34.743.444	18.138.580	52,21	52,21	5.029.441	14,48	5.029.441	14,48	23.168.021	66,68	66,68	11.575.423	
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**	**104.230.320**	**54.416.161**	**52,21**	**52,21**	**15.088.445**	**14,48**	**15.088.445**	**14,48**	**69.504.606**	**66,68**	**66,68**	**34.725.714**	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	104.230.320	54.416.161	52,21	52,21	15.088.445	14,48	15.088.445	14,48	69.504.606	66,68	66,68	34.725.714	
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**	**84.590.688**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**84.590.688**	
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	84.590.688		-	-	-	-	-	-		-	-	84.590.688	
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**5.235.790.792**	**503.012.136**	**9,61**	**9,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**503.012.136**	**9,61**	**9,61**	**4.732.778.656**	
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**1.746.674.792**	**225.658.592**	**12,92**	**12,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**225.658.592**	**12,92**	**12,92**	**1.521.016.200**	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.746.674.792	225.658.592	12,92	12,92	-	-	-	-	225.658.592	12,92	12,92	1.521.016.200	
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**	**3.489.116.000**	**277.353.544**	**7,95**	**7,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**277.353.544**	**7,95**	**7,95**	**3.211.762.456**	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.489.116.000	277.353.544	7,95	7,95	-	-	-	-	277.353.544	7,95	7,95	3.211.762.456	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**52.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.500.000**	
5.1.01.03.02	**Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**	**52.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.500.000**	
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian KekayaanDaerah	52.500.000		-	-	-	-	-	-		-	-	52.500.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini				Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Rp. Fisik	Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			(Rp).	(%)			
1.03.01.1.02.04	**Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**	**2.644.600**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**2.124.700**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**2.644.600**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**2.124.700**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.644.600**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**2.124.700**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.644.600**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**2.124.700**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.644.600**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**2.124.700**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.644.600**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**2.124.700**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.096.600		-	-	-	-	-	-		-	-	1.096.600	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.548.000	519.900	33,59	33,59	-	-	-	-	519.900	33,59	33,59	1.028.100	
1.03.01.1.02.05	**Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**2.507.400**	**939.900**	**37,49**	**37,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**939.900**	**37,49**	**37,49**	**1.567.500**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**2.507.400**	**939.900**	**37,49**	**37,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**939.900**	**37,49**	**37,49**	**1.567.500**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.507.400**	**939.900**	**37,49**	**37,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**939.900**	**37,49**	**37,49**	**1.567.500**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.507.400**	**939.900**	**37,49**	**37,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**939.900**	**37,49**	**37,49**	**1.567.500**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.507.400**	**939.900**	**37,49**	**37,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**939.900**	**37,49**	**37,49**	**1.567.500**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.507.400**	**939.900**	**37,49**	**37,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**939.900**	**37,49**	**37,49**	**1.567.500**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	997.500		-	-	-	-	-	-		-	-	997.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.509.900	939.900	62,25	62,25	-	-	-	-	939.900	62,25	62,25	570.000	
1.03.01.1.02.07	**Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD**	**57.667.700**	**42.799.900**	**74,22**	**74,22**	**11.330.000**	**19,65**	**11.330.000**	**19,65**	**54.129.900**	**93,87**	**93,87**	**3.537.800**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**57.667.700**	**42.799.900**	**74,22**	**74,22**	**11.330.000**	**19,65**	**11.330.000**	**19,65**	**54.129.900**	**93,87**	**93,87**	**3.537.800**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**57.667.700**	**42.799.900**	**74,22**	**74,22**	**11.330.000**	**19,65**	**11.330.000**	**19,65**	**54.129.900**	**93,87**	**93,87**	**3.537.800**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**57.667.700**	**42.799.900**	**74,22**	**74,22**	**11.330.000**	**19,65**	**11.330.000**	**19,65**	**54.129.900**	**93,87**	**93,87**	**3.537.800**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**7.427.700**	**3.549.900**	**47,79**	**47,79**	**410.000**	**5,52**	**410.000**	**5,52**	**3.959.900**	**53,31**	**53,31**	**3.467.800**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**7.427.700**	**3.549.900**	**47,79**	**47,79**	**410.000**	**5,52**	**410.000**	**5,52**	**3.959.900**	**53,31**	**53,31**	**3.467.800**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	712.500		-	-	410.000	57,54	410.000	57,54	410.000	57,54	57,54	302.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.715.200	3.549.900	52,86	52,86	-	-	-	-	3.549.900	52,86	52,86	3.165.300	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**50.240.000**	**39.250.000**	**78,13**	**78,13**	**10.920.000**	**21,74**	**10.920.000**	**21,74**	**50.170.000**	**99,86**	**99,86**	**70.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**50.240.000**	**39.250.000**	**78,13**	78,13	**10.920.000**	**21,74**	**10.920.000**	**21,74**	**50.170.000**	**99,86**	**99,86**	**70.000**	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	50.240.000	39.250.000	78,13	78,13	10.920.000	21,74	10.920.000	21,74	50.170.000	99,86	99,86	70.000	
1.03.01.1.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.773.000**	**1.647.900**	**15,30**	**15,30**	**4.724.400**	**43,85**	**4.724.400**	**43,85**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**4.400.700**	
1.03.01.1.03.02	**Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	**10.773.000**	**1.647.900**	**15,30**	**15,30**	**4.724.400**	**43,85**	**4.724.400**	**43,85**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**4.400.700**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**10.773.000**	**1.647.900**	**15,30**	**15,30**	**4.724.400**	**43,85**	**4.724.400**	**43,85**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**4.400.700**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**10.773.000**	**1.647.900**	**15,30**	**15,30**	**4.724.400**	**43,85**	**4.724.400**	**43,85**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**4.400.700**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**10.773.000**	**1.647.900**	**15,30**	**15,30**	**4.724.400**	**43,85**	**4.724.400**	**43,85**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**4.400.700**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**10.773.000**	**1.647.900**	**15,30**	**15,30**	**4.724.400**	**43,85**	**4.724.400**	**43,85**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**4.400.700**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**10.773.000**	**1.647.900**	**15,30**	**15,30**	**4.724.400**	**43,85**	**4.724.400**	**43,85**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**4.400.700**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.125.000		-	-	3.630.000	50,95	3.630.000	50,95	3.630.000	50,95	50,95	3.495.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.648.000	1.647.900	45,17	45,17	1.094.400	30,00	1.094.400	30,00	2.742.300	75,17	75,17	905.700	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini				Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Rp. Fisik	Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			(Rp).	(%)			
1.03.01.1.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**52.242.700**	**25.741.200**	**49,27**	**49,27**	**1.882.000**	**3,60**	**1.882.000**	**3,60**	**27.623.200**	**52,87**	**52,87**	**24.619.500**	
1.03.01.1.05.03	**Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**52.242.700**	**25.741.200**	**49,27**	**49,27**	**1.882.000**	**3,60**	**1.882.000**	**3,60**	**27.623.200**	**52,87**	**52,87**	**24.619.500**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**52.242.700**	**25.741.200**	**49,27**	**49,27**	**1.882.000**	**3,60**	**1.882.000**	**3,60**	**27.623.200**	**52,87**	**52,87**	**24.619.500**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**52.242.700**	**25.741.200**	**49,27**	**49,27**	**1.882.000**	**3,60**	**1.882.000**	**3,60**	**27.623.200**	**52,87**	**52,87**	**24.619.500**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**52.242.700**	**25.741.200**	**49,27**	**49,27**	**1.882.000**	**3,60**	**1.882.000**	**3,60**	**27.623.200**	**52,87**	**52,87**	**24.619.500**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**7.026.700**	**3.709.200**	**52,79**	**52,79**	**1.882.000**	**26,78**	**1.882.000**	**26,78**	**5.591.200**	**79,57**	**79,57**	**1.435.500**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**7.026.700**	**3.709.200**	**52,79**	**52,79**	**1.882.000**	**26,78**	**1.882.000**	**26,78**	**5.591.200**	**79,57**	**79,57**	**1.435.500**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.827.200		-	-	1.882.000	66,57	1.882.000	66,57	1.882.000	66,57	66,57	945.200	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.199.500	3.709.200	88,32	88,32	-	-	-	-	3.709.200	88,32	88,32	490.300	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**45.216.000**	**22.032.000**	**48,73**	**48,73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.032.000**	**48,73**	**48,73**	**23.184.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**45.216.000**	**22.032.000**	**48,73**	48,73	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.032.000**	**48,73**	**48,73**	**23.184.000**	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	45.216.000	22.032.000	48,73	48,73	-	-	-	-	22.032.000	48,73	48,73	23.184.000	
1.03.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**238.001.685**	**85.260.602**	**35,82**	**35,82**	**22.165.840**	**9,31**	**22.165.840**	**9,31**	**107.426.442**	**45,14**	**45,14**	**130.575.243**	
1.03.01.1.06.05	**Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**44.936.000**	**25.269.600**	**56,23**	**56,23**	**9.800.000**	**21,81**	**9.800.000**	**21,81**	**35.069.600**	**78,04**	**78,04**	**9.866.400**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**44.936.000**	**25.269.600**	**56,23**	**56,23**	**9.800.000**	**21,81**	**9.800.000**	**21,81**	**35.069.600**	**78,04**	**78,04**	**9.866.400**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**44.936.000**	**25.269.600**	**56,23**	**56,23**	**9.800.000**	**21,81**	**9.800.000**	**21,81**	**35.069.600**	**78,04**	**78,04**	**9.866.400**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**44.936.000**	**25.269.600**	**56,23**	**56,23**	**9.800.000**	**21,81**	**9.800.000**	**21,81**	**35.069.600**	**78,04**	**78,04**	**9.866.400**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**39.286.000**	**23.469.600**	**59,74**	**59,74**	**9.800.000**	**24,95**	**9.800.000**	**24,95**	**33.269.600**	**84,69**	**84,69**	**6.016.400**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**39.286.000**	**23.469.600**	**59,74**	**59,74**	**9.800.000**	**24,95**	**9.800.000**	**24,95**	**33.269.600**	**84,69**	**84,69**	**6.016.400**	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39.286.000	23.469.600	59,74	59,74	9.800.000	24,95	9.800.000	24,95	33.269.600	84,69	84,69	6.016.400	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**5.650.000**	**1.800.000**	**31,86**	**31,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.800.000**	**31,86**	**31,86**	**3.850.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**5.650.000**	**1.800.000**	**31,86**	**31,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.800.000**	**31,86**	**31,86**	**3.850.000**	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.650.000	1.800.000	31,86	31,86	-	-	-	-	1.800.000	31,86	31,86	3.850.000	
1.03.01.1.06.07	**Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material**	**78.606.885**	**10.203.000**	**12,98**	**12,98**	**11.853.840**	**15,08**	**11.853.840**	**15,08**	**22.056.840**	**28,06**	**28,06**	**56.550.045**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**78.606.885**	**10.203.000**	**12,98**	**12,98**	**11.853.840**	**15,08**	**11.853.840**	**15,08**	**22.056.840**	**28,06**	**28,06**	**56.550.045**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**78.606.885**	**10.203.000**	**12,98**	**12,98**	**11.853.840**	**15,08**	**11.853.840**	**15,08**	**22.056.840**	**28,06**	**28,06**	**56.550.045**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**78.606.885**	**10.203.000**	**12,98**	**12,98**	**11.853.840**	**15,08**	**11.853.840**	**15,08**	**22.056.840**	**28,06**	**28,06**	**56.550.045**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**78.606.885**	**10.203.000**	**12,98**	**12,98**	**11.853.840**	**15,08**	**11.853.840**	**15,08**	**22.056.840**	**28,06**	**28,06**	**56.550.045**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**78.606.885**	**10.203.000**	**12,98**	**12,98**	**11.853.840**	**15,08**	**11.853.840**	**15,08**	**22.056.840**	**28,06**	**28,06**	**56.550.045**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	58.702.485		-	-	9.431.340	16,07	9.431.340	16,07	9.431.340	16,07	16,07	49.271.145	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.904.400	10.203.000	51,26	51,26	2.422.500	12,17	2.422.500	12,17	12.625.500	63,43	63,43	7.278.900	
1.03.01.1.06.11	**Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**114.458.800**	**49.788.002**	**43,50**	**43,50**	**512.000**	**0,45**	**512.000**	**0,45**	**50.300.002**	**43,95**	**43,95**	**64.158.798**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**114.458.800**	**49.788.002**	**43,50**	**43,50**	**512.000**	**0,45**	**512.000**	**0,45**	**50.300.002**	**43,95**	**43,95**	**64.158.798**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**110.786.800**	**48.206.800**	**43,51**	**43,51**	**512.000**	**0,46**	**512.000**	**0,46**	**48.718.800**	**43,98**	**43,98**	**62.068.000**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**110.786.800**	**48.206.800**	**43,51**	**43,51**	**512.000**	**0,46**	**512.000**	**0,46**	**48.718.800**	**43,98**	**43,98**	**62.068.000**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.701.800**	**856.800**	**31,71**	**31,71**	**512.000**	**18,95**	**512.000**	**18,95**	**1.368.800**	**50,66**	**50,66**	**1.333.000**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.701.800**	**856.800**	**31,71**	**31,71**	**512.000**	**18,95**	**512.000**	**18,95**	**1.368.800**	**50,66**	**50,66**	**1.333.000**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.425.000		-	-	512.000	35,93	512.000	35,93	512.000	35,93	35,93	913.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.276.800	856.800	67,11	67,11	-	-	-	-	856.800	67,11	67,11	420.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini				Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Rp. Fisik	Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			(Rp).	(%)			
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**108.085.000**	**47.350.000**	**43,81**	**43,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.350.000**	**43,81**	**43,81**	**60.735.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**108.085.000**	**47.350.000**	**43,81**	**43,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.350.000**	**43,81**	**43,81**	**60.735.000**	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	78.000.000	32.500.000	41,67	41,67	-	-	-	-	32.500.000	41,67	41,67	45.500.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	30.085.000	14.850.000	49,36	49,36	-	-	-	-	14.850.000	49,36	49,36	15.235.000	
5.2	**BELANJA MODAL**	**3.672.000**	**1.581.202**	**43,06**	**43,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.581.202**	**43,06**	**43,06**	**2.090.798**	
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**3.672.000**	**1.581.202**	**43,06**	**43,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.581.202**	**43,06**	**43,06**	**2.090.798**	
5.2.05.08	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**	**3.672.000**	**1.581.202**	**43,06**	**43,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.581.202**	**43,06**	**43,06**	**2.090.798**	
5.2.05.08.01	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**	**3.672.000**	**1.581.202**	**43,06**	**43,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.581.202**	**43,06**	**43,06**	**2.090.798**	
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	3.672.000	1.581.202	43,06	43,06	-	-	-	-	1.581.202	43,06	43,06	2.090.798	
1.03.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.429.777.230**	**5.336.283.992**	**56,59**	**56,59**	**782.853.545**	**8,30**	**782.853.545**	**8,30**	**6.119.137.537**	**64,89**	**64,89**	**3.310.639.693**	
1.03.01.1.08.01	**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**3.420.000**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**3.420.000**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.420.000**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.420.000**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**3.420.000**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**3.420.000**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.420.000	3.420.000	100,00	100,00	-	-	-	-	3.420.000	100,00	100,00	-	
1.03.01.1.08.02	**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**307.134.410**	**184.863.513**	**60,19**	**60,19**	**20.794.985**	**6,77**	**20.794.985**	**6,77**	**205.658.498**	**66,96**	**66,96**	**101.475.912**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**307.134.410**	**184.863.513**	**60,19**	**60,19**	**20.794.985**	**6,77**	**20.794.985**	**6,77**	**205.658.498**	**66,96**	**66,96**	**101.475.912**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**307.134.410**	**184.863.513**	**60,19**	**60,19**	**20.794.985**	**6,77**	**20.794.985**	**6,77**	**205.658.498**	**66,96**	**66,96**	**101.475.912**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**307.134.410**	**184.863.513**	**60,19**	**60,19**	**20.794.985**	**6,77**	**20.794.985**	**6,77**	**205.658.498**	**66,96**	**66,96**	**101.475.912**	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**307.134.410**	**184.863.513**	**60,19**	**60,19**	**20.794.985**	**6,77**	**20.794.985**	**6,77**	**205.658.498**	**66,96**	**66,96**	**101.475.912**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**307.134.410**	**184.863.513**	**60,19**	**60,19**	**20.794.985**	**6,77**	**20.794.985**	**6,77**	**205.658.498**	**66,96**	**66,96**	**101.475.912**	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	27.132.000	7.054.634	26,00	26,00	1.309.568	4,83	1.309.568	4,83	8.364.202	30,83	30,83	18.767.798	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	280.002.410	177.808.879	63,50	63,50	19.485.417	6,96	19.485.417	6,96	197.294.296	70,46	70,46	82.708.114	
1.03.01.1.08.04	**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**9.119.222.820**	**5.148.000.479**	**56,45**	**56,45**	**762.058.560**	**8,36**	**762.058.560**	**8,36**	**5.910.059.039**	**64,81**	**64,81**	**3.209.163.781**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**9.119.222.820**	**5.148.000.479**	**56,45**	**56,45**	**762.058.560**	**8,36**	**762.058.560**	**8,36**	**5.910.059.039**	**64,81**	**64,81**	**3.209.163.781**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**9.119.222.820**	**5.148.000.479**	**56,45**	**56,45**	**762.058.560**	**8,36**	**762.058.560**	**8,36**	**5.910.059.039**	**64,81**	**64,81**	**3.209.163.781**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**9.119.222.820**	**5.148.000.479**	**56,45**	**56,45**	**762.058.560**	**8,36**	**762.058.560**	**8,36**	**5.910.059.039**	**64,81**	**64,81**	**3.209.163.781**	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**9.119.222.820**	**5.148.000.479**	**56,45**	**56,45**	**762.058.560**	**8,36**	**762.058.560**	**8,36**	**5.910.059.039**	**64,81**	**64,81**	**3.209.163.781**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**8.725.659.300**	**4.956.000.000**	**56,80**	**56,80**	**698.400.000**	**8,00**	**698.400.000**	**8,00**	**5.654.400.000**	**64,80**	**64,80**	**3.071.259.300**	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.668.800.000	4.932.000.000	56,89	56,89	698.400.000	8,06	698.400.000	8,06	5.630.400.000	64,95	64,95	3.038.400.000	
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.835.000		-	-	-	-	-	-		-	-	2.835.000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	54.024.300	24.000.000	44,42	44,42	-	-	-	-	24.000.000	44,42	44,42	30.024.300	
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**393.563.520**	**192.000.479**	**48,79**	**48,79**	**63.658.560**	**16,17**	**63.658.560**	**16,17**	**255.659.039**	**64,96**	**64,96**	**137.904.481**	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	346.752.000	169.152.000	48,78	48,78	56.064.000	16,17	56.064.000	16,17	225.216.000	64,95	64,95	121.536.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.805.120	10.154.875	48,81	48,81	3.375.359	16,22	3.375.359	16,22	13.530.234	65,03	65,03	7.274.886	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	26.006.400	12.693.604	48,81	48,81	4.219.201	16,22	4.219.201	16,22	16.912.805	65,03	65,03	9.093.595	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini				Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Rp. Fisik	Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			(Rp).	(%)			
1.03.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**46.885.537**	**39.870.777**	**85,04**	**85,04**	**3.977.978**	**8,48**	**3.977.978**	**8,48**	**43.848.755**	**93,52**	**93,52**	**3.036.782**	
1.03.01.1.09.02	**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional**	**46.885.537**	**39.870.777**	**85,04**	**85,04**	**3.977.978**	**8,48**	**3.977.978**	**8,48**	**43.848.755**	**93,52**	**93,52**	**3.036.782**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**46.885.537**	**39.870.777**	**85,04**	**85,04**	**3.977.978**	**8,48**	**3.977.978**	**8,48**	**43.848.755**	**93,52**	**93,52**	**3.036.782**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**46.885.537**	**39.870.777**	**85,04**	**85,04**	**3.977.978**	**8,48**	**3.977.978**	**8,48**	**43.848.755**	**93,52**	**93,52**	**3.036.782**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**46.885.537**	**39.870.777**	**85,04**	**85,04**	**3.977.978**	**8,48**	**3.977.978**	**8,48**	**43.848.755**	**93,52**	**93,52**	**3.036.782**	
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**46.885.537**	**39.870.777**	**85,04**	**85,04**	**3.977.978**	**8,48**	**3.977.978**	**8,48**	**43.848.755**	**93,52**	**93,52**	**3.036.782**	
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**46.885.537**	**39.870.777**	**85,04**	**85,04**	**3.977.978**	**8,48**	**3.977.978**	**8,48**	**43.848.755**	**93,52**	**93,52**	**3.036.782**	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	46.885.537	39.870.777	85,04	85,04	3.977.978	8,48	3.977.978	8,48	43.848.755	93,52	93,52	3.036.782	
1.03.01.1.10	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.000.000.000**	**660.137.813**	**33,01**	**33,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**660.137.813**	**33,01**	**33,01**	**1.339.862.187**	
1.03.01.1.10.01	**Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	**2.000.000.000**	**660.137.813**	**33,01**	**33,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**660.137.813**	**33,01**	**33,01**	**1.339.862.187**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**2.000.000.000**	**660.137.813**	**33,01**	**33,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**660.137.813**	**33,01**	**33,01**	**1.339.862.187**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.000.000.000**	**660.137.813**	**33,01**	**33,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**660.137.813**	**33,01**	**33,01**	**1.339.862.187**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**297.726.720**	**140.322.068**	**47,13**	**47,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**140.322.068**	**47,13**	**47,13**	**157.404.652**	
5.1.01.99	**Belanja Pegawai BLUD**	**297.726.720**	**140.322.068**	**47,13**	**47,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**140.322.068**	**47,13**	**47,13**	**157.404.652**	
5.1.01.99.99	**Belanja Pegawai BLUD**	**297.726.720**	**140.322.068**	**47,13**	**47,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**140.322.068**	**47,13**	**47,13**	**157.404.652**	
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	297.726.720	140.322.068	47,13	47,13	-	-	-	-	140.322.068	47,13	47,13	157.404.652	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.702.273.280**	**519.815.745**	30,54	30,54	**-**	**-**	**-**	**-**	**519.815.745**	**30,54**	**30,54**	**1.182.457.535**	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**421.505.280**	**215.697.390**	**51,17**	**51,17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**215.697.390**	**51,17**	**51,17**	**205.807.890**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**403.200.000**	**201.600.000**	**50,00**	**50,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**201.600.000**	**50,00**	**50,00**	**201.600.000**	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	403.200.000	201.600.000	50,00	50,00	-	-	-	-	201.600.000	50,00	50,00	201.600.000	
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**18.305.280**	**14.097.390**	**77,01**	**77,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.097.390**	**77,01**	**77,01**	**4.207.890**	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	16.128.000	13.008.750	80,66	80,66	-	-	-	-	13.008.750	80,66	80,66	3.119.250	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	967.680	483.840	50,00	50,00	-	-	-	-	483.840	50,00	50,00	483.840	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.209.600	604.800	50,00	50,00	-	-	-	-	604.800	50,00	50,00	604.800	
5.1.02.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**1.280.768.000**	**304.118.355**	**23,74**	**23,74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**304.118.355**	**23,74**	**23,74**	**976.649.645**	
5.1.02.99.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**1.280.768.000**	**304.118.355**	**23,74**	**23,74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**304.118.355**	**23,74**	**23,74**	**976.649.645**	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.280.768.000	304.118.355	23,74	23,74	-	-	-	-	304.118.355	23,74	23,74	976.649.645	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**22.358.093.068**	**1.665.777.879**	**7,45**	**32,02**	**2.439.902.878**	**10,91**	**368.375.176**	**1,69**	**4.105.680.757**	**18,36**	**34,54**	**18.252.412.311**	
1.03.02.1.01	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**13.437.632.000**	**588.417.318**	**4,38**	**33,57**	**2.302.618.100**	**17,14**	**231.090.398**	**1,79**	**2.891.035.418**	**21,51**	**36,83**	**10.546.596.582**	
1.03.02.1.01.21	**Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya**	**13.092.032.000**	**475.017.318**	**3,63**	**33,59**	**2.302.618.100**	**17,59**	**231.090.398**	**1,84**	**2.777.635.418**	**21,22**	**36,94**	**10.314.396.582**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**13.092.032.000**	**475.017.318**	**3,63**	**33,59**	**2.302.618.100**	**17,59**	**231.090.398**	**1,77**	**2.777.635.418**	**21,22**	**36,94**	**10.314.396.582**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**7.207.950.500**	**342.016.718**	**4,74**	**33,06**	**299.083.600**	**4,15**	**109.060.398**	**1,51**	**641.100.318**	**8,89**	**34,59**	**6.566.850.182**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**67.900.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.900.000**	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**67.900.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.900.000**	
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**	**67.900.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.900.000**	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	67.900.000		-	-						-	-	67.900.000	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**7.140.050.500**	**342.016.718**	**4,79**	**33,37**	**299.083.600**	**4,19**	**109.060.398**	**1,53**	**641.100.318**	**8,98**	**34,92**	**6.498.950.182**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**5.566.783.139**	**8.690.170**	**0,16**	**36,63**	**179.427.600**	**3,22**	**-**	**-**	**188.117.770**	**3,38**	**36,65**	**5.378.665.369**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**5.566.783.139**	**8.690.170**	**0,16**	**36,63**	**179.427.600**	**3,22**	**-**	**-**	**188.117.770**	**3,38**	**36,65**	**5.378.665.369**	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini				Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Rp. Fisik	Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			(Rp).	(%)			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.895.360	4.621.170	46,70	46,70	-	-	-	-	4.621.170	46,70	46,70	5.274.190	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.698.379	4.069.000	60,75	60,75	-	-	-	-	4.069.000	60,75	60,75	2.629.379	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.550.189.400		-	36,58	179.427.600	3,23	-	-	179.427.600	3,23	36,58	5.370.761.800	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**1.057.800.001**	**312.360.000**	**29,53**	**30,54**	**119.656.000**	**11,31**	**109.060.398**	**10,31**	**432.016.000**	**40,84**	**40,86**	**625.784.001**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**1.057.800.000**	**312.360.000**	**29,53**	**30,54**	**119.656.000**	**11,31**	**109.060.398**	**10,31**	**432.016.000**	**40,84**	**40,86**	**625.784.000**	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	577.800.000	192.600.000	33,33	33,33	-	-	-	-	192.600.000	33,33	33,33	385.200.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	480.000.000	119.760.000	24,95	27,13	119.656.000	24,93	109.060.398	22,75	239.416.000	49,88	49,88	240.584.000	
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**1**	
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1		-	-						-	-	1	
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**	**515.467.360**	**20.966.548**	**4,07**	**4,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.966.548**	**4,07**	**4,07**	**494.500.812**	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**515.467.360**	**20.966.548**	**4,07**	**4,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.966.548**	**4,07**	**4,07**	**494.500.812**	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	515.467.360	20.966.548	4,07	4,07	-	-	-	-	20.966.548	4,07	4,07	494.500.812	
5.2	**BELANJA MODAL**	**5.884.081.500**	**133.000.600**	**2,26**	**34,24**	**2.003.534.500**	**34,05**	**122.030.000**	**2,07**	**2.136.535.100**	**36,31**	**40,11**	**3.747.546.400**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**5.884.081.500**	**133.000.600**	**2,26**	**34,24**	**2.003.534.500**	**34,05**	**122.030.000**	**2,07**	**2.136.535.100**	**36,31**	**40,11**	**3.747.546.400**	
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**	**5.884.081.500**	**133.000.600**	**2,26**	**34,24**	**2.003.534.500**	**34,05**	**122.030.000**	**2,07**	**2.136.535.100**	**36,31**	**40,11**	**3.747.546.400**	
5.2.04.02.04	**Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**	**3.602.406.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.602.406.000**	
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.602.406.000		-	-						-	-	3.602.406.000	
5.2.04.02.05	**Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah**	**2.281.675.500**	**133.000.600**	**5,83**	**88,29**	**2.003.534.500**	**87,81**	**122.030.000**	**5,35**	**2.136.535.100**	**93,64**	**93,64**	**145.140.400**	
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	2.281.675.500	133.000.600	5,83	88,29	2.003.534.500	87,81	122.030.000	5,35	2.136.535.100	93,64	93,64	145.140.400	
1.03.02.1.01.60	**Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi**	**345.600.000**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**232.200.000**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**345.600.000**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**232.200.000**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**345.600.000**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**232.200.000**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**345.600.000**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**232.200.000**	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**345.600.000**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**232.200.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**345.600.000**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**232.200.000**	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	345.600.000	113.400.000	32,81	32,81	-	-	-	-	113.400.000	32,81	32,81	232.200.000	
1.03.02.1.02	**Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**8.920.461.068**	**1.077.360.561**	**12,08**	**29,70**	**137.284.778**	**1,54**	**137.284.778**	**1,54**	**1.214.645.339**	**13,62**	**31,24**	**7.705.815.729**	
1.03.02.1.02.02	**Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan**	**5.587.323.200**	**24.277.840**	**0,43**	**13,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.277.840**	**0,43**	**13,54**	**5.563.045.360**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**5.587.323.200**	**24.277.840**	**0,43**	**13,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.277.840**	**0,43**	**13,54**	**5.563.045.360**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**70.003.200**	**24.277.840**	**34,68**	**34,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.277.840**	**34,68**	**34,68**	**45.725.360**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**70.003.200**	**24.277.840**	**34,68**	**34,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.277.840**	**34,68**	**34,68**	**45.725.360**	
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**	**70.003.200**	**24.277.840**	**34,68**	**34,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.277.840**	**34,68**	**34,68**	**45.725.360**	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**70.003.200**	**24.277.840**	**34,68**	**34,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.277.840**	**34,68**	**34,68**	**45.725.360**	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70.003.200	24.277.840	34,68	34,68	-	-	-	-	24.277.840	34,68	34,68	45.725.360	
5.2	**BELANJA MODAL**	**5.517.320.000**	**-**	**-**	**13,28**	**-**		**-**		**-**	**-**	**13,28**	**5.517.320.000**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**5.517.320.000**	**-**	**-**	**13,28**	**-**		**-**		**-**	**-**	**13,28**	**5.517.320.000**	
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**	**5.517.320.000**	**-**	**-**	**13,28**	**-**		**-**		**-**	**-**	**13,28**	**5.517.320.000**	
5.2.04.02.01	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**	**5.517.320.000**	**-**	**-**	**13,28**	**-**		**-**		**-**	**-**	**13,28**	**5.517.320.000**	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	5.517.320.000		-	13,28	-	-	-	-		-	13,28	5.517.320.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini				Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Rp. Fisik	Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			(Rp).	(%)			
1.03.02.1.02.21	**Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan**	**3.333.137.868**	**1.053.082.721**	**31,59**	**56,78**	**137.284.778**	**4,12**	**137.284.778**	**4,12**	**1.190.367.499**	**35,71**	**60,90**	**2.142.770.369**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**3.333.137.868**	**1.053.082.721**	**31,59**	**56,78**	**137.284.778**	**4,12**	**137.284.778**	**4,12**	**1.190.367.499**	**35,71**	**60,90**	**2.142.770.369**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.423.922.508**	**460.586.720**	**32,35**	**32,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**460.586.720**	**32,35**	**32,35**	**963.335.788**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**28.050.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.050.000**	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**28.050.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.050.000**	
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**	**28.050.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.050.000**	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	28.050.000		-	-	-	-	-	-		-	-	28.050.000	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.395.872.508**	**460.586.720**	**33,00**	**33,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**460.586.720**	**33,00**	**33,00**	**935.285.788**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**13.772.508**	**4.586.720**	**33,30**	**33,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.586.720**	**33,30**	**33,30**	**9.185.788**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**13.772.508**	**4.586.720**	**33,30**	**33,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.586.720**	**33,30**	**33,30**	**9.185.788**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.772.508	4.586.720	33,30	33,30	-	-	-	-	4.586.720	33,30	33,30	9.185.788	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**1.382.100.000**	**456.000.000**	**32,99**	**32,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**456.000.000**	**32,99**	**32,99**	**926.100.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**1.382.100.000**	**456.000.000**	**32,99**	**32,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**456.000.000**	**32,99**	**32,99**	**926.100.000**	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.500.000		-	-	-	-	-	-		-	-	4.500.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.377.600.000	456.000.000	33,10	33,10	-	-	-	-	456.000.000	33,10	33,10	921.600.000	
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.909.215.360**	**592.496.001**	**31,03**	**75,02**	**137.284.778**	**7,19**	**137.284.778**	**7,19**	**729.780.779**	**38,22**	**82,21**	**1.179.434.581**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**1.909.215.360**	**592.496.001**	**31,03**	**75,02**	**137.284.778**	**7,19**	**137.284.778**	**7,19**	**729.780.779**	**38,22**	**82,21**	**1.179.434.581**	
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**	**1.909.215.360**	**592.496.001**	**31,03**	**75,02**	**137.284.778**	**7,19**	**137.284.778**	**7,19**	**729.780.779**	**38,22**	**82,21**	**1.179.434.581**	
5.2.04.02.01	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**	**1.909.215.360**	**592.496.001**	**31,03**	**75,02**	**137.284.778**	**7,19**	**137.284.778**	**7,19**	**729.780.779**	**38,22**	**82,21**	**1.179.434.581**	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.909.215.360	592.496.001	31,03	75,02	137.284.778	7,19	137.284.778	7,19	729.780.779	38,22	82,21	1.179.434.581	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**4.733.632.686**	**915.378.649**	**19,34**	**18,71**	**316.646.685**	**6,69**	**844.938.230**	**18,00**	**1.232.025.334**	**26,03**	**33,47**	**3.501.607.352**	
1.03.03.1.01	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**4.733.632.686**	**915.378.649**	**19,34**	**18,71**	**316.646.685**	**6,69**	**844.938.230**	**18,00**	**1.232.025.334**	**26,03**	**33,47**	**3.501.607.352**	
1.03.03.1.01.01	**Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM**	**4.733.632.686**	**915.378.649**	**19,34**	**18,71**	**316.646.685**	**6,69**	**844.938.230**	**18,00**	**1.232.025.334**	**26,03**	**33,47**	**3.501.607.352**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**4.733.632.686**	**915.378.649**	**19,34**	**18,71**	**316.646.685**	**6,69**	**844.938.230**	**17,85**	**1.232.025.334**	**26,03**	**33,47**	**3.501.607.352**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.949.332.786**	**600.689.085**	**20,37**	**20,40**	**122.146.685**	**4,14**	**103.681.534**	**3,52**	**722.835.770**	**24,51**	**23,92**	**2.226.497.016**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.949.332.786**	**600.689.085**	**20,37**	**20,40**	**122.146.685**	**4,14**	**103.681.534**	**3,52**	**722.835.770**	**24,51**	**23,92**	**2.226.497.016**	
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**	**101.822.800**	**39.600.791**	**38,89**	**38,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.600.791**	**38,89**	**38,89**	**62.222.009**	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**101.822.800**	**39.600.791**	**38,89**	**38,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.600.791**	**38,89**	**38,89**	**62.222.009**	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	101.763.220	39.600.791	38,91	38,91	-	-	-	-	39.600.791	38,91	38,91	62.162.429	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	59.580		-	-						-	-	59.580	
5.1.02.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**2.847.509.986**	**561.088.294**	**19,70**	**19,73**	**122.146.685**	**4,29**	**103.681.534**	**3,64**	**683.234.979**	**23,99**	**23,38**	**2.164.275.007**	
5.1.02.99.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**2.847.509.986**	**561.088.294**	**19,70**	**19,73**	**122.146.685**	**4,29**	**103.681.534**	**3,64**	**683.234.979**	**23,99**	**23,38**	**2.164.275.007**	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.847.509.986	561.088.294	19,70	19,73	122.146.685	4,29	103.681.534	3,65	683.234.979	23,99	23,38	2.164.275.007	
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.784.299.900**	**314.689.564**	**17,64**	**15,86**	**194.500.000**	**10,90**	**741.256.696**	**41,54**	**509.189.564**	**28,54**	**49,56**	**1.275.110.336**	
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**294.743.900**	**60.348.564**	**20,47**	**80,90**	**194.500.000**	**65,99**	**194.500.000**	**65,99**	**254.848.564**	**86,46**	**86,63**	**39.895.336**	
5.2.02.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**294.743.900**	**60.348.564**	**20,47**	**80,90**	**194.500.000**	**65,99**	**194.500.000**	**65,99**	**254.848.564**	**86,46**	**86,63**	**39.895.336**	
5.2.02.99.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**294.743.900**	**60.348.564**	**20,47**	**80,90**	**194.500.000**	**65,99**	**194.500.000**	**65,99**	**254.848.564**	**86,46**	**86,63**	**39.895.336**	
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	294.743.900	60.348.564	20,47	80,75	194.500.000	65,99	194.500.000	65,99	254.848.564	86,46	86,46	39.895.336	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini				Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Rp. Fisik	Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			(Rp).	(%)			
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**39.556.000**	**39.556.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.556.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	
5.2.03.99	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**39.556.000**	**39.556.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.556.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	
5.2.03.99.99	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**39.556.000**	**39.556.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.556.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	39.556.000	39.556.000	100,00	100,00	-	-	-	-	39.556.000	100,00	100,00	-	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**700.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**700.000.000**	
5.2.04.99	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**	**700.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**700.000.000**	
5.2.04.99.99	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**	**700.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**700.000.000**	
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	700.000.000		-	-						-	-	700.000.000	
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**750.000.000**	**214.785.000**	**28,64**	**-**	**-**	**-**	**546.756.696**	**72,90**	**214.785.000**	**28,64**	**80,00**	**535.215.000**	
5.2.05.99	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**750.000.000**	**214.785.000**	**28,64**	**-**	**-**	**-**	**546.756.696**	**72,90**	**214.785.000**	**28,64**	**80,00**	**535.215.000**	
5.2.05.99.99	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**750.000.000**	**214.785.000**	**28,64**	**-**	**-**	**-**	**546.756.696**	**72,90**	**214.785.000**	**28,64**	**80,00**	**535.215.000**	
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	750.000.000	214.785.000	28,64	-	-	-	546.756.696	76,37	214.785.000	28,64	76,37	535.215.000	
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**11.032.024.548**	**551.867.192**	**5,00**	**21,77**	**1.494.810.864**	**13,55**	**345.142.694**	**3,29**	**2.046.678.056**	**18,55**	**22,58**	**8.985.346.492**	
1.03.07.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**11.032.024.548**	**551.867.192**	**5,00**	**21,77**	**1.494.810.864**	**13,55**	**345.142.694**	**3,29**	**2.046.678.056**	**18,55**	**22,58**	**8.985.346.492**	
1.03.07.1.01.01	**Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**11.032.024.548**	**551.867.192**	**5,00**	**21,77**	**1.494.810.864**	**13,55**	**345.142.694**	**3,29**	**2.046.678.056**	**18,55**	**22,58**	**8.985.346.492**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**11.032.024.548**	**551.867.192**	**5,00**	**21,77**	**1.494.810.864**	**13,55**	**345.142.694**	**3,13**	**2.046.678.056**	**18,55**	**22,58**	**8.985.346.492**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.655.280.698**	**551.867.192**	**20,78**	**29,99**	**280.116.464**	**10,55**	**280.116.464**	**10,55**	**831.983.656**	**31,33**	**30,09**	**1.823.297.042**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**94.030.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94.030.000**	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**94.030.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94.030.000**	
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**	**94.030.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94.030.000**	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	94.030.000		-	-						-	-	94.030.000	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.461.250.698**	**551.867.192**	**37,77**	**54,55**	**280.116.464**	**19,17**	**280.116.464**	**19,17**	**831.983.656**	**56,94**	**54,88**	**629.267.042**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**59.695.938**	**38.519.440**	**64,53**	**64,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38.519.440**	**64,53**	**64,53**	**21.176.498**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**59.695.938**	**38.519.440**	**64,53**	**64,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38.519.440**	**64,53**	**64,53**	**21.176.498**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.721.036	13.851.720	66,85	66,85	-	-	-	-	13.851.720	66,85	66,85	6.869.316	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.521.466	12.457.570	99,49	99,49	-	-	-	-	12.457.570	99,49	99,49	63.896	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.689.436	12.210.150	49,45	49,45	-	-	-	-	12.210.150	49,45	49,45	12.479.286	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.764.000		-	-	-	-	-	-		-	-	1.764.000	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**1.116.748.000**	**353.182.925**	**31,63**	**53,59**	**280.116.464**	**25,08**	**280.116.464**	**25,08**	**633.299.389**	**56,71**	**54,01**	**483.448.611**	
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**6.748.000**	**4.124.000**	**61,11**	**61,11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.124.000**	**61,11**	**61,11**	**2.624.000**	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.748.000	4.124.000	61,11	61,11	-	-	-	-	4.124.000	61,11	61,11	2.624.000	
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**1.110.000.000**	**349.058.925**	**31,45**	**53,54**	**280.116.464**	**25,24**	**280.116.464**	**25,24**	**629.175.389**	**56,68**	**53,97**	**480.824.611**	
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.110.000.000	349.058.925	31,45	53,40	280.116.464	25,24	280.116.464	25,24	629.175.389	56,68	53,40	480.824.611	
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**	**284.806.760**	**160.164.827**	**56,24**	**56,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160.164.827**	**56,24**	**56,24**	**124.641.933**	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**284.806.760**	**160.164.827**	**56,24**	**56,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160.164.827**	**56,24**	**56,24**	**124.641.933**	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	284.806.760	160.164.827	56,24	56,24	-	-	-	-	160.164.827	56,24	56,24	124.641.933	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini				Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Rp. Fisik	Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			(Rp).	(%)			
5.1.05	**Belanja Hibah**	**1.100.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.100.000.000**	
5.1.05.05	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**1.100.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.100.000.000**	
5.1.05.05.02	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**1.100.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.100.000.000**	
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaf	1.100.000.000		-	-	-	-	-	-		-	-	1.100.000.000	
5.2	**BELANJA MODAL**	**8.376.743.850**	**-**	**-**	**19,12**	**1.214.694.400**		**65.026.230**	**0,78**	**1.214.694.400**	**14,50**	**20,05**	**7.162.049.450**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**8.376.743.850**	**-**	**-**	**19,12**	**1.214.694.400**		**65.026.230**	**0,78**	**1.214.694.400**	**14,50**	**20,05**	**7.162.049.450**	
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**1.150.000.000**	**-**	**-**	**33,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33,25**	**1.150.000.000**	
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**	**1.150.000.000**	**-**	**-**	**33,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33,25**	**1.150.000.000**	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	1.150.000.000		-	33,25	-	-	-	-		-	33,25	1.150.000.000	
5.2.04.04	**Belanja Modal Jaringan**	**7.226.743.850**	**-**	**-**	**16,97**	**1.214.694.400**		**65.026.230**	**0,90**	**1.214.694.400**	**16,81**	**17,93**	**6.012.049.450**	
5.2.04.04.01	**Belanja Modal Jaringan Air Minum**	**7.226.743.850**	**-**	**-**	**16,97**	**1.214.694.400**		**65.026.230**	**0,90**	**1.214.694.400**	**16,81**	**17,93**	**6.012.049.450**	
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	7.226.743.850		-	16,97	1.214.694.400	16,81	65.026.230	0,96	1.214.694.400	16,81	17,93	6.012.049.450	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**175.052.564.941**	**47.061.055.593**	**26,88**	**50,07**	**37.014.664.500**	**21,14**	**30.701.856.445**	**17,83**	**84.075.720.093**	**48,03**	**68,22**	**90.976.844.848**	
1.03.10.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**175.052.564.941**	**47.061.055.593**	**26,88**	**50,07**	**37.014.664.500**	**21,14**	**30.701.856.445**	**17,83**	**84.075.720.093**	**48,03**	**68,22**	**90.976.844.848**	
1.03.10.1.01.04	**Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan**	**1.250.000.000**	**113.919.300**	**9,11**	**9,34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.919.300**	**9,11**	**9,34**	**1.136.080.700**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**1.250.000.000**	**113.919.300**	**9,11**	**9,34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.919.300**	**9,11**	**9,34**	**1.136.080.700**	
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.250.000.000**	**113.919.300**	**9,11**	**9,34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.919.300**	**9,11**	**9,34**	**1.136.080.700**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**1.250.000.000**	**113.919.300**	**9,11**	**9,34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.919.300**	**9,11**	**9,34**	**1.136.080.700**	
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**1.250.000.000**	**113.919.300**	**9,11**	**9,34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.919.300**	**9,11**	**9,34**	**1.136.080.700**	
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**	**1.250.000.000**	**113.919.300**	**9,11**	**9,34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.919.300**	**9,11**	**9,34**	**1.136.080.700**	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	1.250.000.000	113.919.300	9,11	9,11	-	-	-	-	113.919.300	9,11	9,11	1.136.080.700	
1.03.10.1.01.08	**Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan**	**100.164.924.814**	**34.649.768.200**	**34,59**	**66,42**	**24.366.720.370**	**24,33**	**19.812.499.315**	**20,21**	**59.016.488.570**	**58,92**	**87,07**	**41.148.436.244**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**100.164.924.814**	**34.649.768.200**	**34,59**	**66,42**	**24.366.720.370**	**24,33**	**19.812.499.315**	**19,78**	**59.016.488.570**	**58,92**	**87,07**	**41.148.436.244**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**700.000.000**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	**300.192.900**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**700.000.000**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	**300.192.900**	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**700.000.000**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	**300.192.900**	
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**700.000.000**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	**300.192.900**	
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	700.000.000	399.807.100	57,12	57,12	-	-	-	-	399.807.100	57,12	57,12	300.192.900	
5.2	**BELANJA MODAL**	**99.464.924.814**	**34.249.961.100**	**34,43**	**66,49**	**24.366.720.370**	**24,50**	**19.812.499.315**	**19,92**	**58.616.681.470**	**58,93**	**87,29**	**40.848.243.344**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**99.464.924.814**	**34.249.961.100**	**34,43**	**66,49**	**24.366.720.370**	**24,50**	**19.812.499.315**	**19,92**	**58.616.681.470**	**58,93**	**87,29**	**40.848.243.344**	
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**99.464.924.814**	**34.249.961.100**	**34,43**	**66,49**	**24.366.720.370**	**24,50**	**19.812.499.315**	**19,92**	**58.616.681.470**	**58,93**	**87,29**	**40.848.243.344**	
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**	**99.464.924.814**	**34.249.961.100**	**34,43**	**66,49**	**24.366.720.370**	**24,50**	**19.812.499.315**	**19,92**	**58.616.681.470**	**58,93**	**87,29**	**40.848.243.344**	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	99.464.924.814	34.249.961.100	34,43	66,49	24.366.720.370	24,50	19.812.499.315	19,92	58.616.681.470	58,93	87,29	40.848.243.344	
1.03.10.1.01.09	**Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan**	**67.337.315.050**	**12.297.368.093**	**18,26**	**31,48**	**12.647.944.130**	**18,78**	**10.889.357.130**	**16,35**	**24.945.312.223**	**37,05**	**48,00**	**42.392.002.827**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**67.337.315.050**	**12.297.368.093**	**18,26**	**31,48**	**12.647.944.130**	**18,78**	**10.889.357.130**	**16,17**	**24.945.312.223**	**37,05**	**48,00**	**42.392.002.827**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**150.000.000**	**10.000.000**	**6,67**	**6,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.000.000**	**6,67**	**6,67**	**140.000.000**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**150.000.000**	**10.000.000**	**6,67**	**6,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.000.000**	**6,67**	**6,67**	**140.000.000**	
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**150.000.000**	**10.000.000**	**6,67**	**6,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.000.000**	**6,67**	**6,67**	**140.000.000**	
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**150.000.000**	**10.000.000**	**6,67**	**6,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.000.000**	**6,67**	**6,67**	**140.000.000**	
.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	150.000.000	10.000.000	6,67	6,67	-	-	-	-	10.000.000	6,67	6,67	140.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini				Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Rp. Fisik	Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			(Rp).	(%)			
5.2	**BELANJA MODAL**	**67.187.315.050**	**12.287.368.093**	**18,29**	**31,54**	**12.647.944.130**	**18,82**	**10.889.357.130**	**16,21**	**24.935.312.223**	**37,11**	**48,09**	**42.252.002.827**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**67.187.315.050**	**12.287.368.093**	**18,29**	**31,54**	**12.647.944.130**	**18,82**	**10.889.357.130**	**16,21**	**24.935.312.223**	**37,11**	**48,09**	**42.252.002.827**	
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**67.187.315.050**	**12.287.368.093**	**18,29**	**31,54**	**12.647.944.130**	**18,82**	**10.889.357.130**	**16,21**	**24.935.312.223**	**37,11**	**48,09**	**42.252.002.827**	
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**	**63.649.505.050**	**10.877.188.143**	**17,09**	**30,91**	**12.647.944.130**	**19,87**	**10.114.071.271**	**15,89**	**23.525.132.273**	**36,96**	**47,15**	**40.124.372.777**	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	63.649.505.050	10.877.188.143	17,09	30,57	12.647.944.130	19,87	10.114.071.271	15,89	23.525.132.273	36,96	46,64	40.124.372.777	
5.2.04.01.02	**Belanja Modal Jembatan**	**3.537.810.000**	**1.410.179.950**	**39,86**	**42,94**	**-**	**-**	**775.285.859**	**21,91**	**1.410.179.950**	**39,86**	**65,13**	**2.127.630.050**	
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	3.537.810.000	1.410.179.950	39,86	42,94	-	-	775.285.859	22,19	1.410.179.950	39,86	65,13	2.127.630.050	
1.03.10.1.01.11	**Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan**	**6.300.325.077**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**6.300.325.077**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**6.300.325.077**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.300.325.077**	
5.2	**BELANJA MODAL**	**6.300.325.077**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.300.325.077**	
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**1.500.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.500.000.000**	
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**	**1.500.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.500.000.000**	
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**	**1.500.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.500.000.000**	
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.500.000.000		-	-						-	-	1.500.000.000	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**4.800.325.077**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.800.325.077**	
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**4.800.325.077**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.800.325.077**	
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**	**4.800.325.077**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.800.325.077**	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	4.800.325.077		-	-						-	-	4.800.325.077	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.549.999.800**	**150.469.888**	**9,71**	**9,71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.469.888**	**9,71**	**9,71**	**1.399.529.912**	
1.03.12.1.01	**Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**1.549.999.800**	**150.469.888**	**9,71**	**9,71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.469.888**	**9,71**	**9,71**	**1.399.529.912**	
1.03.12.1.01.01	**Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi**	**1.549.999.800**	**150.469.888**	**9,71**	**9,71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.469.888**	**9,71**	**9,71**	**1.399.529.912**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**1.549.999.800**	**150.469.888**	**9,71**	**9,71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.469.888**	**9,71**	**9,71**	**1.399.529.912**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.549.999.800**	**150.469.888**	**9,71**	**9,71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.469.888**	**9,71**	**9,71**	**1.399.529.912**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**11.950.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.950.000**	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**11.950.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.950.000**	
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**	**11.950.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.950.000**	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	11.950.000		-	-						-	-	11.950.000	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.538.049.800**	**150.469.888**	**9,78**	**9,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.469.888**	**9,78**	**9,78**	**1.387.579.912**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**94.583.800**	**17.578.820**	**18,59**	**18,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.578.820**	**18,59**	**18,59**	**77.004.980**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**94.583.800**	**17.578.820**	**18,59**	**18,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.578.820**	**18,59**	**18,59**	**77.004.980**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.628.900	3.165.720	23,23	23,23	-	-	-	-	3.165.720	23,23	23,23	10.463.180	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.507.900		-	-	-	-	-	-		-	-	9.507.900	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.250.000	550.000	44,00	44,00	-	-	-	-	550.000	44,00	44,00	700.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	627.000	600.000	95,69	95,69	-	-	-	-	600.000	95,69	95,69	27.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.570.000	13.263.100	19,06	19,06	-	-	-	-	13.263.100	19,06	19,06	56.306.900	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**574.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**574.000.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**570.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**570.000.000**	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	184.500.000		-	-						-	-	184.500.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000		-	-						-	-	6.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini				Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik	Keuangan		Rp. Fisik	Fisik	Keuangan		Fisik		
			(Rp.)	(%)	(%)	(Rp.)	(%)		(%)	(Rp).	(%)	(%)		
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	379.500.000		-	-						-	-	379.500.000	
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**4.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000.000**	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000		-	-						-	-	4.000.000	
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**	**869.466.000**	**132.891.068**	**15,28**	**15,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**132.891.068**	**15,28**	**15,28**	**736.574.932**	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**869.466.000**	**132.891.068**	**15,28**	**15,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**132.891.068**	**15,28**	**15,28**	**736.574.932**	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	767.466.000	132.891.068	17,32	17,32	-	-	-	-	132.891.068	17,32	17,32	634.574.932	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	102.000.000		-	-	-	-	-	-		-	-	102.000.000	
1.04.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.249.938.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.249.938.911**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**1.249.938.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.249.938.911**	
1.04.02.1.03	**Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**1.249.938.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.249.938.911**	
1.04.02.1.03.02	**Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**99.938.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99.938.911**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**99.938.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99.938.911**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**99.938.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99.938.911**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**3.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000.000**	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**3.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000.000**	
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**	**3.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000.000**	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.000.000		-	-						-	-	3.000.000	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**96.938.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96.938.911**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**8.182.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.182.911**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**8.182.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.182.911**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.378.952		-	-						-	-	2.378.952	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.167.275		-	-						-	-	2.167.275	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.636.684		-	-						-	-	3.636.684	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**70.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70.000.000**	
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**70.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70.000.000**	
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	70.000.000		-	-						-	-	70.000.000	
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**18.756.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.756.000**	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**18.756.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.756.000**	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.756.000		-	-						-	-	18.756.000	
1.04.02.1.03.05	**Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**1.150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.150.000.000**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**1.150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.150.000.000**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.150.000.000**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**52.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.000.000**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**44.800.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.800.000**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**44.800.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.800.000**	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.700.000		-	-						-	-	2.700.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.884.372		-	-						-	-	5.884.372	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.943.388		-	-						-	-	1.943.388	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.287.240		-	-						-	-	10.287.240	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.985.000		-	-						-	-	23.985.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini				Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Rp. Fisik	Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			(Rp).	(%)			
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**7.200.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.200.000**	
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**7.200.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.200.000**	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.200.000		-	-						-	-	7.200.000	
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	**1.098.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.098.000.000**	
5.1.06.02	**Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga**	**1.098.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.098.000.000**	
5.1.06.02.01	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga**	**1.098.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.098.000.000**	
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.098.000.000		-	-						-	-	1.098.000.000	
	TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN	**255.685.666.298**	**69.803.136.428**	**27,30**	**46,01**	**44.872.513.064**	**17,55**	**35.866.800.683**	**14,25**	**114.675.649.492**	**44,85**	**60,45**	**141.010.016.806**	

Kupang, 8 September 2023

KEPALA DINAS,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005

PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA
APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kondisi sd. 31 Agustus 2023

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak								Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN PEMERINTAHAN	**202.631.118.727**			**182.722.929.162**				**3.998.958.488**	**47.437.687.823**	**23,41**	**63,40**	
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**202.631.118.727**			**182.722.929.162**				**3.998.958.488**	**47.437.687.823**	**23,41**	**63,40**	
(1.03.)	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**202.561.118.727**			**182.722.929.162**				**3.998.958.488**	**47.437.687.823**	**23,42**	**63,42**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**100.000.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
1.03.01.1.10	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100.000.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
1.03.01.1.10.01	**Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	**100.000.000**											
	Belanja Operasi	**100.000.000**											
	# Belanja Barang dan Jasa	**100.000.000**											
	*** Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**100.000.000**											
	+ Belanja Barang dan Jasa BLUD	**100.000.000**											
	- Belanja Barang dan Jasa BLUD	**100.000.000**											
	1. Belanja Bahan Kimia (Kaporit) Dana BLUD	45.000.000	750,00 Kg										
	2. Belanja Bahan Kimia (Tawas) Dana BLUD	55.000.000	5.000,00 Kg										
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**18.391.419.900**			**11.524.016.900**				**562.573.000**	**419.186.200**	**2,28**	**33,11**	
1.03.02.1.01	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**11.514.099.900**			**10.192.292.900**				**561.807.000**	**239.416.000**	**2,08**	**37,90**	
1.03.02.1.01.21	**Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya**	**11.514.099.900**			**10.192.292.900**				**561.807.000**	**239.416.000**	**2,08**	**37,90**	
	Belanja Operasi	**6.030.189.400**			**5.265.788.400**				**4.401.000**	**239.416.000**	**3,97**	**37,66**	
	# Belanja Barang dan Jasa	**6.030.189.400**			**5.265.788.400**				**4.401.000**	**239.416.000**	**3,97**	**37,66**	
	*** Belanja Barang**	**5.550.189.400**			**5.026.372.400**				**3.817.000**	**-**	**-**	**36,60**	
	+ Belanja Barang Pakai Habis	**5.550.189.400**			**5.026.372.400**				**3.817.000**	**-**	**-**	**36,60**	
	- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk dijual /Diserahkan	**5.550.189.400**			**5.026.372.400**				**3.817.000**	**-**	**-**	**36,60**	
	A. 9 PAKET SUMUR BOR TA. 2022	2.030.189.400			2.030.189.400							100,00	
	B. Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya :	**3.200.000.000**			**2.996.183.000**				**3.817.000**	**-**	**-**	**-**	
	1. Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Belu	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Belu	199.861.000	CV. Blessing Water	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/43/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	139.000				
	2. Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Flores Timur	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Flores Timur	199.938.000	CV. Triy Lestari	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/54/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	62.000				
	3. Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Manggarai Barat	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Manggarai Barat	199.750.000	CV. Rana Loba	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/47/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	250.000				
	4. Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Nagekeo	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Nagekeo	199.950.000	CV. Ceria	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/53/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	50.000				
	5. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Alor	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Alor	199.583.000	CV. Paradise	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/46/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	417.000				
	6. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Kupang	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Kupang	199.912.000	CV. Blessing Water	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/40/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	88.000				

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan		Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak								Ket.
						Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	7. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Timur	200.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Manggarai Timur	199.694.000	CV. Karya Prima Sejahtera	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/48/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	306.000				
	8. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Ngada	200.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Ngada	199.980.000	CV. Ceria	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/51/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	20.000				
	9. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Sumba Barat Daya	200.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Sumba Barat Daya	199.306.000	CV. Sumber Wahyu Alam	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/44/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	694.000				
	10. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Alor	200.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Alor									
	11. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Kupang	200.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Kupang	199.991.000	CV. Beta Pratama Drilling	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/41/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	9.000				
	12. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Manggarai Timur	200.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Manggarai Timur	199.861.000	CV. Rana Loba	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/49/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	139.000				
	13. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Ngada	200.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Ngada	199.936.000	CV. Ceria	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/52/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	64.000				
	14. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Sumba Barat Daya	200.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Sumba Barat Daya	199.092.000	CV. Haumeni Mollo	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/45/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	908.000				
	15. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Kupang	200.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Kupang	199.746.000	CV. Blessing Water	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/42/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	254.000				
	16. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Manggarai Timur	200.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Manggarai Timur	199.583.000	CV. Rana Loba	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/50/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	417.000				
	C. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor	**320.000.000**												
	1. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. Belu	20.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Belu									
	2. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. Flores Timur	20.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Flores Timur									
	3. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. Manggarai Barat	20.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Manggarai Barat									
	4. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. Nagekeo	20.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Nagekeo									
	5. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A di Kab. Alor	20.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Alor									
	6. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A. di Kab. Kupang	20.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Kupang									
	7. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A. di Kab. Manggarai Timur	20.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Manggarai Timur									
	8. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A. di Kab. Ngada	20.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Ngada									
	9. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A. di Kab. Sumba Barat Daya	20.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Sumba Barat Daya									
	10. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Alor	20.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Alor									
	11. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Kupang	20.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Kupang									
	12. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Manggarai Timur	20.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Manggarai Timur									
	13. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Ngada	20.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Ngada									

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan		Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak								Ket.
						Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	14. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Sumba Barat Daya	20.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Sumba Barat Daya									
	15. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi C. di Kab. Kupang	20.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Kupang									
	16. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi C. di Kab. Manggarai Timur	20.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Manggarai Timur									
	* **Belanja Jasa**	**480.000.000**				**239.416.000**				**584.000**	**239.416.000**	**49,88**	**49,94**	
	+ **Belanja Jasa Kantor**	**480.000.000**				**239.416.000**				**584.000**	**239.416.000**	**49,88**	**49,94**	
	- **Belanja Jasa Tenaga Ahli**	**480.000.000**				**239.416.000**				**584.000**	**239.416.000**	**49,88**	**49,94**	
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	**240.000.000**				**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
	1. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Belu	15.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Belu									
	2. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Flores Timur	15.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Flores Timur									
	3. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Barat	15.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Manggarai Barat									
	4. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Nagekeo	15.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Nagekeo									
	5. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Alor	15.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Alor									
	6. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Kupang	15.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Kupang									
	7. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Timur	15.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Manggarai Timur									
	8. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Ngada	15.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Ngada									
	9. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Sumba Barat Daya	15.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Sumba Barat Daya									
	10. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Alor	15.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Alor									
	11. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Kupang	15.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Kupang									
	12. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Manggarai Timur	15.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Manggarai Timur									
	13. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Ngada	15.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Ngada									
	14. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Sumba Barat Daya	15.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Sumba Barat Daya									
	15. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Kupang	15.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Kupang									
	16. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Manggarai Timur	15.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Manggarai Timur									
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	**240.000.000**				**239.416.000**				**584.000**	**239.416.000**	**99,76**	**100,00**	
	1. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Belu	15.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Belu	14.954.000	PT. Sasen Jaya Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/16/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023	46.000	14.954.000	100,00	100,00	
	2. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Flores Timur	15.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Flores Timur	14.978.000	CV. Ariles Design	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/28/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023	22.000	14.978.000	100,00	100,00	
	3. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Barat	15.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Manggarai Barat	14.983.000	CV. Karya Sampoerna Perkasa	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/33/V/2023 Tgl. 16 Mei 2023	30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023	17.000	14.983.000	100,00	100,00	
	4. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Nagekeo	15.000.000	1 Paket	Per Titik	Kab. Nagekeo	14.964.000	CV. Ariles Design	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/27/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023	36.000	14.964.000	100,00	100,00	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak								Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	5. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Alor	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Alor	14.935.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/31/V/2023 Tgl. 16 Mei 2023	30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023	65.000	14.935.000	100,00	100,00	
	6. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Kupang	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Kupang	14.989.000	PT. Sasen Jaya Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/13/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023	11.000	14.989.000	100,00	100,00	
	7. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Timur	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Manggarai Timur	14.980.000	CV. Karya Sampoerna Perkasa	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/34/V/2023 Tgl. 16 Mei 2023	30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023	20.000	14.980.000	100,00	100,00	
	8. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Ngada	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Ngada	14.955.000	CV. Ariles Design	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/25/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023	45.000	14.955.000	100,00	100,00	
	9. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Sumba Barat Daya	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Sumba Barat Daya	14.950.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/29/V/2023 Tgl. 16 Mei 2023	30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023	50.000	14.950.000	100,00	100,00	
	10. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Alor	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Alor	14.925.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/32/V/2023 Tgl. 16 Mei 2023	30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023	75.000	14.925.000	100,00	100,00	
	11. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Kupang	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Kupang	14.982.000	PT. Sasen Jaya Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/14/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023	18.000	14.982.000	100,00	100,00	
	12. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Manggarai Timur	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Manggarai Timur	14.983.000	CV. Karya Sampoerna Perkasa	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/35/V/2023 Tgl. 16 Mei 2023	30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023	17.000	14.983.000	100,00	100,00	
	13. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Ngada	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Ngada	14.962.000	CV. Ariles Design	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/26/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023	38.000	14.962.000	100,00	100,00	
	14. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana PendukungnyaLokasi B di Kab. Sumba Barat Daya	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Sumba Barat Daya	14.940.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/30/V/2023 Tgl. 16 Mei 2023	30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023	60.000	14.940.000	100,00	100,00	
	15. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Kupang	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Kupang	14.976.000	PT. Sasen Jaya Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/15/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023	24.000	14.976.000	100,00	100,00	
	16. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Manggarai Timur	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Manggarai Timur	14.960.000	CV. Karya Sampoerna Perkasa	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/36/V/2023 Tgl. 16 Mei 202	30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023	40.000	14.960.000	100,00	100,00	
	Belanja Modal	**5.483.910.500**			**4.926.504.500**				**557.406.000**	**-**		**38,19**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**5.483.910.500**			**4.926.504.500**				**557.406.000**	**-**		**38,19**	
	*** Belanja Modal Bangunan Air**	**5.483.910.500**			**4.926.504.500**				**557.406.000**	**-**		**38,19**	
	+ Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alar	**3.602.406.000**			**3.045.000.000**				**557.406.000**	**-**			
	- Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana A	**3.602.406.000**			**3.045.000.000**				**557.406.000**	**-**			
	1. Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Meusin Boking di Kab. TTS	3.602.406.000	1,00 Paket	Kab. TTS	3.045.000.000	CV. Wahyu Utama Karya	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/37/VI/2023 Tgl. 26 Juni 202	150 HK 03-07-2023 s/d 29-11-2023	557.406.000				
	+ Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	**1.881.504.500**			**1.881.504.500**				**-**	**-**		**100,00**	
	- Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	**1.881.504.500**			**1.881.504.500**				**-**	**-**		**100,00**	
	1. Pembangunan Embung Kecil 3 Buah di Kab. TTS (PEN)	1.881.504.500	1,00 Paket	Kab. TTS	1.881.504.500							100,00	
1.03.02.1.02	**Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**6.877.320.000**			**1.331.724.000**				**766.000**	**179.770.200**	**2,61**	**25,47**	
1.03.02.1.02.02	**Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan**	**5.517.320.000**			**732.490.000**				**-**	**-**	**-**	**13,28**	
	Belanja Modal	**5.517.320.000**			**732.490.000**				**-**	**-**		**13,28**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**5.517.320.000**			**732.490.000**				**-**	**-**		**13,28**	
	*** Belanja Modal Bangunan Air**	**5.517.320.000**			**732.490.000**				**-**	**-**		**13,28**	
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	**5.517.320.000**			**732.490.000**				**-**	**-**		**13,28**	
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	**5.517.320.000**			**732.490.000**				**-**	**-**		**13,28**	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak								Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	Belanja Modal DAK	**5.517.320.000**			**732.490.000**				**-**	**-**		**13,28**	
	1. ******* Belanja Modal DAK	4.784.830.000	1,00 Paket										
	2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.635 Ha) di Kab. Sumba Barat (DAK)	732.490.000	1,00 Paket		732.490.000							100,00	
1.03.02.1.02.21	**Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan**	**1.360.000.000**			**599.234.000**				**766.000**	**179.770.200**	**13,22**	**74,96**	
	Belanja Modal	**1.360.000.000**			**599.234.000**				**766.000**	**179.770.200**	**13,22**	**74,96**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**1.360.000.000**			**599.234.000**				**766.000**	**179.770.200**	**13,22**	**74,96**	
	*** Belanja Modal Bangunan Air**	**1.360.000.000**			**599.234.000**				**766.000**	**179.770.200**	**13,22**	**74,96**	
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	**1.360.000.000**			**599.234.000**				**766.000**	**179.770.200**	**13,22**	**74,96**	
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	**1.360.000.000**			**599.234.000**				**766.000**	**179.770.200**	**13,22**	**74,96**	
	1. Pemeliharaan Berkala DI Cancar di Kabupaten Manggarai	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai	199.852.000	CV. Tifanny Karya	PUPR.O.SDA.I.05.01/600.2.10.2/03/SPK/III/2023 Tgl. 30 Maret 2023	150 HK 30-03-2023 s/d 28-07-2023	148.000	59.955.600	30,00	100,00	
	2. Pemeliharaan Berkala DI Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Barat	199.830.000	CV. Agoeng Karya	PUPR.O.SDA.I.05.01/600.2.10.2/01/SPK/III/2023 Tgl. 30 Maret 2023	150 HK 30-03-2023 s/d 28-07-2023	170.000	59.949.000	30,00	100,00	
	3. Pemeliharaan Berkala DI Weliman di Kabupaten Malaka	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Malaka	199.552.000	CV. Harmonity	PUPR.O.SDA.I.05.01/600.2.10.2/02/SPK/III/2023 Tgl. 30 Maret 2023	150 HK 30-03-2023 s/d 28-07-2023	448.000	59.865.600	30,00	100,00	
	4. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kabupaten Belu	80.000.000	2,00 Lokasi									99,91	
	5. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kabupaten Kupang	40.000.000	1,00 Lokasi										
	6. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kabupaten Malaka	40.000.000	1,00 Lokasi									99,96	
	7. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kabupaten Manggarai	80.000.000	2,00 Lokasi										
	8. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kabupaten Manggarai Barat	40.000.000	1,00 Lokasi										
	9. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Flores Timur	40.000.000	1,00 Lokasi										
	10. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Manggarai Timur	40.000.000	1,00 Lokasi									99,94	
	11. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Nagekeo	40.000.000	1,00 Lokasi										
	12. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Ngada	80.000.000	2,00 Lokasi										
	13. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Sumba Barat	40.000.000	1,00 Lokasi									100,00	
	14. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Sumba Barat Daya	40.000.000	1,00 Lokasi										
	15. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Sumba Timur	80.000.000	2,00 Lokasi									99,86	
	16. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan	40.000.000	1,00 Lokasi									50,00	
	17. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Timor Tengah Utara	80.000.000	2,00 Lokasi									99,88	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**2.534.210.700**			**1.655.557.392**				**38.847.308**	**687.848.828**	**27,14**	**59,81**	
1.03.03.1.01	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupat**	**2.534.210.700**			**1.655.557.392**				**38.847.308**	**687.848.828**	**27,14**	**59,81**	
1.03.03.1.01.01	**Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM**	**2.534.210.700**			**1.655.557.392**				**38.847.308**	**687.848.828**	**27,14**	**59,81**	
	Belanja Operasi	**788.990.800**			**684.758.828**				**4.231.972**	**473.063.828**	**59,96**	**84,71**	
	# Belanja Barang dan Jasa	**788.990.800**			**684.758.828**				**4.231.972**	**473.063.828**	**59,96**	**84,71**	
	*** Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**788.990.800**			**684.758.828**				**4.231.972**	**473.063.828**	**59,96**	**84,71**	
	+ Belanja Barang dan Jasa BLUD	**788.990.800**			**684.758.828**				**4.231.972**	**473.063.828**	**59,96**	**84,71**	
	- Belanja Barang dan Jasa BLUD	**788.990.800**			**684.758.828**				**4.231.972**	**473.063.828**	**59,96**	**84,71**	
	1. Belanja Bahan Kimia (Kaporit)	199.999.800	3.333,33 Kg		199.700.000	CV. Beranda	PUPR.SKT.05.01/602/40/III/2023 Tgl. 15 Maret 2023		299.800	199.700.000	100,00	100,00	
	2. Belanja Bahan Kimia (Tawas)	199.991.000	18.181,00 Kg		199.770.828	CV. Lestari Kontraktor	PUPR.BLUD.SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/03/III/2023 Tgl. 29 Maret 2023		220.172	199.770.828	100,00	100,00	
	3. Belanja Jasa Pembuatan dan Instalasi Aplikasi Pelaporan BLUD SPAM	100.000.000	1,00 Paket										
	4. Belanja Pengadaan Pasir Silika	249.000.000	1,00 Paket		245.310.000	CV. Palma Intermedia	PUPR.BLUD SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/19/VI/2023 Tgl. 7 Juni 2023	90 HK	3.690.000	73.593.000	30,00	100,00	
	5. Belanja Perawatan dan Kebersihan Taman Kantor	40.000.000	1,00 Paket		39.978.000	CV. Pratama Sukses Sejahtera	PUPR.BLUD SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/11/III/2023 Tgl. 1 Maret 2023		22.000			50,00	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak								Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	Belanja Modal	**1.745.219.900**			**970.798.564**				**34.615.336**	**214.785.000**	**12,31**	**48,38**	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**255.663.900**			**254.848.564**				**565.336**	**-**	**-**	**99,90**	
	*** Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**255.663.900**			**254.848.564**				**565.336**	**-**	**-**	**99,90**	
	+ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	**255.663.900**			**254.848.564**				**565.336**	**-**	**-**	**99,90**	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	**255.663.900**			**254.848.564**				**565.336**	**-**	**-**	**99,90**	
	1. Belanja Pengadaan Alat Laboratorium Hanna Colormeter, Belanja Pengadaan Alat Laboratorium pH Meter AS218 Calibration Cirtifivate Tester AS218, Belanja Pengadaan Alat Laboratorium Spectrophotometer DR1900	194.805.000	1,00 Paket		194.500.000	CV. Beranda	PUPR.BLUD SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/09/V/2023 Tgl. 10 Mei 2023	45 HK 10-05-2023 s/d 26-06-2023	305.000			100,00	
	2. Belanja Pengadaan Meubelair	17.100.000	1,00 Paket		16.850.000		Kuitansi					100,00	
	3. Belanja Pengadaan Personal Komputer	25.650.000	2,00 Unit		25.585.500	CV. Boby	PUPR.BLUD SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/13/V/2023 Tgl. 15 Mei 2023	15 HK 15-05-2023 s/d 25-05-2023	64.500			100,00	
	4. Belanja Pengadaan Printer	10.516.500	2,00 Unit		10.347.298	CV. Boby	Kuitansi		169.202			100,00	
	5. Belanja Pengadaan Proyektor BLUD	7.592.400	1,00 Paket		7.565.766	CV. Boby	Kuitansi		26.634			100,00	
	# Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**39.556.000**											
	*** Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**39.556.000**											
	+ Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	**39.556.000**											
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	**39.556.000**											
	1. Belanja Pengadaan Partisi/Sekat Ruangan BLUD SPAM	39.556.000	1,00 Paket										
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**700.000.000**											
	*** Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**	**700.000.000**											
	+ Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	**700.000.000**											
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	**700.000.000**											
	1. Belanja Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi di Jalan Polisi Militer	700.000.000	1,00 Paket										
	# Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**750.000.000**			**715.950.000**				**34.050.000**	**214.785.000**	**28,64**	**80,00**	
	*** Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**750.000.000**			**715.950.000**				**34.050.000**	**214.785.000**	**28,64**	**80,00**	
	+ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	**750.000.000**			**715.950.000**				**34.050.000**	**214.785.000**	**28,64**	**80,00**	
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	**750.000.000**			**715.950.000**				**34.050.000**	**214.785.000**	**28,64**	**80,00**	
	1. Belanja Pengadaan dan Pemasangan TUBE SETTLER BLUD SPAM	750.000.000	1,00 Paket		715.950.000	CV. Palma Intermedia	PUPR.BLUD.SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/21/VI/2023 Tgl. 07 Juni 2023	120 HK	34.050.000	214.785.000	30,00	80,00	
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**10.586.743.850**			**8.758.298.420**				**528.445.430**	**149.258.925**	**1,41**	**21,56**	
1.03.07.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provins**	**10.586.743.850**			**8.758.298.420**				**528.445.430**	**149.258.925**	**1,41**	**21,56**	
1.03.07.1.01.01	**Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**10.586.743.850**			**8.758.298.420**				**528.445.430**	**149.258.925**	**1,41**	**21,56**	
	Belanja Operasi	**2.210.000.000**			**1.098.446.870**				**11.553.130**	**149.258.925**	**6,75**	**26,96**	
	# Belanja Barang dan Jasa	**1.110.000.000**			**1.098.446.870**				**11.553.130**	**149.258.925**	**13,45**	**53,97**	
	*** Belanja Jasa**	**1.110.000.000**			**1.098.446.870**				**11.553.130**	**149.258.925**	**13,45**	**53,97**	
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	**1.110.000.000**			**1.098.446.870**				**11.553.130**	**149.258.925**	**13,45**	**53,97**	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	**1.110.000.000**			**1.098.446.870**				**11.553.130**	**149.258.925**	**13,45**	**53,97**	
	1. Belanja Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (BID. PKP)												
	- Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman di Kabupaten Kupang	100.000.000		Kab. Kupang	99.977.700	CV. Mentari Teknik	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/09/SPK/III/2023 Tgl. 31 Maret 2023	60 HK 31-03-2023 s/d 29-05-2023	22.300			100,00	
	- Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman di Kabupaten Sabu Raijua	100.000.000		Kab. Sabu Raijua	99.966.600	PT. Dwipa Mitra Konsultan	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/10/SPK/III/2023 Tgl. 31 Maret 2023	60 HK 31-03-2023 s/d 29-05-2023	33.400			100,00	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak							Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	2. Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (BID. PKP)												
	- Kab. Manggarai Timur	100.000.000		Kab. Manggarai Timur	99.900.000	CV. Banera Cipta Konsultant	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/06/SPK/III/2023 Tgl. 20 Maret 2023	60 HK 20-03-2023 s/d 18-05-2023	100.000			100,00	
	- Kab. Rote Ndao	200.000.000		Kab. Rote Ndao	199.356.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.Bid.PP.SPDED Rote Ndao.05.01/600.2.10.2/16/SPK/V/2023 Tgl. 29 Mei 2023	60 HK 29-05-2023 s/d 27-07-2023	644.000	59.806.800	30,00		
	- Kab. Sabu Raijua	100.000.000		Kab. Sabu Raijua	99.900.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/04/SPK/III/2023 Tgl. 20 Maret 2023	60 HK 20-03-2023 s/d 18-05-2023	100.000			100,00	
	3. Penyusunan DED Jaringan Perpipaan SPAM Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah	160.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Barat dan Sumba Tengah	151.250.820	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/26/VII/2023	60 HK	8.749.180				
	4 Penyusunan DED Pengadaan Alat penyulingan air laut menjadi air tawar	50.000.000	1,00 Paket	Kab. TTS	49.922.000	CV. Ariles Design	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/03/III/2023 Tgl. 16 Maret 2023	30 HK 16-03-2023 s/d 14-04-2023	78.000			100,00	
	5. Penyusunan Rencana Teknis Penanganan Sanitasi Tidak Layak di Daratan Sumba (Kab. Sumba Barat dan Kab. Sumba Barat Daya)	150.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Barat dan Kab. Sumba Barat Daya	148.573.500	PT. Dwipa Mitra Konsultan	PUPR.Bid.PP.Sanitasi Sumba.05.01/600.2.10.2/17/SPK/V/2023 Tgl. 29 Mei 2023	60 HK 29-05-2023 s/d 27-07-2023	1.426.500	44.572.050	30,00	48,00	
	6. Penyusunan Rencana Teknis Penanganan Sanitasi Tidak Layak di Daratan Timor (Kab. TTS dan Kab. TTU)	150.000.000	1,00 Paket	Kab. TTS dan Kab. TTU	149.600.250	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.Bid.PP.Sanitasi Timor.05.01/600.2.10.2/18/SPK/V/2023 Tgl. 29 Mei 2023	60 HK 29-05-2023 s/d 27-07-2023	399.750	44.880.075	30,00	48,00	
	# Belanja Hibah	**1.100.000.000**											
	*** Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**1.100.000.000**											
	+ Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**1.100.000.000**											
	- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**1.100.000.000**											
	1. Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut	1.100.000.000	1,00 Paket										
	Belanja Modal	**8.376.743.850**			**7.659.851.550**				**516.892.300**	**-**	**-**	**20,05**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**8.376.743.850**			**7.659.851.550**				**516.892.300**	**-**	**-**	**20,05**	
	*** Belanja Modal Jaringan**	**8.376.743.850**			**7.659.851.550**				**516.892.300**	**-**	**-**	**20,05**	
	+ Belanja Modal Jalan	**1.150.000.000**			**1.086.829.700**				**63.170.300**	**-**	**-**	**33,25**	
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	**1.150.000.000**			**1.086.829.700**				**63.170.300**	**-**	**-**	**33,25**	
	Belanja Modal Jalan Provinsi	**1.150.000.000**			**1.086.829.700**				**63.170.300**	**-**	**-**	**33,25**	
	1. Pengawasan Jalan Produksi Menuju Rumah Produksi Bersama Instalasi Sumlili Kab. Kupang	65.000.000	1,00 Paket		64.959.000	CV. Cahaya Kurnia Engineering	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/24/VI/2023	45 HK	41.000			30,00	
	2. Penyusunan DED Pembangunan Jalan Produksi Menuju Produksi Bersama Instalasi Sumlili Kab. Kupang	85.000.000	1,00 Paket		50.532.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.CK.05.01/600.2.16.2/SPK/15/V/2023	15 HK	34.468.000			100,00	
	3. Pembangunan Jalan Produksi Menuju Rumah Produksi Bersama Instalasi Sumlili Kab. Kupang	1.000.000.000	1,00 Paket		971.338.700	CV. Bagus	PUPR.CK.05,01/600,2,10,2/SPK/23/VI/2023 Tgl. 21 juni 2023	45 HK	28.661.300			30,00	
	+ Belanja Modal Jaringan Air Minum	**7.226.743.850**			**6.573.021.850**				**453.722.000**	**-**	**-**	**17,93**	
	- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	**7.226.743.850**			**6.573.021.850**				**453.722.000**	**-**	**-**	**17,93**	
	1. Jasa konsultansi pengawasan	200.000.000	1,00 Paket	Kota Kupang									
	2. Penyusunan DED perluasan jaringan perpipaan SPAM menuju RSU Yohanes Kota Kupang	260.000.000	1,00 Paket	Kota Kupang	189.366.000	CV. Bayu Pratama	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/12/IV/2023 Tgl. 17 April 2023	60 HK 17-04-2023 s/d 15-06-2023	70.634.000			100,00	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak								Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	3. Perluasan jaringan perpipaan SPAM Kota Kupang menuju RSU Yohanes	4.500.000.000	4,09 Km	Kota Kupang	4.116.912.000	CV. Diamond Mandiri	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/36/VIII/2023 Tgl. 22 Agustus 2023	131 HK 22-08-2023 s/d 30-12-2023	383.088.000				
	4. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Barat Kecamatan/Kota Waikabubak Desa Soba Rade (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)	1.025.328.400	1,00 Paket		1.025.328.400							100,00	
	5. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Kecamatan Lewa Desa Rakawatu (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)	1.241.415.450	1,00 Paket		1.241.415.450								
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**170.948.744.277**			**160.785.056.450**				**2.869.092.750**	**46.181.393.870**	**27,01**	**69,23**	
1.03.10.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**170.948.744.277**			**160.785.056.450**				**2.869.092.750**	**46.181.393.870**	**27,01**	**69,23**	
1.03.10.1.01.04	**Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan**	**1.100.000.000**			**569.596.500**				**30.403.500**	**113.919.300**	**10,36**	**10,65**	
	Belanja Modal	**1.100.000.000**			**569.596.500**				**30.403.500**	**113.919.300**	**10,36**	**10,65**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**1.100.000.000**			**569.596.500**				**30.403.500**	**113.919.300**	**10,36**	**10,65**	
	*** Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**1.100.000.000**			**569.596.500**				**30.403.500**	**113.919.300**	**10,36**	**10,65**	
	+ Belanja Modal Jalan	**1.100.000.000**			**569.596.500**				**30.403.500**	**113.919.300**	**10,36**	**10,65**	
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	**1.100.000.000**			**569.596.500**				**30.403.500**	**113.919.300**	**10,36**	**10,65**	
	Belanja Modal Jalan Provinsi	**1.100.000.000**			**569.596.500**				**30.403.500**	**113.919.300**	**10,36**	**10,65**	
	1. Studi Jaringan Jalan	600.000.000	1,00 Paket		569.596.500	PT.Gumilang Sejati	PUPR.BM.05.04/600.2.10.I/SPK/17/IV/2023 Tgl. 13 April 2023		30.403.500	113.919.300	20,00	20,00	
	2. Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi	500.000.000											
1.03.10.1.01.08	**Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan**	**97.896.374.150**			**95.484.561.200**				**2.111.812.950**	**34.073.594.340**	**34,81**	**88,39**	
	Belanja Operasi	**700.000.000**			**399.807.100**				**192.900**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	
	# Belanja Barang dan Jasa	**700.000.000**			**399.807.100**				**192.900**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	
	*** Belanja Jasa**	**700.000.000**			**399.807.100**				**192.900**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	**700.000.000**			**399.807.100**				**192.900**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	**700.000.000**			**399.807.100**				**192.900**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	
	1. PR - 01 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1,00 Paket	Kota Kupang dan Kab. Kupang	99.950.000	CV. Amorat Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/III/2023 Tgl. 21 Maret 2023	30 HK 21-03-2023 s/d 21-04-2023	50.000	99.950.000	100,00	100,00	
	2. PR - 02 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1,00 Paket	Kab. TTS, Sabu Raijua	99.968.000	CV. Mentari Teknik	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/11/III/2023 Tgl. 21 Maret 2023	30 HK 21-03-2023 s/d 21-04-2023	32.000	99.968.000	100,00	100,00	
	3. PR - 03 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Lembata	99.919.000	CV. Graha Mandiri Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/12/III/2023 Tgl. 21 Maret 2023	30 HK 21-03-2023 s/d 21-04-2023	81.000	99.919.000	100,00	100,00	
	4. PR - 04 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1,00 Paket	Kab. Kupang, Ende, Nagekeo	99.970.100	CV. Yerrof	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/13/III/2023 Tgl. 21 Maret 2023	30 HK 21-03-2023 s/d 21-04-2023	29.900	99.970.100	100,00	100,00	
	5. PR - 05 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1,00 Paket										
	6. PR - 06 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1,00 Paket										
	7. PR - 07 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1,00 Paket										
	Belanja Modal	**97.196.374.150**			**95.084.754.100**				**2.111.620.050**	**33.673.787.240**	**34,65**	**88,62**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**97.196.374.150**			**95.084.754.100**				**2.111.620.050**	**33.673.787.240**	**34,65**	**88,62**	
	*** Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**97.196.374.150**			**95.084.754.100**				**2.111.620.050**	**33.673.787.240**	**34,65**	**88,62**	
	+ Belanja Modal Jalan	**97.196.374.150**			**95.084.754.100**				**2.111.620.050**	**33.673.787.240**	**34,65**	**88,62**	
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	**97.196.374.150**			**95.084.754.100**				**2.111.620.050**	**33.673.787.240**	**34,65**	**88,62**	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak								Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	Belanja Modal Jalan Provinsi	**95.796.374.150**			**93.718.656.100**				**2.077.718.050**	**33.400.567.640**	**34,87**	**88,86**	
	1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Baa - Batutua	7.186.103.050	1,00 Paket	Kab. Rote Ndao	7.007.800.000	PT. Tunas Baru Abadi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/08/III/2023 Tgl. 20 Maret 2023	180 HK 27-03-2023 s/d 27-09-2023	178.303.050	1.401.560.000	20,00	92,95	
	2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Barate - Manubelon - Naikliu	6.396.730.600	1,00 Paket	Kab. Kupang	6.258.230.300	PT. Cahaya Berlian Jaya Abadi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/VI/2023 Tgl. 8 Juni 2023	150 HK 27-03-2023 s/d 23-08-2023	138.500.300	3.071.693.560	49,08	100,00	
	3. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab) - Wini Sakato (Bts. Negara)	9.815.017.000	1,00 Paket	Kab. TTU	9.712.760.000	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/03/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023	150 HK 27-03-2023 s/d 23-08-2023	102.257.000	1.942.552.000	20,00	100,00	
	4. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Lakafehan - Keliting (Bts. Kab TTU)	1.712.500.400	1,00 Paket	Kab. Belu	1.664.915.000	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/04/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023	150 HK 27-03-2023 s/d 23-08-2023	47.585.400	332.983.000	20,00	100,00	
	5. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Melolo - Kananggar	14.408.031.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Timur	14.262.483.600	PT. Adisti Inda	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/07/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023	150 HK 27-03-2023 s/d 23-08-2023	145.547.400	2.852.496.720	20,00	98,92	
	6. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oemoro - Oekabiti	8.345.609.560	1,00 Paket	Kab. Kupang	8.204.442.000	PT. Hutama Mitra Nusantara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/09/III/2023 Tgl. 20 Maret 2023 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/09/VI/2023 Tgl. 12 Juni 2023	180 HK 27-03-2023 s/d 27-09-2023	141.167.560	3.240.984.900	39,50	94,05	
	7. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oesao - Buraen	15.065.501.440	1,00 Paket	Kab. Kupang	14.746.664.000	PT. Cahaya Berlian Jaya Abadi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/02/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023	180 HK 27-03-2023 s/d 27-09-2023	318.837.440	9.035.191.300	61,27	94,00	
	8. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Noa - Golo welu (Bts. Kab)	12.487.030.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai Barat	12.300.119.000	PT. Floresco Aneka Indah	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/01/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023	180 HK 27-03-2023 s/d 27-09-2023	186.911.000	5.227.550.050	42,50	68,64	
	9. Peningkatan Ruas Jalan Kondo - Sp. Noa - Hita	15.631.682.100	1,00 Paket	Kab. Manggarai Barat	14.813.073.200	PT. Floresco Aneka Indah	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/14/III/2023 Tgl. 31 Maret 2023	180 HK 12-04-2023 s/d 09-10-2023	818.608.900	6.295.556.110	42,50	69,21	
	10. Peningkatan Jalan Kondo â€“ Sp. Noa â€“ Hita (6,94 km) (DAK Penugasan)	4.748.169.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai Barat	4.748.169.000							100,00	
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan	**1.400.000.000**			**1.366.098.000**				**33.902.000**	**273.219.600**	**19,52**	**72,17**	
	1. PW - 01 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Non Tematik	300.000.000	1,00 Paket	Kab. Kupang, TTU, Belu	297.744.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/18/IV/2023 Tgl. 13 April 2023	150 HK 13-04-2023 s/d 09-09-2023	2.256.000	59.548.800	20,00	90,00	
	2. PW - 02 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai Barat	195.555.000	PT. Decon Mitra Consulindo	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/16/IV/2023 Tgl. 5 April 2023	150 HK 11-04-2023 s/d 07-09-2023	4.445.000	39.111.000	20,00	91,33	
	3. PW - 03 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata PrioritasTematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Timur	193.000.000	CV. Sains Group Consultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/22/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	150 HK 17-04-2023 s/d 15-09-2023	7.000.000	38.600.000	20,00	87,33	
	4. PW - 04 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Tematik Pengembangan Food Estate	300.000.000	1,00 Paket	Kab. Kupang	284.376.000	CV. Bayu Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/19/IV/2023 Tgl. 13 April 2023	180 HK 13-04-2023 s/d 09-10-2023	15.624.000	56.875.200	20,00	75,00	
	5. PW - 05 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Rote Ndao	198.423.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/21/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	165 HK 17-04-2023 s/d 28-09-2023	1.577.000	39.684.600	20,00	79,39	
	6. PW - 09 : Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kondo - Sp. Noa - Hita	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai Barat	197.000.000	PT. Decont Mitra Consulindo	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/35/V/2023 Tgl. 17 Mei 2023	165 HK 18-05-2023 s/d 28-10-2023	3.000.000	39.400.000	20,00		

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak								Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
1.03.10.1.01.09	**Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan**	**65.657.775.050**			**64.730.898.750**				**726.876.300**	**11.993.880.230**	**18,27**	**48,64**	
	Belanja Modal	**65.657.775.050**			**64.730.898.750**				**726.876.300**	**11.993.880.230**	**18,27**	**48,64**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**65.657.775.050**			**64.730.898.750**				**726.876.300**	**11.993.880.230**	**18,27**	**48,64**	
	*** Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**65.657.775.050**			**64.730.898.750**				**726.876.300**	**11.993.880.230**	**18,27**	**48,64**	
	+ Belanja Modal Jalan	**62.257.775.050**			**61.374.757.750**				**683.017.300**	**10.583.700.280**	**17,00**	**47,60**	
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	**62.257.775.050**			**61.374.757.750**				**683.017.300**	**10.583.700.280**	**17,00**	**47,60**	
	1. Jasa Kalibrasi Peralatan Laboratorium Teknik	200.000.000	1,00 Paket										
	2. PW - 07 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Hita - Sp. Tiga - Kedindi	100.000.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai Barat	99.999.000	CV Ariles Design	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/23/IV/2023 Tgl. 18 April 2023	102 HK 27-04-2023 s/d 06-08-2023	1.000				
	3. PW - 08 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Atambua - Weluli	100.000.000	1,00 Paket	Kab. Belu	99.937.000	CV Ariles Design	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/18/IV/2023 Tgl. 29 Mei 2023	102 HK	63.000				
	4. PW - 10 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan W. J. Lalamentik, Cs	150.000.000	1,00 Paket	Kota Kupang	140.781.000	CV. Disen Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/37/V/2023 Tgl. 19 Mei 2023	120 HK 08-05-2023 s/d 04-11-2023	9.219.000				
	5. PW - 11 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Soe - Kapan, CS	100.000.000	1,00 Paket	Kab. TTS	99.999.900	CV. Disen Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/34/V/2023 Tgl. 9 Mei 2023	99 HK 09-05-2023 s/d 15-08-2023	100				
	6. PW - 12 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Balauring - Wairiang	150.000.000	1,00 Paket	Kab. Lembata	149.999.000	CV Hasta Perkasa Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/36/V/2023 Tgl. 17 Mei 2023	129 HK 22-05-2023 s/d 27-09-2023	1.000				
	7. PW - 13 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong	100.000.000	1,00 Paket	Kab. Kupang	99.900.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/45/VI/2023 Tgl. 12 Juni 2023		100.000				
	8. Rehabilitasi Ruas Jalan Atambua - Weluli	1.000.000.000	0,170 Km	Kab. Belu	939.719.700	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/39/V/2023 Tgl. 29 Mei 2023	150 HK 31-05-2023 s/d 27-10-2023	60.280.300	187.943.940	20,00	58,64	
	9. Rehabilitasi Ruas Jalan Balauring - Wairiang	5.040.000.000	2,100 Km	Kab. Lembata	4.990.697.700	PT. Anak Lembata	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/27/V/2023 Tgl. 5 Mei 2023	180 HK	49.302.300	2.411.051.040	48,31	91,62	
	10. Rehabilitasi Ruas Jalan Hita - Sp. Tiga - Kedindi	3.000.000.000	1,900 Km	Kab. Manggarai Barat	2.935.422.200	PT. Floresco Aneka Indah	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/15/III/2023 Tgl. 31 Maret 2023	180 HK 12-04-2023 s/d 09-10-2023	64.577.800	1.247.554.435	42,50	41,22	
	11. Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong	3.120.000.000	1,300 Km	Kab. Kupang	2.857.092.000	PT. Cahaya Berlian Jaya Abadi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/41/V/2023 Tgl. 29 Mei 2023 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/ 14 /VII/2023 Tgl. 20 Juli 2023	120 HK 30-05-2023 s/d 26-09-2023	262.908.000	571.418.400	20,00	94,00	
	12. Rehabilitasi Ruas Jalan Soe - Kapan, CS	6.480.000.000	2,700 Km	Kab. TTS	6.403.684.200	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/28/V/2023 Tgl. 5 Mei 2023	150 HK 08-05-2023 s/d 04-10-2023	76.315.800	3.126.856.515	48,83	93,52	
	13. Rehabilitasi Ruas Jalan W. J. Lalamentik, CS	8.125.000.000	0,650 Km	Kota Kupang	7.964.751.000	PT. Hutama Mitra Nusantara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/38/V/2023 Tgl. 22 Mei 2023 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/ 38/ VII /2023 Tgl. 27 Juli 2023	120 HK 23-05-2023 s/d 19-09-2023	160.249.000	3.038.875.950	38,15	84,72	
	14. Rehabilitasi Ruas Jalan Kapan - Bts. Kab. TTU (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	7.524.551.750			7.524.551.750								
	15. Rehabilitasi Ruas Jalan Malahar - Sp. Tarimbang - Praipaha (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	1.870.316.650			1.870.316.650							100,00	
	16. Rehabilitasi Ruas Jalan Naikliu - Oepoli (Bts. Negara) (Pinjaman Daerah PT. SMI)	616.550.650			616.550.650							100,00	
	17. Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	19.515.091.050			19.515.091.050								
	18. Rehabilitasi Ruas Jalan Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	5.066.264.950			5.066.264.950							100,00	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak							Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	+ Belanja Modal Jembatan	**3.400.000.000**			**3.356.141.000**				**43.859.000**	**1.410.179.950**	**41,48**	**67,80**	
	- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	**3.400.000.000**			**3.356.141.000**				**43.859.000**	**1.410.179.950**	**41,48**	**67,80**	
	1. PW - 06 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jembatan di Kab. Nagekeo	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Nagekeo	193.000.000	PT. Sains Group Consultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/20/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	180 HK 14-04-2023 s/d 11-10-2023	7.000.000	38.600.000	20,00		
	2. Rehabilitasi Jembatan Aeramo 2, CS di Kab. Nagekeo	3.200.000.000	1,00 Paket	Kab. Nagekeo	3.163.141.000	PT. Bina Citra Teknik Cahaya	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/05/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/05/VI/2023 Tgl. 25 Juni 2023	180 HK 27-03-2023 s/d 22-09-2023	36.859.000	1.371.579.950	43,36	71,94	
1.03.10.1.01.11	**Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan**	**6.294.595.077**			**-**				**-**	**-**			
	Belanja Modal	**6.294.595.077**			**-**				**-**	**-**			
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**1.500.000.000**			**-**				**-**	**-**			
	*** Belanja Modal Alat Angkutan**	**1.500.000.000**			**-**				**-**	**-**			
	+ Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	**1.500.000.000**			**-**				**-**	**-**			
	- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	**1.500.000.000**			**-**				**-**	**-**			
	1. Pengadaan Flatbed Truck	1.500.000.000	1,00 Unit										
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**4.794.595.077**			**-**				**-**	**-**			
	*** Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**4.794.595.077**			**-**				**-**	**-**			
	+ Belanja Modal Jalan	**4.794.595.077**			**-**				**-**	**-**			
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	**4.794.595.077**			**-**				**-**	**-**			
	1. Pemeliharaan Rutin Jalan / Jembatan Provinsi	4.794.595.077	1,00 Paket										
1.04.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**70.000.000**											
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**70.000.000**											
1.04.02.1.03	**Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**70.000.000**											
1.04.02.1.03.02	**Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**70.000.000**											
	Belanja Operasi	**70.000.000**											
	# Belanja Barang dan Jasa	**70.000.000**											
	*** Belanja Jasa**	**70.000.000**											
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	**70.000.000**											
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	**70.000.000**											
	1. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Rumah Khusus bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi di Desa Besipae (BID. PKP)	70.000.000	1,00 Paket	Kab. TTS									
		202.631.118.727			**182.722.929.162**				**3.998.958.488**	**47.437.687.823**	**23,41**	**63,40**	

Kupang, 8 September 2023

KEPALA DINAS,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005