LAPORAN BULANAN

Pelaksanaan Program dan Kegiatan
APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2023

Bulan September 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung A

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan Basuki Rahmat No. 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama
Kupang

Kupang, 9 Oktober 2023

Nomor : PUPR.SKT.05.01/900.1.1.3/350/X/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Hal : Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan APBD Provinsi NTT Bulan September 2023

Yth. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Cq. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
di
Kupang

Bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan sampai dengan 30 September 2023 sesuai DPPA Nomor : DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2023, tanggal 6 Juni 2023, sebagai berikut :

I. PENDAPATAN
Target Pendapatan : Rp. 3.750.000.000,-
Target : 65,53 %
Realisasi : 28,04 %

II. BELANJA
Pagu Belanja Sesuai DPPA : Rp. 255.685.666.298,-
A. Pelaksanaan Keuangan :
Target : 80,08 %
Realisasi : 51,20 %
B. Pelaksanaan Fisik :
Target : 80,08 %
Realisasi : 67,36 %

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perkenanannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19680326 199703 1 005

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kondisi sd. 30 September 2023

Kode Rekening	Pendapatan dan Belanja	Pagu	Realisasi Bulan Sebelumnya		Realisasi Bulan Ini		Realisasi sd. Bulan ini		Sisa Pagu		Real. Fisiik (%)
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.750.000.000**	**824.850.068**	**22,00**	**226.475.362**	**6,04**	**1.051.325.430**	**28,04**	**2.698.674.570**	**71,96**	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**3.750.000.000**	**824.850.068**	**22,00**	**226.475.362**	**6,04**	**1.051.325.430**	**28,04**	**2.698.674.570**	**71,96**	
4.1.02	*Retribusi Daerah*	*1.750.000.000*	*216.090.100*	*12,35*	*40.391.600*	*2,31*	*256.481.700*	*14,66*	*1.493.518.300*	*85,34*	
4.1.04	*Lain-Lain PAD yang Sah*	*2.000.000.000*	*608.759.968*	*30,44*	*186.083.762*	*9,30*	*794.843.730*	*39,74*	*1.205.156.270*	*60,26*	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**3.750.000.000**	**824.850.068**	**22,00**	**226.475.362**	**6,04**	**1.051.325.430**	**28,04**	**2.698.674.570**	**71,96**	
5.	**BELANJA**	**255.685.666.298**	**114.675.649.492**	**44,85**	**16.223.200.086**	**6,34**	**130.898.849.578**	**51,20**	**124.786.816.720**	**48,80**	**67,36**
5.1	**Belanja Operasi**	**58.007.768.747**	**26.417.955.454**	**45,54**	**1.919.902.601**	**3,31**	**28.337.858.055**	**48,85**	**29.669.910.692**	**51,15**	**52,34**
5.2.	**Belanja Modal**	**197.677.897.551**	**88.257.694.038**	**44,65**	**14.303.297.485**	**7,24**	**102.560.991.523**	**51,88**	**95.116.906.028**	**48,12**	**71,85**
5.1	**Belanja Operasi**										
5.1.01	*Belanja Pegawai*	*28.263.956.512*	*16.108.813.485*	*56,99*	*336.149.835*	*1,19*	*16.444.963.320*	*58,18*	*11.818.993.192*	*41,82*	*58,18*
5.1.02	*Belanja Barang dan Jasa*	*27.545.812.235*	*10.309.141.969*	*37,43*	*1.253.752.766*	*4,55*	*11.562.894.735*	*41,98*	*15.982.917.500*	*58,02*	*50,44*
5.1.05	*Belanja Hibah*	*1.100.000.000*	*-*	*-*	*330.000.000*	*30,00*	*330.000.000*	*30,00*	*770.000.000*	*70,00*	*2,00*
5.1.06	*Belanja Bantuan Sosial*	*1.098.000.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1.098.000.000*	*100,00*	*-*
	Jumlah Belanja Operasi	**58.007.768.747**	**26.417.955.454**	**45,54**	**1.919.902.601**	**3,31**	**28.337.858.055**	**48,85**	**29.669.910.692**	**51,15**	**52,34**
5.2	**Belanja Modal**										
5.2.02	*Belanja Modal Peralatan dan Mesin*	*1.794.743.900*	*254.848.564*	*14,20*	*24.770.000*	*1,38*	*279.618.564*	*15,58*	*1.515.125.336*	*84,42*	*15,59*
5.2.03	*Belanja Modal Gedung dan Bangunan*	*39.556.000*	*39.556.000*	*100,00*	*-*	*-*	*39.556.000*	*100,00*	*-*	*-*	*100,00*
5.2.04	*Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi*	*195.089.925.651*	*87.746.923.272*	*44,98*	*14.278.527.485*	*7,32*	*102.025.450.757*	*52,30*	*93.064.474.894*	*47,70*	*72,27*
5.2.05	*Belanja Modal Aset Tetap Lainnya*	*753.672.000*	*216.366.202*	*28,71*	*-*	*-*	*216.366.202*	*28,71*	*537.305.798*	*71,29*	*99,71*
	Jumlah Belanja Modal	**197.677.897.551**	**88.257.694.038**	**44,65**	**14.303.297.485,00**	**7,24**	**102.560.991.523**	**51,88**	**95.116.906.028**	**48,12**	**71,85**

Kupang, 9 Oktober 2023

KEPALA DINAS,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005

REALISASI PENDAPATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kondisi sd. 30 September 2023

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya				Realisasi Bulan Ini		Realisasi s/d Bulan Ini			
			Target Keuangan		Keuangan		Keuangan		Target Keuangan		Realisasi Keuangan	
			(Rp)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7	8	9
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.750.000.000**	**1.497.500.000**	**39,93**	**824.850.068**	**22,00**	**226.475.362,16**	**6,04**	**2.457.500.000**	**65,53**	**1.051.325.430,02**	**28,04**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.750.000.000**	**-**	-	**824.850.068**	**22,00**	**226.475.362,16**	**6,04**	**-**	-	**1.051.325.430,02**	**28,04**
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**1.750.000.000**	**-**	**-**	**216.090.100**	**12,35**	**40.391.600,00**	**2,31**	**-**	**-**	**256.481.700,00**	**14,66**
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**	**1.750.000.000**	**-**	**-**	**216.090.100**	**12,35**	**40.391.600,00**	**2,31**	**-**	**-**	**256.481.700,00**	**14,66**
4.1.02.02.01	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**1.750.000.000**	**-**	**-**	**216.090.100**	**12,35**	**40.391.600,00**	**2,31**	**-**	**-**	**256.481.700,00**	**14,66**
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000.000	-	-	196.965.100	19,70	40.391.600,00	4,04	-	-	237.356.700,00	23,74
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	750.000.000	-	-	19.125.000	2,55	-	-	-	-	19.125.000,00	2,55
4.1.04	**Lain-Lain PAD yang Sah**	**2.000.000.000**	**-**	-	**608.759.968**	**30,44**	**186.083.762,16**	**9,30**	**-**	-	**794.843.730,02**	**39,74**
4.1.04.16	**Pendapatan BLUD**	**2.000.000.000**	**-**	-	**608.759.968**	**30,44**	**186.083.762,16**	**9,30**	**-**	-	**794.843.730,02**	**39,74**
4.1.04.16.01	**Pendapatan BLUD**	**2.000.000.000**	-	-	**608.759.968**	**30,44**	**186.083.762,16**	**9,30**	-	-	**794.843.730,02**	**39,74**
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	2.000.000.000	-	-	608.759.968	30,44	186.083.762,16	9,30	-	-	794.843.730,02	39,74
	TOTAL PAD	**3.750.000.000**	**1.497.500.000**	**39,93**	**824.850.068**	**22,00**	**226.475.362,16**	**6,04**	**2.457.500.000**	**65,53**	**1.051.325.430,02**	**28,04**

Kupang, 9 Oktober 2023

KEPALA DINAS,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005

REALISASI PELAKSANAAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN

APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kondisi sd. 30 September 2023

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya					Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Hambatan dan Solusi
			Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	URUSAN PEMERINTAHAN	**255.685.666.298**	**71,50**	**71,50**	**114.675.649.492**	**44,85**	**60,45**	**16.223.200.086**	**6,34**	**6,90**	**80,08**	**80,08**	**130.898.849.578**	**51,20**	**67,36**	**124.786.816.720**	
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**255.685.666.298**	**71,50**	**71,50**	**114.675.649.492**	**44,85**	**60,45**	**16.223.200.086**	**6,34**	**6,90**	**80,08**	**80,08**	**130.898.849.578**	**51,20**	**67,36**	**124.786.816.720**	
1.03.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**254.435.727.387**	**71,36**	**71,36**	**114.675.649.492**	**45,07**	**60,75**	**16.223.200.086**	**6,38**	**6,94**	**79,98**	**79,98**	**130.898.849.578**	**51,45**	**67,69**	**123.536.877.809**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**39.709.412.344**	**68,64**	**68,64**	**23.065.075.364**	**58,08**	**58,08**	**481.477.059**	**1,21**	**1,21**	**76,48**	**76,48**	**23.546.552.423**	**59,30**	**59,30**	**16.162.859.921**	
1.03.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**107.612.700**	**83,05**	**83,05**	**76.448.200**	**71,04**	**71,04**	**644.100**	**0,60**	**0,60**	**84,41**	**84,41**	**77.092.300**	**71,64**	**71,64**	**30.520.400**	
1.03.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.893.400			42.606.000	97,07	97,07	-	-	-			42.606.000	97,07	97,07	1.287.400	
1.03.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.942.700			2.126.300	72,26	72,26	-	-	-			2.126.300	72,26	72,26	816.400	
1.03.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.776.600			31.715.900	52,18	52,18	644.100	1,06	1,06			32.360.000	53,24	53,24	28.416.600	
1.03.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.824.119.492**	**70,39**	**70,39**	**16.024.081.117**	**57,59**	**57,59**	**260.719.189**	**0,94**	**0,94**	**77,82**	**77,82**	**16.284.800.306**	**58,53**	**58,53**	**11.539.319.186**	
1.03.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.761.299.792			15.968.491.417	57,52	57,52	258.239.389	0,93	0,93			16.226.730.806	58,45	58,45	11.534.568.986	
1.03.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.644.600			519.900	19,66	19,66	-	-	-			519.900	19,66	19,66	2.124.700	
1.03.01.1.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.507.400			939.900	37,49	37,49	529.800	21,13	21,13			1.469.700	58,61	58,61	1.037.700	
1.03.01.1.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	57.667.700			54.129.900	93,87	93,87	1.950.000	3,38	3,38			56.079.900	97,25	97,25	1.587.800	
1.03.01.1.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.773.000**	**60,78**	**60,78**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**-**	**-**	**-**	**79,81**	**79,81**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**4.400.700**	
1.03.01.1.03.02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.773.000			6.372.300	59,15	59,15	-	-	-			6.372.300	59,15	59,15	4.400.700	
1.03.01.1.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**52.242.700**	**58,45**	**58,45**	**27.623.200**	**52,87**	**52,87**	**-**	**-**	**-**	**58,45**	**58,45**	**27.623.200**	**52,87**	**52,87**	**24.619.500**	
1.03.01.1.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	52.242.700			27.623.200	52,87	52,87	-	-	-			27.623.200	52,87	52,87	24.619.500	
1.03.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**238.001.685**	**66,64**	**66,64**	**107.426.442**	**45,14**	**45,14**	**420.000**	**0,18**	**0,18**	**75,80**	**75,80**	**107.846.442**	**45,31**	**45,31**	**130.155.243**	
1.03.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.936.000			35.069.600	78,04	78,04	-	-	-			35.069.600	78,04	78,04	9.866.400	
1.03.01.1.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	78.606.885			22.056.840	28,06	28,06	-	-	-			22.056.840	28,06	28,06	56.550.045	
1.03.01.1.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	114.458.800			50.300.002	43,95	43,95	420.000	0,37	0,37			50.720.002	44,31	44,31	63.738.798	
1.03.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.429.777.230**	**66,61**	**66,61**	**6.119.137.537**	**64,89**	**64,89**	**68.308.226**	**0,72**	**0,72**	**74,96**	**74,96**	**6.187.445.763**	**65,62**	**65,62**	**3.242.331.467**	
1.03.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.420.000			3.420.000	100,00	100,00	-	-	-			3.420.000	100,00	100,00	-	
1.03.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	307.134.410			205.658.498	66,96	66,96	24.574.946	8,00	8,00			230.233.444	74,96	74,96	76.900.966	
1.03.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.119.222.820			5.910.059.039	64,81	64,81	43.733.280	0,48	0,48			5.953.792.319	65,29	65,29	3.165.430.501	
1.03.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**46.885.537**	**73,94**	**73,94**	**43.848.755**	**93,52**	**93,52**	**2.100.000**	**4,48**	**4,48**	**80,45**	**80,45**	**45.948.755**	**98,00**	**98,00**	**936.782**	
1.03.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.885.537			43.848.755	93,52	93,52	2.100.000	4,48	4,48			45.948.755	98,00	98,00	936.782	
1.03.01.1.10	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.000.000.000**	**53,50**	**53,50**	**660.137.813**	**33,01**	**33,01**	**149.285.544**	**7,46**	**7,46**	**64,98**	**64,98**	**809.423.357**	**40,47**	**40,47**	**1.190.576.643**	
1.03.01.1.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000			660.137.813	33,01	33,01	149.285.544	7,46	7,46			809.423.357	40,47	40,47	1.190.576.643	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**22.358.093.068**	**76,27**	**76,27**	**4.105.680.757**	**18,36**	**34,54**	**2.392.154.568**	**10,70**	**2,74**	**86,37**	**86,37**	**6.497.835.325**	**29,06**	**37,28**	**15.860.257.743**	
1.03.02.1.01	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**13.437.632.000**	**84,75**	**84,75**	**2.891.035.418**	**21,51**	**36,83**	**1.489.896.720**	**11,09**	**6,58**	**86,37**	**86,37**	**4.380.932.138**	**32,60**	**43,40**	**9.056.699.862**	
1.03.02.1.01.21	Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	13.092.032.000			2.777.635.418	21,22	36,94	1.489.896.720	11,38	6,76			4.267.532.138	32,60	43,69	8.824.499.862	
1.03.02.1.01.60	Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	345.600.000			113.400.000	32,81	32,81	-	-	-			113.400.000	32,81	32,81	232.200.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya					Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Hambatan dan Solusi
			Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.02.1.02	**Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**8.920.461.068**	**63,50**	**63,50**	**1.214.645.339**	**13,62**	**31,24**	**902.257.848**	**10,11**	**3,19**	**86,36**	**86,36**	**2.116.903.187**	**23,73**	**28,44**	**6.803.557.881**	
1.03.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	5.587.323.200			24.277.840	0,43	13,54	749.710.228	13,42	0,31			773.988.068	13,85	13,85	4.813.335.132	
1.03.02.1.02.21	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.333.137.868			1.190.367.499	35,71	60,90	152.547.620	4,58	8,02			1.342.915.119	40,29	52,89	1.990.222.749	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**4.733.632.686**	**68,92**	**68,92**	**1.232.025.334**	**26,03**	**38,89**	**175.023.704**	**3,70**	**8,91**	**84,33**	**84,33**	**1.407.049.038**	**29,72**	**47,80**	**3.326.583.648**	
1.03.03.1.01	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**4.733.632.686**	**68,92**	**68,92**	**1.232.025.334**	**26,03**	**38,91**	**175.023.704**	**3,70**	**8,91**	**84,33**	**84,33**	**1.407.049.038**	**29,72**	**47,83**	**3.326.583.648**	
1.03.03.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	4.733.632.686			1.232.025.334	26,03	33,47	175.023.704	3,70	10,83			1.407.049.038	29,72	44,30	3.326.583.648	
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**11.032.024.548**	**68,10**	**68,10**	**2.046.678.056**	**18,55**	**22,58**	**1.964.107.160**	**17,80**	**22,11**	**78,16**	**78,16**	**4.010.785.216**	**36,36**	**44,69**	**7.021.239.332**	
1.03.07.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**11.032.024.548**	**68,10**	**68,10**	**2.046.678.056**	**18,55**	**22,58**	**1.964.107.160**	**17,80**	**22,11**	**78,16**	**78,16**	**4.010.785.216**	**36,36**	**44,69**	**7.021.239.332**	
1.03.07.1.01.01	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	11.032.024.548			2.046.678.056	18,55	22,58	1.964.107.160	17,80	22,11			4.010.785.216	36,36	44,69	7.021.239.332	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**175.052.564.941**	**71,79**	**71,79**	**84.075.720.093**	**48,03**	**68,22**	**11.190.849.815**	**6,39**	**7,81**	**80,05**	**80,05**	**95.266.569.908**	**54,42**	**76,03**	**79.785.995.033**	
1.03.10.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**175.052.564.941**	**71,79**	**71,79**	**84.075.720.093**	**48,03**	**68,22**	**11.190.849.815**	**6,39**	**7,81**	**80,05**	**80,05**	**95.266.569.908**	**54,42**	**76,03**	**79.785.995.033**	
1.03.10.1.01.04	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.250.000.000			113.919.300	9,11	9,34	100.000.000	8,00	8,20			213.919.300	17,11	17,54	1.036.080.700	
1.03.10.1.01.08	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	100.164.924.814			59.016.488.570	58,92	87,07	3.205.305.360	3,20	9,49			62.221.793.930	62,12	96,56	37.943.130.884	
1.03.10.1.01.09	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	67.337.315.050			24.945.312.223	37,05	48,00	7.885.544.455	11,71	6,07			32.830.856.678	48,76	54,07	34.506.458.372	
1.03.10.1.01.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	6.300.325.077						-	-	-						6.300.325.077	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.549.999.800**	**53,16**	**53,16**	**150.469.888**	**9,71**	**9,71**	**19.587.780**	**1,26**	**1,26**	**68,89**	**68,89**	**170.057.668**	**10,97**	**10,97**	**1.379.942.132**	
1.03.12.1.01	**Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**1.549.999.800**	**53,16**	**53,16**	**150.469.888**	**9,71**	**9,71**	**19.587.780**	**1,26**	**1,26**	**68,89**	**68,89**	**170.057.668**	**10,97**	**10,97**	**1.379.942.132**	
1.03.12.1.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	1.549.999.800			150.469.888	9,71	9,71	19.587.780	1,26	1,26			170.057.668	10,97	10,97	1.379.942.132	
1.04.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.249.938.911**	**100,00**	**100,00**				**-**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**				**1.249.938.911**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**1.249.938.911**	**100,00**	**100,00**				**-**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**				**1.249.938.911**	
1.04.02.1.03	**Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**1.249.938.911**	**100,00**	**100,00**				**-**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**				**1.249.938.911**	
1.04.02.1.03.02	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	99.938.911						-	-	-						99.938.911	
1.04.02.1.03.05	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.150.000.000														1.150.000.000	
	TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN	**255.685.666.298**	**71,50**	**71,50**	**114.675.649.492,00**	**44,85**	**60,45**	**16.223.200.086**	**6,34**	**6,90**	**80,08**	**80,08**	**130.898.849.578**	**51,20**	**67,36**	**124.786.816.720**	

Kupang, 9 Oktober 2023

KEPALA DINAS,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005

REALISASI ANGGARAN PER KODE REKENING

APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kondisi sd. 30 September 2023

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN PEMERINTAHAN	**255.685.666.298**	**114.675.649.492**	**44,85**	**60,45**	**16.223.200.086**	**6,34**	**6,90**	**130.898.849.578**	**51,20**	**67,36**	**124.786.816.720**	
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**255.685.666.298**	**114.675.649.492**	**44,85**	**60,45**	**16.223.200.086**	**6,34**	**6,90**	**130.898.849.578**	**51,20**	**67,36**	**124.786.816.720**	
1.03.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**254.435.727.387**	**114.675.649.492**	**45,07**	**60,75**	**16.223.200.086**	**6,38**	**6,94**	**130.898.849.578**	**51,45**	**67,69**	**123.536.877.809**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**39.709.412.344**	**23.065.075.364**	**58,08**	**58,08**	**481.477.059**	**1,21**	**1,21**	**23.546.552.423**	**59,30**	**59,30**	**16.162.859.921**	
1.03.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**107.612.700**	**76.448.200**	**71,04**	**71,04**	**644.100**	**0,60**	**0,60**	**77.092.300**	**71,64**	**71,64**	**30.520.400**	
1.03.01.1.01.01	**Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**43.893.400**	**42.606.000**	**97,07**	**97,07**	**-**	**-**	**-**	**42.606.000**	**97,07**	**97,07**	**1.287.400**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**43.893.400**	**42.606.000**	**97,07**	**97,07**	**-**	**-**	**-**	**42.606.000**	**97,07**	**97,07**	**1.287.400**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**43.893.400**	**42.606.000**	**97,07**	**97,07**	**-**	**-**	**-**	**42.606.000**	**97,07**	**97,07**	**1.287.400**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**43.893.400**	**42.606.000**	**97,07**	**97,07**	**-**	**-**	**-**	**42.606.000**	**97,07**	**97,07**	**1.287.400**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**1.917.400**	**650.000**	**33,90**	**33,90**	**-**	**-**	**-**	**650.000**	**33,90**	**33,90**	**1.267.400**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**1.917.400**	**650.000**	**33,90**	**33,90**	**-**	**-**	**-**	**650.000**	**33,90**	**33,90**	**1.267.400**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.917.400	650.000	33,90	33,90	-	-	-	650.000	33,90	33,90	1.267.400	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**41.976.000**	**41.956.000**	**99,95**	**99,95**	**-**	**-**	**-**	**41.956.000**	**99,95**	**99,95**	**20.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**41.976.000**	**41.956.000**	**99,95**	**99,95**	**-**	**-**	**-**	**41.956.000**	**99,95**	**99,95**	**20.000**	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	41.976.000	41.956.000	99,95	99,95	-	-	-	41.956.000	99,95	99,95	20.000	
1.03.01.1.01.02	**Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**2.942.700**	**2.126.300**	**72,26**	**72,26**	**-**	**-**	**-**	**2.126.300**	**72,26**	**72,26**	**816.400**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**2.942.700**	**2.126.300**	**72,26**	**72,26**	**-**	**-**	**-**	**2.126.300**	**72,26**	**72,26**	**816.400**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.942.700**	**2.126.300**	**72,26**	**72,26**	**-**	**-**	**-**	**2.126.300**	**72,26**	**72,26**	**816.400**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.942.700**	**2.126.300**	**72,26**	**72,26**	**-**	**-**	**-**	**2.126.300**	**72,26**	**72,26**	**816.400**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.942.700**	**2.126.300**	**72,26**	**72,26**	**-**	**-**	**-**	**2.126.300**	**72,26**	**72,26**	**816.400**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.942.700**	**2.126.300**	**72,26**	**72,26**	**-**	**-**	**-**	**2.126.300**	**72,26**	**72,26**	**816.400**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	741.000	506.000	68,29	68,29	-	-	-	506.000	68,29	68,29	235.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.201.700	1.620.300	73,59	73,59	-	-	-	1.620.300	73,59	73,59	581.400	
1.03.01.1.01.07	**Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60.776.600**	**31.715.900**	**52,18**	**52,18**	**644.100**	**1,06**	**1,06**	**32.360.000**	**53,24**	**53,24**	**28.416.600**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**60.776.600**	**31.715.900**	**52,18**	**52,18**	**644.100**	**1,06**	**1,06**	**32.360.000**	**53,24**	**53,24**	**28.416.600**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**60.776.600**	**31.715.900**	**52,18**	**52,18**	**644.100**	**1,06**	**1,06**	**32.360.000**	**53,24**	**53,24**	**28.416.600**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**60.776.600**	**31.715.900**	**52,18**	**52,18**	**644.100**	**1,06**	**1,06**	**32.360.000**	**53,24**	**53,24**	**28.416.600**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**7.672.600**	**4.102.900**	**53,47**	**53,47**	**644.100**	**8,39**	**8,39**	**4.747.000**	**61,87**	**61,87**	**2.925.600**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**7.672.600**	**4.102.900**	**53,47**	**53,47**	**644.100**	**8,39**	**8,39**	**4.747.000**	**61,87**	**61,87**	**2.925.600**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	752.200	248.000	32,97	32,97	-	-	-	248.000	32,97	32,97	504.200	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.920.400	3.854.900	55,70	55,70	644.100	9,31	9,31	4.499.000	65,01	65,01	2.421.400	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**53.104.000**	**27.613.000**	**52,00**	**52,00**	**-**	**-**	**-**	**27.613.000**	**52,00**	**52,00**	**25.491.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**53.104.000**	**27.613.000**	**52,00**	52,00	**-**	**-**	**-**	**27.613.000**	**52,00**	**52,00**	**25.491.000**	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	53.104.000	27.613.000	52,00	52,00	-	-	-	27.613.000	52,00	52,00	25.491.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1.03.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.824.119.492**	**16.024.081.117**	**57,59**	**57,59**	**260.719.189**	**0,94**	**0,94**	**16.284.800.306**	**58,53**	**58,53**	**11.539.319.186**	
1.03.01.1.02.01	**Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**27.761.299.792**	**15.968.491.417**	**57,52**	**57,52**	**258.239.389**	**0,93**	**0,93**	**16.226.730.806**	**58,45**	**58,45**	**11.534.568.986**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**27.761.299.792**	**15.968.491.417**	**57,52**	**57,52**	**258.239.389**	**0,93**	**0,93**	**16.226.730.806**	**58,45**	**58,45**	**11.534.568.986**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**27.761.299.792**	**15.968.491.417**	**57,52**	**57,52**	**258.239.389**	**0,93**	**0,93**	**16.226.730.806**	**58,45**	**58,45**	**11.534.568.986**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**27.761.299.792**	**15.968.491.417**	**57,52**	**57,52**	**258.239.389**	**0,93**	**0,93**	**16.226.730.806**	**58,45**	**58,45**	**11.534.568.986**	
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**22.473.009.000**	**15.465.479.281**	**68,82**	**68,82**	**10.684.757**	**0,05**	**0,05**	**15.476.164.038**	**68,87**	**68,87**	**6.996.844.962**	
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**16.889.172.202**	**11.873.933.420**	**70,31**	**70,31**	**8.216.800**	**0,05**	**0,05**	**11.882.150.220**	**70,35**	**70,35**	**5.007.021.982**	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	16.889.172.202	11.873.933.420	70,31	70,31	8.216.800	0,05	0,05	11.882.150.220	70,35	70,35	5.007.021.982	
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**1.671.246.010**	**1.150.651.352**	**68,85**	**68,85**	**1.150.352**	**0,07**	**0,07**	**1.151.801.704**	**68,92**	**68,92**	**519.444.306**	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.671.246.010	1.150.651.352	68,85	68,85	1.150.352	0,07	0,07	1.151.801.704	68,92	68,92	519.444.306	
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**352.798.334**	**244.010.000**	**69,16**	**69,16**	**-**	**-**	**-**	**244.010.000**	**69,16**	**69,16**	**108.788.334**	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	352.798.334	244.010.000	69,16	69,16	-	-	-	244.010.000	69,16	69,16	108.788.334	
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	**298.437.566**	**3.850.000**	**1,29**	**1,29**	**-**	**-**	**-**	**3.850.000**	**1,29**	**1,29**	**294.587.566**	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	298.437.566	3.850.000	1,29	1,29	-	-	-	3.850.000	1,29	1,29	294.587.566	
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**808.412.626**	**571.390.000**	**70,68**	**70,68**	**370.000**	**0,05**	**0,05**	**571.760.000**	**70,73**	**70,73**	**236.652.626**	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	808.412.626	571.390.000	70,68	70,68	370.000	0,05	0,05	571.760.000	70,73	70,73	236.652.626	
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**1.545.070.072**	**1.070.810.110**	**69,30**	**69,30**	**558.080**	**0,04**	**0,04**	**1.071.368.190**	**69,34**	**69,34**	**473.701.882**	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.545.070.072	1.070.810.110	69,30	69,30	558.080	0,04	0,04	1.071.368.190	69,34	69,34	473.701.882	
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**7.322.420**	**5.790.955**	**79,09**	79,09	**-**	**-**	**-**	**5.790.955**	**79,09**	**79,09**	**1.531.465**	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.322.420	5.790.955	79,09	79,09	-	-	-	5.790.955	79,09	79,09	1.531.465	
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**259.838**	**165.640**	**63,75**	**63,75**	**40**	**0,02**	**0,02**	**165.680**	**63,76**	**63,76**	**94.158**	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	259.838	165.640	63,75	63,75	40	0,02	0,02	165.680	63,76	63,76	94.158	
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**676.725.480**	**452.205.177**	**66,82**	**66,82**	**389.485**	**0,06**	**0,06**	**452.594.662**	**66,88**	**66,88**	**224.130.818**	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	676.725.480	452.205.177	66,82	66,82	389.485	0,06	0,06	452.594.662	66,88	66,88	224.130.818	
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**34.743.444**	**23.168.021**	**66,68**	**66,68**	**-**	**-**	**-**	**23.168.021**	**66,68**	**66,68**	**11.575.423**	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	34.743.444	23.168.021	66,68	66,68	-	-	-	23.168.021	66,68	66,68	11.575.423	
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**	**104.230.320**	**69.504.606**	**66,68**	**66,68**	**-**	**-**	**-**	**69.504.606**	**66,68**	**66,68**	**34.725.714**	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	104.230.320	69.504.606	66,68	66,68	-	-	-	69.504.606	66,68	66,68	34.725.714	
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**	**84.590.688**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**84.590.688**	
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	84.590.688		-	-	-	-	-		-	-	84.590.688	
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**5.235.790.792**	**503.012.136**	**9,61**	**9,61**	**247.554.632**	**4,73**	**4,73**	**750.566.768**	**14,34**	**14,34**	**4.485.224.024**	
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**1.746.674.792**	**225.658.592**	**12,92**	**12,92**	**111.563.312**	**6,39**	**6,39**	**337.221.904**	**19,31**	**19,31**	**1.409.452.888**	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.746.674.792	225.658.592	12,92	12,92	111.563.312	6,39	6,39	337.221.904	19,31	19,31	1.409.452.888	
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**	**3.489.116.000**	**277.353.544**	**7,95**	**7,95**	**135.991.320**	**3,90**	**3,90**	**413.344.864**	**11,85**	**11,85**	**3.075.771.136**	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.489.116.000	277.353.544	7,95	7,95	135.991.320	3,90	3,90	413.344.864	11,85	11,85	3.075.771.136	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**52.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.500.000**	
5.1.01.03.02	**Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**	**52.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.500.000**	
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian KekayaanDaerah	52.500.000		-	-	-	-	-		-	-	52.500.000	
1.03.01.1.02.04	**Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**	**2.644.600**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**-**	**-**	**-**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**2.124.700**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**2.644.600**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**-**	**-**	**-**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**2.124.700**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.644.600**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**-**	**-**	**-**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**2.124.700**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.644.600**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**-**	**-**	**-**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**2.124.700**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.644.600**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**-**	**-**	**-**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**2.124.700**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.644.600**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**-**	**-**	**-**	**519.900**	**19,66**	**19,66**	**2.124.700**	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.096.600		-	-	-	-	-		-	-	1.096.600	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.548.000	519.900	33,59	33,59	-	-	-	519.900	33,59	33,59	1.028.100	
1.03.01.1.02.05	**Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**2.507.400**	**939.900**	**37,49**	**37,49**	**529.800**	**21,13**	**21,13**	**1.469.700**	**58,61**	**58,61**	**1.037.700**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**2.507.400**	**939.900**	**37,49**	**37,49**	**529.800**	**21,13**	**21,13**	**1.469.700**	**58,61**	**58,61**	**1.037.700**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.507.400**	**939.900**	**37,49**	**37,49**	**529.800**	**21,13**	**21,13**	**1.469.700**	**58,61**	**58,61**	**1.037.700**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.507.400**	**939.900**	**37,49**	**37,49**	**529.800**	**21,13**	**21,13**	**1.469.700**	**58,61**	**58,61**	**1.037.700**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.507.400**	**939.900**	**37,49**	**37,49**	**529.800**	**21,13**	**21,13**	**1.469.700**	**58,61**	**58,61**	**1.037.700**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.507.400**	**939.900**	**37,49**	**37,49**	**529.800**	**21,13**	**21,13**	**1.469.700**	**58,61**	**58,61**	**1.037.700**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	997.500		-	-	-	-	-		-	-	997.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.509.900	939.900	62,25	62,25	529.800	35,09	35,09	1.469.700	97,34	97,34	40.200	
1.03.01.1.02.07	**Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD**	**57.667.700**	**54.129.900**	**93,87**	**93,87**	**1.950.000**	**3,38**	**3,38**	**56.079.900**	**97,25**	**97,25**	**1.587.800**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**57.667.700**	**54.129.900**	**93,87**	**93,87**	**1.950.000**	**3,38**	**3,38**	**56.079.900**	**97,25**	**97,25**	**1.587.800**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**57.667.700**	**54.129.900**	**93,87**	**93,87**	**1.950.000**	**3,38**	**3,38**	**56.079.900**	**97,25**	**97,25**	**1.587.800**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**57.667.700**	**54.129.900**	**93,87**	**93,87**	**1.950.000**	**3,38**	**3,38**	**56.079.900**	**97,25**	**97,25**	**1.587.800**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**7.427.700**	**3.959.900**	**53,31**	**53,31**	**1.950.000**	**26,25**	**26,25**	**5.909.900**	**79,57**	**79,57**	**1.517.800**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**7.427.700**	**3.959.900**	**53,31**	**53,31**	**1.950.000**	**26,25**	**26,25**	**5.909.900**	**79,57**	**79,57**	**1.517.800**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	712.500	410.000	57,54	57,54	-	-	-	410.000	57,54	57,54	302.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.715.200	3.549.900	52,86	52,86	1.950.000	29,04	29,04	5.499.900	81,90	81,90	1.215.300	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**50.240.000**	**50.170.000**	**99,86**	**99,86**	**-**	**-**	**-**	**50.170.000**	**99,86**	**99,86**	**70.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**50.240.000**	**50.170.000**	**99,86**	99,86	**-**	**-**	**-**	**50.170.000**	**99,86**	**99,86**	**70.000**	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	50.240.000	50.170.000	99,86	99,86	-	-	-	50.170.000	99,86	99,86	70.000	
1.03.01.1.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.773.000**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**-**	**-**	**-**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**4.400.700**	
1.03.01.1.03.02	**Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	**10.773.000**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**-**	**-**	**-**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**4.400.700**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**10.773.000**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**-**	**-**	**-**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**4.400.700**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**10.773.000**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**-**	**-**	**-**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**4.400.700**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**10.773.000**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**-**	**-**	**-**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**4.400.700**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**10.773.000**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**-**	**-**	**-**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**4.400.700**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**10.773.000**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**-**	**-**	**-**	**6.372.300**	**59,15**	**59,15**	**4.400.700**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.125.000	3.630.000	50,95	50,95	-	-	-	3.630.000	50,95	50,95	3.495.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.648.000	2.742.300	75,17	75,17	-	-	-	2.742.300	75,17	75,17	905.700	
1.03.01.1.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**52.242.700**	**27.623.200**	**52,87**	**52,87**	**-**	**-**	**-**	**27.623.200**	**52,87**	**52,87**	**24.619.500**	
1.03.01.1.05.03	**Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**52.242.700**	**27.623.200**	**52,87**	**52,87**	**-**	**-**	**-**	**27.623.200**	**52,87**	**52,87**	**24.619.500**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**52.242.700**	**27.623.200**	**52,87**	**52,87**	**-**	**-**	**-**	**27.623.200**	**52,87**	**52,87**	**24.619.500**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**52.242.700**	**27.623.200**	**52,87**	**52,87**	**-**	**-**	**-**	**27.623.200**	**52,87**	**52,87**	**24.619.500**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**52.242.700**	**27.623.200**	**52,87**	**52,87**	**-**	**-**	**-**	**27.623.200**	**52,87**	**52,87**	**24.619.500**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**7.026.700**	**5.591.200**	**79,57**	**79,57**	**-**	**-**	**-**	**5.591.200**	**79,57**	**79,57**	**1.435.500**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**7.026.700**	**5.591.200**	**79,57**	**79,57**	**-**	**-**	**-**	**5.591.200**	**79,57**	**79,57**	**1.435.500**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.827.200	1.882.000	66,57	66,57	-	-	-	1.882.000	66,57	66,57	945.200	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.199.500	3.709.200	88,32	88,32	-	-	-	3.709.200	88,32	88,32	490.300	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**45.216.000**	**22.032.000**	**48,73**	**48,73**	**-**	**-**	**-**	**22.032.000**	**48,73**	**48,73**	**23.184.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**45.216.000**	**22.032.000**	**48,73**	48,73	**-**	**-**	**-**	**22.032.000**	**48,73**	**48,73**	**23.184.000**	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	45.216.000	22.032.000	48,73	48,73	-	-	-	22.032.000	48,73	48,73	23.184.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1.03.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**238.001.685**	**107.426.442**	**45,14**	**45,14**	**420.000**	**0,18**	**0,18**	**107.846.442**	**45,31**	**45,31**	**130.155.243**	
1.03.01.1.06.05	**Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**44.936.000**	**35.069.600**	**78,04**	**78,04**	**-**	**-**	**-**	**35.069.600**	**78,04**	**78,04**	**9.866.400**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**44.936.000**	**35.069.600**	**78,04**	**78,04**	**-**	**-**	**-**	**35.069.600**	**78,04**	**78,04**	**9.866.400**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**44.936.000**	**35.069.600**	**78,04**	**78,04**	**-**	**-**	**-**	**35.069.600**	**78,04**	**78,04**	**9.866.400**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**44.936.000**	**35.069.600**	**78,04**	**78,04**	**-**	**-**	**-**	**35.069.600**	**78,04**	**78,04**	**9.866.400**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**39.286.000**	**33.269.600**	**84,69**	**84,69**	**-**	**-**	**-**	**33.269.600**	**84,69**	**84,69**	**6.016.400**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**39.286.000**	**33.269.600**	**84,69**	**84,69**	**-**	**-**	**-**	**33.269.600**	**84,69**	**84,69**	**6.016.400**	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39.286.000	33.269.600	84,69	84,69	-	-	-	33.269.600	84,69	84,69	6.016.400	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**5.650.000**	**1.800.000**	**31,86**	**31,86**	**-**	**-**	**-**	**1.800.000**	**31,86**	**31,86**	**3.850.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**5.650.000**	**1.800.000**	**31,86**	**31,86**	**-**	**-**	**-**	**1.800.000**	**31,86**	**31,86**	**3.850.000**	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.650.000	1.800.000	31,86	31,86	-	-	-	1.800.000	31,86	31,86	3.850.000	
1.03.01.1.06.07	**Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material**	**78.606.885**	**22.056.840**	**28,06**	**28,06**	**-**	**-**	**-**	**22.056.840**	**28,06**	**28,06**	**56.550.045**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**78.606.885**	**22.056.840**	**28,06**	**28,06**	**-**	**-**	**-**	**22.056.840**	**28,06**	**28,06**	**56.550.045**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**78.606.885**	**22.056.840**	**28,06**	**28,06**	**-**	**-**	**-**	**22.056.840**	**28,06**	**28,06**	**56.550.045**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**78.606.885**	**22.056.840**	**28,06**	**28,06**	**-**	**-**	**-**	**22.056.840**	**28,06**	**28,06**	**56.550.045**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**78.606.885**	**22.056.840**	**28,06**	**28,06**	**-**	**-**	**-**	**22.056.840**	**28,06**	**28,06**	**56.550.045**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**78.606.885**	**22.056.840**	**28,06**	**28,06**	**-**	**-**	**-**	**22.056.840**	**28,06**	**28,06**	**56.550.045**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	58.702.485	9.431.340	16,07	16,07	-	-	-	9.431.340	16,07	16,07	49.271.145	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.904.400	12.625.500	63,43	63,43	-	-	-	12.625.500	63,43	63,43	7.278.900	
1.03.01.1.06.11	**Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**114.458.800**	**50.300.002**	**43,95**	**43,95**	**420.000**	**0,37**	**0,37**	**50.720.002**	**44,31**	**44,31**	**63.738.798**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**114.458.800**	**50.300.002**	**43,95**	**43,95**	**420.000**	**0,37**	**0,37**	**50.720.002**	**44,31**	**44,31**	**63.738.798**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**110.786.800**	**48.718.800**	**43,98**	**43,98**	**420.000**	**0,38**	**0,38**	**49.138.800**	**44,35**	**44,35**	**61.648.000**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**110.786.800**	**48.718.800**	**43,98**	**43,98**	**420.000**	**0,38**	**0,38**	**49.138.800**	**44,35**	**44,35**	**61.648.000**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.701.800**	**1.368.800**	**50,66**	**50,66**	**420.000**	**15,55**	**15,55**	**1.788.800**	**66,21**	**66,21**	**913.000**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.701.800**	**1.368.800**	**50,66**	**50,66**	**420.000**	**15,55**	**15,55**	**1.788.800**	**66,21**	**66,21**	**913.000**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.425.000	512.000	35,93	35,93	-	-	-	512.000	35,93	35,93	913.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.276.800	856.800	67,11	67,11	420.000	32,89	32,89	1.276.800	100,00	100,00	-	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**108.085.000**	**47.350.000**	**43,81**	**43,81**	**-**	**-**	**-**	**47.350.000**	**43,81**	**43,81**	**60.735.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**108.085.000**	**47.350.000**	**43,81**	**43,81**	**-**	**-**	**-**	**47.350.000**	**43,81**	**43,81**	**60.735.000**	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	78.000.000	32.500.000	41,67	41,67	-	-	-	32.500.000	41,67	41,67	45.500.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	30.085.000	14.850.000	49,36	49,36	-	-	-	14.850.000	49,36	49,36	15.235.000	
5.2	**BELANJA MODAL**	**3.672.000**	**1.581.202**	**43,06**	**43,06**	**-**	**-**	**-**	**1.581.202**	**43,06**	**43,06**	**2.090.798**	
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**3.672.000**	**1.581.202**	**43,06**	**43,06**	**-**	**-**	**-**	**1.581.202**	**43,06**	**43,06**	**2.090.798**	
5.2.05.08	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**	**3.672.000**	**1.581.202**	**43,06**	**43,06**	**-**	**-**	**-**	**1.581.202**	**43,06**	**43,06**	**2.090.798**	
5.2.05.08.01	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**	**3.672.000**	**1.581.202**	**43,06**	**43,06**	**-**	**-**	**-**	**1.581.202**	**43,06**	**43,06**	**2.090.798**	
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	3.672.000	1.581.202	43,06	43,06	-	-	-	1.581.202	43,06	43,06	2.090.798	
1.03.01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.429.777.230**	**6.119.137.537**	**64,89**	**64,89**	**68.308.226**	**0,72**	**0,72**	**6.187.445.763**	**65,62**	**65,62**	**3.242.331.467**	
1.03.01.1.08.01	**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**3.420.000**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**3.420.000**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.420.000**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.420.000**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**3.420.000**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**3.420.000**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**3.420.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.420.000	3.420.000	100,00	100,00	-	-	-	3.420.000	100,00	100,00	-	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
1.03.01.1.08.02	**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**307.134.410**	**205.658.498**	**66,96**	**66,96**	**24.574.946**	**8,00**	**8,00**	**230.233.444**	**74,96**	**74,96**	**76.900.966**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**307.134.410**	**205.658.498**	**66,96**	**66,96**	**24.574.946**	**8,00**	**8,00**	**230.233.444**	**74,96**	**74,96**	**76.900.966**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**307.134.410**	**205.658.498**	**66,96**	**66,96**	**24.574.946**	**8,00**	**8,00**	**230.233.444**	**74,96**	**74,96**	**76.900.966**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**307.134.410**	**205.658.498**	**66,96**	**66,96**	**24.574.946**	**8,00**	**8,00**	**230.233.444**	**74,96**	**74,96**	**76.900.966**	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**307.134.410**	**205.658.498**	**66,96**	**66,96**	**24.574.946**	**8,00**	**8,00**	**230.233.444**	**74,96**	**74,96**	**76.900.966**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**307.134.410**	**205.658.498**	**66,96**	**66,96**	**24.574.946**	**8,00**	**8,00**	**230.233.444**	**74,96**	**74,96**	**76.900.966**	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	27.132.000	8.364.202	30,83	30,83	2.371.938	8,74	8,74	10.736.140	39,57	39,57	16.395.860	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	280.002.410	197.294.296	70,46	70,46	22.203.008	7,93	7,93	219.497.304	78,39	78,39	60.505.106	
1.03.01.1.08.04	**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**9.119.222.820**	**5.910.059.039**	**64,81**	**64,81**	**43.733.280**	**0,48**	**0,48**	**5.953.792.319**	**65,29**	**65,29**	**3.165.430.501**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**9.119.222.820**	**5.910.059.039**	**64,81**	**64,81**	**43.733.280**	**0,48**	**0,48**	**5.953.792.319**	**65,29**	**65,29**	**3.165.430.501**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**9.119.222.820**	**5.910.059.039**	**64,81**	**64,81**	**43.733.280**	**0,48**	**0,48**	**5.953.792.319**	**65,29**	**65,29**	**3.165.430.501**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**9.119.222.820**	**5.910.059.039**	**64,81**	**64,81**	**43.733.280**	**0,48**	**0,48**	**5.953.792.319**	**65,29**	**65,29**	**3.165.430.501**	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**9.119.222.820**	**5.910.059.039**	**64,81**	**64,81**	**43.733.280**	**0,48**	**0,48**	**5.953.792.319**	**65,29**	**65,29**	**3.165.430.501**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**8.725.659.300**	**5.654.400.000**	**64,80**	**64,80**	**12.000.000**	**0,14**	**0,14**	**5.666.400.000**	**64,94**	**64,94**	**3.059.259.300**	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.668.800.000	5.630.400.000	64,95	64,95	-	-	-	5.630.400.000	64,95	64,95	3.038.400.000	
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.835.000		-	-	-	-	-		-	-	2.835.000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	54.024.300	24.000.000	44,42	44,42	12.000.000	22,21	22,21	36.000.000	66,64	66,64	18.024.300	
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**393.563.520**	**255.659.039**	**64,96**	**64,96**	**31.733.280**	**8,06**	**8,06**	**287.392.319**	**73,02**	**73,02**	**106.171.201**	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	346.752.000	225.216.000	64,95	64,95	27.936.000	8,06	8,06	253.152.000	73,01	73,01	93.600.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.805.120	13.530.234	65,03	65,03	1.687.679	8,11	8,11	15.217.913	73,15	73,15	5.587.207	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	26.006.400	16.912.805	65,03	65,03	2.109.601	8,11	8,11	19.022.406	73,15	73,15	6.983.994	
1.03.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**46.885.537**	**43.848.755**	**93,52**	**93,52**	**2.100.000**	**4,48**	**4,48**	**45.948.755**	**98,00**	**98,00**	**936.782**	
1.03.01.1.09.02	**Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional**	**46.885.537**	**43.848.755**	**93,52**	**93,52**	**2.100.000**	**4,48**	**4,48**	**45.948.755**	**98,00**	**98,00**	**936.782**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**46.885.537**	**43.848.755**	**93,52**	**93,52**	**2.100.000**	**4,48**	**4,48**	**45.948.755**	**98,00**	**98,00**	**936.782**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**46.885.537**	**43.848.755**	**93,52**	**93,52**	**2.100.000**	**4,48**	**4,48**	**45.948.755**	**98,00**	**98,00**	**936.782**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**46.885.537**	**43.848.755**	**93,52**	**93,52**	**2.100.000**	**4,48**	**4,48**	**45.948.755**	**98,00**	**98,00**	**936.782**	
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**46.885.537**	**43.848.755**	**93,52**	**93,52**	**2.100.000**	**4,48**	**4,48**	**45.948.755**	**98,00**	**98,00**	**936.782**	
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**46.885.537**	**43.848.755**	**93,52**	**93,52**	**2.100.000**	**4,48**	**4,48**	**45.948.755**	**98,00**	**98,00**	**936.782**	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	46.885.537	43.848.755	93,52	93,52	2.100.000	4,48	4,48	45.948.755	98,00	98,00	936.782	
1.03.01.1.10	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.000.000.000**	**660.137.813**	**33,01**	**33,01**	**149.285.544**	**7,46**	**7,46**	**809.423.357**	**40,47**	**40,47**	**1.190.576.643**	
1.03.01.1.10.01	**Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	**2.000.000.000**	**660.137.813**	**33,01**	**33,01**	**149.285.544**	**7,46**	**7,46**	**809.423.357**	**40,47**	**40,47**	**1.190.576.643**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**2.000.000.000**	**660.137.813**	**33,01**	**33,01**	**149.285.544**	**7,46**	**7,46**	**809.423.357**	**40,47**	**40,47**	**1.190.576.643**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.000.000.000**	**660.137.813**	**33,01**	**33,01**	**149.285.544**	**7,46**	**7,46**	**809.423.357**	**40,47**	**40,47**	**1.190.576.643**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**297.726.720**	**140.322.068**	**47,13**	**47,13**	**64.710.446**	**21,73**	**21,73**	**205.032.514**	**68,87**	**68,87**	**92.694.206**	
5.1.01.99	**Belanja Pegawai BLUD**	**297.726.720**	**140.322.068**	**47,13**	**47,13**	**64.710.446**	**21,73**	**21,73**	**205.032.514**	**68,87**	**68,87**	**92.694.206**	
5.1.01.99.99	**Belanja Pegawai BLUD**	**297.726.720**	**140.322.068**	**47,13**	**47,13**	**64.710.446**	**21,73**	**21,73**	**205.032.514**	**68,87**	**68,87**	**92.694.206**	
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	297.726.720	140.322.068	47,13	47,13	64.710.446	21,73	21,73	205.032.514	68,87	68,87	92.694.206	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.702.273.280**	**519.815.745**	30,54	30,54	**84.575.098**	**4,97**	**4,97**	**604.390.843**	**35,50**	**35,50**	**1.097.882.437**	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**421.505.280**	**215.697.390**	**51,17**	**51,17**	**35.498.440**	**8,42**	**8,42**	**251.195.830**	**59,59**	**59,59**	**170.309.450**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**403.200.000**	**201.600.000**	**50,00**	**50,00**	**33.600.000**	**8,33**	**8,33**	**235.200.000**	**58,33**	**58,33**	**168.000.000**	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	403.200.000	201.600.000	50,00	50,00	33.600.000	8,33	8,33	235.200.000	58,33	58,33	168.000.000	
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**18.305.280**	**14.097.390**	**77,01**	**77,01**	**1.898.440**	**10,37**	**10,37**	**15.995.830**	**87,38**	**87,38**	**2.309.450**	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	16.128.000	13.008.750	80,66	80,66	1.717.000	10,65	10,65	14.725.750	91,31	91,31	1.402.250	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	967.680	483.840	50,00	50,00	80.640	8,33	8,33	564.480	58,33	58,33	403.200	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.209.600	604.800	50,00	50,00	100.800	8,33	8,33	705.600	58,33	58,33	504.000	
5.1.02.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**1.280.768.000**	**304.118.355**	**23,74**	**23,74**	**49.076.658**	**3,83**	**3,83**	**353.195.013**	**27,58**	**27,58**	**927.572.987**	
5.1.02.99.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**1.280.768.000**	**304.118.355**	**23,74**	**23,74**	**49.076.658**	**3,83**	**3,83**	**353.195.013**	**27,58**	**27,58**	**927.572.987**	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.280.768.000	304.118.355	23,74	23,74	49.076.658	3,83	3,83	353.195.013	27,58	27,58	927.572.987	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**22.358.093.068**	**4.105.680.757**	**18,36**	**34,54**	**2.392.154.568**	**10,70**	**5,05**	**6.497.835.325**	**29,06**	**37,28**	**15.860.257.743**	
1.03.02.1.01	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**13.437.632.000**	**2.891.035.418**	**21,51**	**36,83**	**1.489.896.720**	**11,09**	**6,33**	**4.380.932.138**	**32,60**	**43,40**	**9.056.699.862**	
1.03.02.1.01.21	**Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya**	**13.092.032.000**	**2.777.635.418**	**21,22**	**36,94**	**1.489.896.720**	**11,38**	**6,51**	**4.267.532.138**	**32,60**	**43,69**	**8.824.499.862**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**13.092.032.000**	**2.777.635.418**	**21,22**	**36,94**	**1.489.896.720**	**11,38**	**6,23**	**4.267.532.138**	**32,60**	**43,69**	**8.824.499.862**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**7.207.950.500**	**641.100.318**	**8,89**	**34,59**	**561.396.720**	**7,79**	**8,78**	**1.202.497.038**	**16,68**	**43,39**	**6.005.453.462**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**67.900.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.900.000**	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**67.900.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.900.000**	
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**	**67.900.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.900.000**	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	67.900.000		-	-					-	-	67.900.000	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**7.140.050.500**	**641.100.318**	**8,98**	**34,92**	**561.396.720**	**7,86**	**8,87**	**1.202.497.038**	**16,84**	**43,80**	**5.937.553.462**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**5.566.783.139**	**188.117.770**	**3,38**	**36,65**	**542.424.720**	**9,74**	**10,27**	**730.542.490**	**13,12**	**46,93**	**4.836.240.649**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**5.566.783.139**	**188.117.770**	**3,38**	**36,65**	**542.424.720**	**9,74**	**10,27**	**730.542.490**	**13,12**	**46,93**	**4.836.240.649**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.895.360	4.621.170	46,70	46,70	1.878.120	18,98	18,98	6.499.290	65,68	65,68	3.396.070	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.698.379	4.069.000	60,75	60,75	975.000	14,56	14,56	5.044.000	75,30	75,30	1.654.379	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.550.189.400	179.427.600	3,23	36,58	539.571.600	9,72	10,25	718.999.200	12,95	46,83	4.831.190.200	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**1.057.800.001**	**432.016.000**	**40,84**	**40,86**	**-**	**-**	**4,02**	**432.016.000**	**40,84**	**44,92**	**625.784.001**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**1.057.800.000**	**432.016.000**	**40,84**	**40,86**	**-**	**-**	**4,02**	**432.016.000**	**40,84**	**44,92**	**625.784.000**	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	577.800.000	192.600.000	33,33	33,33	-	-	-	192.600.000	33,33	33,33	385.200.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	480.000.000	239.416.000	49,88	49,88	-	-	8,89	239.416.000	49,88	58,77	240.584.000	
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**1**	
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1		-	-					-	-	1	
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**	**515.467.360**	**20.966.548**	**4,07**	**4,07**	**18.972.000**	**3,68**	**3,68**	**39.938.548**	**7,75**	**7,75**	**475.528.812**	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**515.467.360**	**20.966.548**	**4,07**	**4,07**	**18.972.000**	**3,68**	**3,68**	**39.938.548**	**7,75**	**7,75**	**475.528.812**	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	515.467.360	20.966.548	4,07	4,07	18.972.000	3,68	3,68	39.938.548	7,75	7,75	475.528.812	
5.2	**BELANJA MODAL**	**5.884.081.500**	**2.136.535.100**	**36,31**	**40,11**	**928.500.000**	**15,78**	**3,10**	**3.065.035.100**	**52,09**	**44,11**	**2.819.046.400**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**5.884.081.500**	**2.136.535.100**	**36,31**	**40,11**	**928.500.000**	**15,78**	**3,10**	**3.065.035.100**	**52,09**	**44,11**	**2.819.046.400**	
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**	**5.884.081.500**	**2.136.535.100**	**36,31**	**40,11**	**928.500.000**	**15,78**	**3,10**	**3.065.035.100**	**52,09**	**44,11**	**2.819.046.400**	
5.2.04.02.04	**Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**	**3.602.406.000**	**-**	**-**	**-**	**913.500.000**	**25,36**	**4,64**	**913.500.000**	**25,36**	**6,50**	**2.688.906.000**	
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.602.406.000		-	-	913.500.000	25,36	5,49	913.500.000	25,36	5,49	2.688.906.000	
5.2.04.02.05	**Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah**	**2.281.675.500**	**2.136.535.100**	**93,64**	**93,64**	**15.000.000**	**0,66**	**0,66**	**2.151.535.100**	**94,30**	**94,30**	**130.140.400**	
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	2.281.675.500	2.136.535.100	93,64	93,64	15.000.000	0,66	0,66	2.151.535.100	94,30	94,30	130.140.400	
1.03.02.1.01.60	**Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi**	**345.600.000**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**-**	**-**	**-**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**232.200.000**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**345.600.000**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**-**	**-**	**-**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**232.200.000**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**345.600.000**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**-**	**-**	**-**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**232.200.000**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**345.600.000**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**-**	**-**	**-**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**232.200.000**	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**345.600.000**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**-**	**-**	**-**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**232.200.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**345.600.000**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**-**	**-**	**-**	**113.400.000**	**32,81**	**32,81**	**232.200.000**	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	345.600.000	113.400.000	32,81	32,81	-	-	-	113.400.000	32,81	32,81	232.200.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik		
			(Rp.)	(%)	(%)	(Rp.)	(%)	(%)	(Rp).	(%)	(%)		
1.03.02.1.02	**Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**8.920.461.068**	**1.214.645.339**	**13,62**	**31,24**	**902.257.848**	**10,11**	**3,19**	**2.116.903.187**	**23,73**	**28,44**	**6.803.557.881**	
1.03.02.1.02.02	**Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan**	**5.587.323.200**	**24.277.840**	**0,43**	**13,54**	**749.710.228**	**13,42**	**0,31**	**773.988.068**	**13,85**	**13,85**	**4.813.335.132**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**5.587.323.200**	**24.277.840**	**0,43**	**13,54**	**749.710.228**	**13,42**	**0,31**	**773.988.068**	**13,85**	**13,85**	**4.813.335.132**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**70.003.200**	**24.277.840**	**34,68**	**34,68**	**17.220.228**	**24,60**	**24,60**	**41.498.068**	**59,28**	**59,28**	**28.505.132**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**70.003.200**	**24.277.840**	**34,68**	**34,68**	**17.220.228**	**24,60**	**24,60**	**41.498.068**	**59,28**	**59,28**	**28.505.132**	
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**	**70.003.200**	**24.277.840**	**34,68**	**34,68**	**17.220.228**	**24,60**	**24,60**	**41.498.068**	**59,28**	**59,28**	**28.505.132**	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**70.003.200**	**24.277.840**	**34,68**	**34,68**	**17.220.228**	**24,60**	**24,60**	**41.498.068**	**59,28**	**59,28**	**28.505.132**	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70.003.200	24.277.840	34,68	34,68	17.220.228	24,60	24,60	41.498.068	59,28	59,28	28.505.132	
5.2	**BELANJA MODAL**	**5.517.320.000**	**-**	**-**	**13,28**	**732.490.000**	**13,28**		**732.490.000**	**13,28**	**13,28**	**4.784.830.000**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**5.517.320.000**	**-**	**-**	**13,28**	**732.490.000**	**13,28**		**732.490.000**	**13,28**	**13,28**	**4.784.830.000**	
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**	**5.517.320.000**	**-**	**-**	**13,28**	**732.490.000**	**13,28**		**732.490.000**	**13,28**	**13,28**	**4.784.830.000**	
5.2.04.02.01	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**	**5.517.320.000**	**-**	**-**	**13,28**	**732.490.000**	**13,28**		**732.490.000**	**13,28**	**13,28**	**4.784.830.000**	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	5.517.320.000		-	13,28	732.490.000	13,28	-	732.490.000	13,28	13,28	4.784.830.000	
1.03.02.1.02.21	**Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan**	**3.333.137.868**	**1.190.367.499**	**35,71**	**60,90**	**152.547.620**	**4,58**	**8,02**	**1.342.915.119**	**40,29**	**52,89**	**1.990.222.749**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**3.333.137.868**	**1.190.367.499**	**35,71**	**60,90**	**152.547.620**	**4,58**	**8,01**	**1.342.915.119**	**40,29**	**52,89**	**1.990.222.749**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.423.922.508**	**460.586.720**	**32,35**	**32,35**	**-**	**-**	**-**	**460.586.720**	**32,35**	**32,35**	**963.335.788**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**28.050.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.050.000**	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**28.050.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.050.000**	
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**	**28.050.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.050.000**	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	28.050.000		-	-	-	-	-		-	-	28.050.000	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.395.872.508**	**460.586.720**	**33,00**	**33,00**	**-**	**-**	**-**	**460.586.720**	**33,00**	**33,00**	**935.285.788**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**13.772.508**	**4.586.720**	**33,30**	**33,30**	**-**	**-**	**-**	**4.586.720**	**33,30**	**33,30**	**9.185.788**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**13.772.508**	**4.586.720**	**33,30**	**33,30**	**-**	**-**	**-**	**4.586.720**	**33,30**	**33,30**	**9.185.788**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.772.508	4.586.720	33,30	33,30	-	-	-	4.586.720	33,30	33,30	9.185.788	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**1.382.100.000**	**456.000.000**	**32,99**	**32,99**	**-**	**-**	**-**	**456.000.000**	**32,99**	**32,99**	**926.100.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**1.382.100.000**	**456.000.000**	**32,99**	**32,99**	**-**	**-**	**-**	**456.000.000**	**32,99**	**32,99**	**926.100.000**	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.500.000		-	-	-	-	-		-	-	4.500.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.377.600.000	456.000.000	33,10	33,10	-	-	-	456.000.000	33,10	33,10	921.600.000	
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.909.215.360**	**729.780.779**	**38,22**	**82,21**	**152.547.620**	**7,99**	**13,99**	**882.328.399**	**46,21**	**68,21**	**1.026.886.961**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**1.909.215.360**	**729.780.779**	**38,22**	**82,21**	**152.547.620**	**7,99**	**13,99**	**882.328.399**	**46,21**	**68,21**	**1.026.886.961**	
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**	**1.909.215.360**	**729.780.779**	**38,22**	**82,21**	**152.547.620**	**7,99**	**13,99**	**882.328.399**	**46,21**	**68,21**	**1.026.886.961**	
5.2.04.02.01	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**	**1.909.215.360**	**729.780.779**	**38,22**	**82,21**	**152.547.620**	**7,99**	**13,99**	**882.328.399**	**46,21**	**68,21**	**1.026.886.961**	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.909.215.360	729.780.779	38,22	82,21	152.547.620	7,99	13,99	882.328.399	46,21	68,21	1.026.886.961	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**4.733.632.686**	**1.232.025.334**	**26,03**	**33,47**	**175.023.704**	**3,70**	**10,69**	**1.407.049.038**	**29,72**	**44,30**	**3.326.583.648**	
1.03.03.1.01	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**4.733.632.686**	**1.232.025.334**	**26,03**	**33,47**	**175.023.704**	**3,70**	**10,69**	**1.407.049.038**	**29,72**	**44,30**	**3.326.583.648**	
1.03.03.1.01.01	**Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM**	**4.733.632.686**	**1.232.025.334**	**26,03**	**33,47**	**175.023.704**	**3,70**	**10,69**	**1.407.049.038**	**29,72**	**44,30**	**3.326.583.648**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**4.733.632.686**	**1.232.025.334**	**26,03**	**33,47**	**175.023.704**	**3,70**	**10,60**	**1.407.049.038**	**29,72**	**44,30**	**3.326.583.648**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.949.332.786**	**722.835.770**	**24,51**	**23,92**	**150.253.704**	**5,09**	**11,54**	**873.089.474**	**29,60**	**35,48**	**2.076.243.312**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.949.332.786**	**722.835.770**	**24,51**	**23,92**	**150.253.704**	**5,09**	**11,54**	**873.089.474**	**29,60**	**35,48**	**2.076.243.312**	
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**	**101.822.800**	**39.600.791**	**38,89**	**38,89**	**9.070.260**	**8,91**	**8,91**	**48.671.051**	**47,80**	**47,80**	**53.151.749**	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**101.822.800**	**39.600.791**	**38,89**	**38,89**	**9.070.260**	**8,91**	**8,91**	**48.671.051**	**47,80**	**47,80**	**53.151.749**	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	101.763.220	39.600.791	38,91	38,91	9.070.260	8,91	8,91	48.671.051	47,83	47,83	53.092.169	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	59.580		-	-					-	-	59.580	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
5.1.02.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**2.847.509.986**	**683.234.979**	**23,99**	**23,38**	**141.183.444**	**4,96**	**11,64**	**824.418.423**	**28,95**	**35,03**	**2.023.091.563**	
5.1.02.99.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**2.847.509.986**	**683.234.979**	**23,99**	**23,38**	**141.183.444**	**4,96**	**11,64**	**824.418.423**	**28,95**	**35,03**	**2.023.091.563**	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.847.509.986	683.234.979	23,99	23,38	141.183.444	4,96	11,64	824.418.423	28,95	35,03	2.023.091.563	
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.784.299.900**	**509.189.564**	**28,54**	**49,56**	**24.770.000**	**1,39**	**9,05**	**533.959.564**	**29,93**	**59,17**	**1.250.340.336**	
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**294.743.900**	**254.848.564**	**86,46**	**86,63**	**24.770.000**	**8,40**	**8,40**	**279.618.564**	**94,87**	**95,13**	**15.125.336**	
5.2.02.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**294.743.900**	**254.848.564**	**86,46**	**86,63**	**24.770.000**	**8,40**	**8,40**	**279.618.564**	**94,87**	**95,13**	**15.125.336**	
5.2.02.99.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**294.743.900**	**254.848.564**	**86,46**	**86,63**	**24.770.000**	**8,40**	**8,40**	**279.618.564**	**94,87**	**95,13**	**15.125.336**	
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	294.743.900	254.848.564	86,46	86,46	24.770.000	8,40	8,40	279.618.564	94,87	94,87	15.125.336	
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**39.556.000**	**39.556.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**39.556.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	
5.2.03.99	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**39.556.000**	**39.556.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**39.556.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	
5.2.03.99.99	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**39.556.000**	**39.556.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**39.556.000**	**100,00**	**100,00**	**-**	
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	39.556.000	39.556.000	100,00	100,00	-	-	-	39.556.000	100,00	100,00	-	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**700.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**700.000.000**	
5.2.04.99	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**	**700.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**700.000.000**	
5.2.04.99.99	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**	**700.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**700.000.000**	
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	700.000.000		-	-					-	-	700.000.000	
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**750.000.000**	**214.785.000**	**28,64**	**80,00**	**-**	**-**	**18,23**	**214.785.000**	**28,64**	**100,00**	**535.215.000**	
5.2.05.99	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**750.000.000**	**214.785.000**	**28,64**	**80,00**	**-**	**-**	**18,23**	**214.785.000**	**28,64**	**100,00**	**535.215.000**	
5.2.05.99.99	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**750.000.000**	**214.785.000**	**28,64**	**80,00**	**-**	**-**	**18,23**	**214.785.000**	**28,64**	**100,00**	**535.215.000**	
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	750.000.000	214.785.000	28,64	76,37	-	-	19,09	214.785.000	28,64	95,46	535.215.000	
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**11.032.024.548**	**2.046.678.056**	**18,55**	**22,58**	**1.964.107.160**	**17,80**	**19,61**	**4.010.785.216**	**36,36**	**44,69**	**7.021.239.332**	
1.03.07.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**11.032.024.548**	**2.046.678.056**	**18,55**	**22,58**	**1.964.107.160**	**17,80**	**19,61**	**4.010.785.216**	**36,36**	**44,69**	**7.021.239.332**	
1.03.07.1.01.01	**Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**11.032.024.548**	**2.046.678.056**	**18,55**	**22,58**	**1.964.107.160**	**17,80**	**19,61**	**4.010.785.216**	**36,36**	**44,69**	**7.021.239.332**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**11.032.024.548**	**2.046.678.056**	**18,55**	**22,58**	**1.964.107.160**	**17,80**	**18,66**	**4.010.785.216**	**36,36**	**44,69**	**7.021.239.332**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.655.280.698**	**831.983.656**	**31,33**	**30,09**	**689.967.110**	**25,98**	**14,39**	**1.521.950.766**	**57,32**	**54,46**	**1.133.329.932**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**94.030.000**	**-**	**-**	**-**	**13.200.000**	**14,04**	**14,04**	**13.200.000**	**14,04**	**14,04**	**80.830.000**	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**94.030.000**	**-**	**-**	**-**	**13.200.000**	**14,04**	**14,04**	**13.200.000**	**14,04**	**14,04**	**80.830.000**	
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**	**94.030.000**	**-**	**-**	**-**	**13.200.000**	**14,04**	**14,04**	**13.200.000**	**14,04**	**14,04**	**80.830.000**	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	94.030.000		-	-	13.200.000	14,04	14,04	13.200.000	14,04	14,04	80.830.000	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.461.250.698**	**831.983.656**	**56,94**	**54,88**	**346.767.110**	**23,73**	**23,73**	**1.178.750.766**	**80,67**	**96,88**	**282.499.932**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**59.695.938**	**38.519.440**	**64,53**	**64,53**	**9.558.780**	**16,01**	**16,01**	**48.078.220**	**80,54**	**80,54**	**11.617.718**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**59.695.938**	**38.519.440**	**64,53**	**64,53**	**9.558.780**	**16,01**	**16,01**	**48.078.220**	**80,54**	**80,54**	**11.617.718**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.721.036	13.851.720	66,85	66,85	6.824.280	32,93	32,93	20.676.000	99,78	99,78	45.036	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.521.466	12.457.570	99,49	99,49	-	-	-	12.457.570	99,49	99,49	63.896	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.689.436	12.210.150	49,45	49,45	2.734.500	11,08	11,08	14.944.650	60,53	60,53	9.744.786	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.764.000		-	-	-	-	-		-	-	1.764.000	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**1.116.748.000**	**633.299.389**	**56,71**	**54,01**	**246.169.650**	**22,04**	**22,04**	**879.469.039**	**78,75**	**100,00**	**237.278.961**	
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**6.748.000**	**4.124.000**	**61,11**	**61,11**	**2.619.000**	**38,81**	**38,81**	**6.743.000**	**99,93**	**99,93**	**5.000**	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.748.000	4.124.000	61,11	61,11	2.619.000	38,81	38,81	6.743.000	99,93	99,93	5.000	
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**1.110.000.000**	**629.175.389**	**56,68**	**53,97**	**243.550.650**	**21,94**	**21,94**	**872.726.039**	**78,62**	**100,00**	**237.273.961**	
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.110.000.000	629.175.389	56,68	53,40	243.550.650	21,94	21,94	872.726.039	78,62	98,96	237.273.961	
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**	**284.806.760**	**160.164.827**	**56,24**	**56,24**	**91.038.680**	**31,97**	**31,97**	**251.203.507**	**88,20**	**88,20**	**33.603.253**	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**284.806.760**	**160.164.827**	**56,24**	**56,24**	**91.038.680**	**31,97**	**31,97**	**251.203.507**	**88,20**	**88,20**	**33.603.253**	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	284.806.760	160.164.827	56,24	56,24	91.038.680	31,97	31,97	251.203.507	88,20	88,20	33.603.253	
5.1.05	**Belanja Hibah**	**1.100.000.000**	**-**	**-**	**-**	**330.000.000**	**30,00**	**2,00**	**330.000.000**	**30,00**	**2,00**	**770.000.000**	
5.1.05.05	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**1.100.000.000**	**-**	**-**	**-**	**330.000.000**	**30,00**	**2,00**	**330.000.000**	**30,00**	**2,00**	**770.000.000**	
5.1.05.05.02	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**1.100.000.000**	**-**	**-**	**-**	**330.000.000**	**30,00**	**2,00**	**330.000.000**	**30,00**	**2,00**	**770.000.000**	
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaf	1.100.000.000		-	-	330.000.000	30,00	2,00	330.000.000	30,00	2,00	770.000.000	
5.2	**BELANJA MODAL**	**8.376.743.850**	**1.214.694.400**	**14,50**	**20,05**	**1.274.140.050**	**15,21**	**20,02**	**2.488.834.450**	**29,71**	**41,40**	**5.887.909.400**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**8.376.743.850**	**1.214.694.400**	**14,50**	**20,05**	**1.274.140.050**	**15,21**	**20,02**	**2.488.834.450**	**29,71**	**41,40**	**5.887.909.400**	
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**1.150.000.000**	**-**	**-**	**33,25**	**-**	**-**	**63,08**	**-**	**-**	**100,00**	**1.150.000.000**	
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**	**1.150.000.000**	**-**	**-**	**33,25**	**-**	**-**	**63,08**	**-**	**-**	**100,00**	**1.150.000.000**	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	1.150.000.000		-	33,25	-	-	66,75		-	100,00	1.150.000.000	
5.2.04.04	**Belanja Modal Jaringan**	**7.226.743.850**	**1.214.694.400**	**16,81**	**17,93**	**1.274.140.050**	**17,63**	**13,16**	**2.488.834.450**	**34,44**	**31,99**	**4.737.909.400**	
5.2.04.04.01	**Belanja Modal Jaringan Air Minum**	**7.226.743.850**	**1.214.694.400**	**16,81**	**17,93**	**1.274.140.050**	**17,63**	**13,16**	**2.488.834.450**	**34,44**	**31,99**	**4.737.909.400**	
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	7.226.743.850	1.214.694.400	16,81	17,93	1.274.140.050	17,63	14,05	2.488.834.450	34,44	31,99	4.737.909.400	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**175.052.564.941**	**84.075.720.093**	**48,03**	**68,22**	**11.190.849.815**	**6,39**	**7,68**	**95.266.569.908**	**54,42**	**76,03**	**79.785.995.033**	
1.03.10.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**175.052.564.941**	**84.075.720.093**	**48,03**	**68,22**	**11.190.849.815**	**6,39**	**7,68**	**95.266.569.908**	**54,42**	**76,03**	**79.785.995.033**	
1.03.10.1.01.04	**Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan**	**1.250.000.000**	**113.919.300**	**9,11**	**9,34**	**100.000.000**	**8,00**	**8,20**	**213.919.300**	**17,11**	**17,54**	**1.036.080.700**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**1.250.000.000**	**113.919.300**	**9,11**	**9,34**	**100.000.000**	**8,00**	**8,00**	**213.919.300**	**17,11**	**17,54**	**1.036.080.700**	
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.250.000.000**	**113.919.300**	**9,11**	**9,34**	**100.000.000**	**8,00**	**8,00**	**213.919.300**	**17,11**	**17,54**	**1.036.080.700**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**1.250.000.000**	**113.919.300**	**9,11**	**9,34**	**100.000.000**	**8,00**	**8,00**	**213.919.300**	**17,11**	**17,54**	**1.036.080.700**	
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**1.250.000.000**	**113.919.300**	**9,11**	**9,34**	**100.000.000**	**8,00**	**8,00**	**213.919.300**	**17,11**	**17,54**	**1.036.080.700**	
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**	**1.250.000.000**	**113.919.300**	**9,11**	**9,34**	**100.000.000**	**8,00**	**8,00**	**213.919.300**	**17,11**	**17,54**	**1.036.080.700**	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	1.250.000.000	113.919.300	9,11	9,11	100.000.000	8,00	8,00	213.919.300	17,11	17,11	1.036.080.700	
1.03.10.1.01.08	**Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan**	**100.164.924.814**	**59.016.488.570**	**58,92**	**87,07**	**3.205.305.360**	**3,20**	**9,29**	**62.221.793.930**	**62,12**	**96,56**	**37.943.130.884**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**100.164.924.814**	**59.016.488.570**	**58,92**	**87,07**	**3.205.305.360**	**3,20**	**9,09**	**62.221.793.930**	**62,12**	**96,56**	**37.943.130.884**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**700.000.000**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	**-**	**-**	**-**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	**300.192.900**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**700.000.000**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	**-**	**-**	**-**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	**300.192.900**	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**700.000.000**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	**-**	**-**	**-**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	**300.192.900**	
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**700.000.000**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	**-**	**-**	**-**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	**300.192.900**	
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	700.000.000	399.807.100	57,12	57,12	-	-	-	399.807.100	57,12	57,12	300.192.900	
5.2	**BELANJA MODAL**	**99.464.924.814**	**58.616.681.470**	**58,93**	**87,29**	**3.205.305.360**	**3,22**	**9,16**	**61.821.986.830**	**62,15**	**96,85**	**37.642.937.984**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**99.464.924.814**	**58.616.681.470**	**58,93**	**87,29**	**3.205.305.360**	**3,22**	**9,16**	**61.821.986.830**	**62,15**	**96,85**	**37.642.937.984**	
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**99.464.924.814**	**58.616.681.470**	**58,93**	**87,29**	**3.205.305.360**	**3,22**	**9,16**	**61.821.986.830**	**62,15**	**96,85**	**37.642.937.984**	
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**	**99.464.924.814**	**58.616.681.470**	**58,93**	**87,29**	**3.205.305.360**	**3,22**	**9,16**	**61.821.986.830**	**62,15**	**96,85**	**37.642.937.984**	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	99.464.924.814	58.616.681.470	58,93	87,29	3.205.305.360	3,22	9,16	61.821.986.830	62,15	96,85	37.642.937.984	
1.03.10.1.01.09	**Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan**	**67.337.315.050**	**24.945.312.223**	**37,05**	**48,00**	**7.885.544.455**	**11,71**	**6,02**	**32.830.856.678**	**48,76**	**54,07**	**34.506.458.372**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**67.337.315.050**	**24.945.312.223**	**37,05**	**48,00**	**7.885.544.455**	**11,71**	**5,96**	**32.830.856.678**	**48,76**	**54,07**	**34.506.458.372**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**150.000.000**	**10.000.000**	**6,67**	**6,67**	**-**	**-**	**-**	**10.000.000**	**6,67**	**6,67**	**140.000.000**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**150.000.000**	**10.000.000**	**6,67**	**6,67**	**-**	**-**	**-**	**10.000.000**	**6,67**	**6,67**	**140.000.000**	
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**150.000.000**	**10.000.000**	**6,67**	**6,67**	**-**	**-**	**-**	**10.000.000**	**6,67**	**6,67**	**140.000.000**	
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**150.000.000**	**10.000.000**	**6,67**	**6,67**	**-**	**-**	**-**	**10.000.000**	**6,67**	**6,67**	**140.000.000**	
.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	150.000.000	10.000.000	6,67	6,67	-	-	-	10.000.000	6,67	6,67	140.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
5.2	**BELANJA MODAL**	**67.187.315.050**	**24.935.312.223**	**37,11**	**48,09**	**7.885.544.455**	**11,74**	**5,97**	**32.820.856.678**	**48,85**	**54,18**	**34.366.458.372**	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**67.187.315.050**	**24.935.312.223**	**37,11**	**48,09**	**7.885.544.455**	**11,74**	**5,97**	**32.820.856.678**	**48,85**	**54,18**	**34.366.458.372**	
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**67.187.315.050**	**24.935.312.223**	**37,11**	**48,09**	**7.885.544.455**	**11,74**	**5,97**	**32.820.856.678**	**48,85**	**54,18**	**34.366.458.372**	
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**	**63.649.505.050**	**23.525.132.273**	**36,96**	**47,15**	**6.750.296.455**	**10,61**	**4,91**	**30.275.428.728**	**47,57**	**52,16**	**33.374.076.322**	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	63.649.505.050	23.525.132.273	36,96	46,64	6.750.296.455	10,61	4,91	30.275.428.728	47,57	51,60	33.374.076.322	
5.2.04.01.02	**Belanja Modal Jembatan**	**3.537.810.000**	**1.410.179.950**	**39,86**	**65,13**	**1.135.248.000**	**32,09**	**25,09**	**2.545.427.950**	**71,95**	**90,53**	**992.382.050**	
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	3.537.810.000	1.410.179.950	39,86	65,13	1.135.248.000	32,09	25,40	2.545.427.950	71,95	90,53	992.382.050	
1.03.10.1.01.11	**Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan**	**6.300.325.077**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**6.300.325.077**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**6.300.325.077**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.300.325.077**	
5.2	**BELANJA MODAL**	**6.300.325.077**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.300.325.077**	
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**1.500.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.500.000.000**	
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**	**1.500.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.500.000.000**	
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**	**1.500.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.500.000.000**	
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.500.000.000		-	-					-	-	1.500.000.000	
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**4.800.325.077**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.800.325.077**	
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**4.800.325.077**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.800.325.077**	
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**	**4.800.325.077**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.800.325.077**	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	4.800.325.077		-	-					-	-	4.800.325.077	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.549.999.800**	**150.469.888**	**9,71**	**9,71**	**19.587.780**	**1,26**	**1,26**	**170.057.668**	**10,97**	**10,97**	**1.379.942.132**	
1.03.12.1.01	**Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**1.549.999.800**	**150.469.888**	**9,71**	**9,71**	**19.587.780**	**1,26**	**1,26**	**170.057.668**	**10,97**	**10,97**	**1.379.942.132**	
1.03.12.1.01.01	**Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi**	**1.549.999.800**	**150.469.888**	**9,71**	**9,71**	**19.587.780**	**1,26**	**1,26**	**170.057.668**	**10,97**	**10,97**	**1.379.942.132**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**1.549.999.800**	**150.469.888**	**9,71**	**9,71**	**19.587.780**	**1,26**	**1,26**	**170.057.668**	**10,97**	**10,97**	**1.379.942.132**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.549.999.800**	**150.469.888**	**9,71**	**9,71**	**19.587.780**	**1,26**	**1,26**	**170.057.668**	**10,97**	**10,97**	**1.379.942.132**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**11.950.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.950.000**	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**11.950.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.950.000**	
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**	**11.950.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.950.000**	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	11.950.000		-	-					-	-	11.950.000	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.538.049.800**	**150.469.888**	**9,78**	**9,78**	**19.587.780**	**1,27**	**1,27**	**170.057.668**	**11,06**	**11,06**	**1.367.992.132**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**94.583.800**	**17.578.820**	**18,59**	**18,59**	**8.208.500**	**8,68**	**8,68**	**25.787.320**	**27,26**	**27,26**	**68.796.480**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**94.583.800**	**17.578.820**	**18,59**	**18,59**	**8.208.500**	**8,68**	**8,68**	**25.787.320**	**27,26**	**27,26**	**68.796.480**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.628.900	3.165.720	23,23	23,23	-	-	-	3.165.720	23,23	23,23	10.463.180	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.507.900		-	-	546.500	5,75	5,75	546.500	5,75	5,75	8.961.400	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.250.000	550.000	44,00	44,00	-	-	-	550.000	44,00	44,00	700.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	627.000	600.000	95,69	95,69	-	-	-	600.000	95,69	95,69	27.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.570.000	13.263.100	19,06	19,06	7.662.000	11,01	11,01	20.925.100	30,08	30,08	48.644.900	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**574.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**574.000.000**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**570.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**570.000.000**	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	184.500.000		-	-					-	-	184.500.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000		-	-					-	-	6.000.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	379.500.000		-	-					-	-	379.500.000	
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**4.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000.000**	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000		-	-					-	-	4.000.000	
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**	**869.466.000**	**132.891.068**	**15,28**	**15,28**	**11.379.280**	**1,31**	**1,31**	**144.270.348**	**16,59**	**16,59**	**725.195.652**	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**869.466.000**	**132.891.068**	**15,28**	**15,28**	**11.379.280**	**1,31**	**1,31**	**144.270.348**	**16,59**	**16,59**	**725.195.652**	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	767.466.000	132.891.068	17,32	17,32	10.189.280	1,33	1,33	143.080.348	18,64	18,64	624.385.652	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	102.000.000		-	-	1.190.000	1,17	1,17	1.190.000	1,17	1,17	100.810.000	
1.04.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.249.938.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.249.938.911**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**1.249.938.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.249.938.911**	
1.04.02.1.03	**Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**1.249.938.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.249.938.911**	
1.04.02.1.03.02	**Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**99.938.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99.938.911**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**99.938.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99.938.911**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**99.938.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99.938.911**	
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**3.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000.000**	
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**3.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000.000**	
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**	**3.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000.000**	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.000.000		-	-					-	-	3.000.000	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**96.938.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96.938.911**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**8.182.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.182.911**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**8.182.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.182.911**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.378.952		-	-					-	-	2.378.952	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.167.275		-	-					-	-	2.167.275	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.636.684		-	-					-	-	3.636.684	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**70.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70.000.000**	
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**70.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70.000.000**	
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	70.000.000		-	-					-	-	70.000.000	
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**18.756.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.756.000**	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**18.756.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.756.000**	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.756.000		-	-					-	-	18.756.000	
1.04.02.1.03.05	**Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**1.150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.150.000.000**	
5.	**BELANJA DAERAH**	**1.150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.150.000.000**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.150.000.000**	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**52.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.000.000**	
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**44.800.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.800.000**	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**44.800.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.800.000**	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.700.000		-	-					-	-	2.700.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.884.372		-	-					-	-	5.884.372	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.943.388		-	-					-	-	1.943.388	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.287.240		-	-					-	-	10.287.240	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.985.000		-	-					-	-	23.985.000	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**7.200.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.200.000**	
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**7.200.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.200.000**	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.200.000		-	-					-	-	7.200.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp).	(%)			
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	**1.098.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.098.000.000**	
5.1.06.02	**Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga**	**1.098.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.098.000.000**	
5.1.06.02.01	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga**	**1.098.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.098.000.000**	
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.098.000.000		-	-					-	-	1.098.000.000	
	TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN	**255.685.666.298**	**114.675.649.492**	**44,85**	**60,45**	**16.223.200.086**	**6,34**	**6,90**	**130.898.849.578**	**51,20**	**67,36**	**124.786.816.720**	

Kupang, 9 Oktober 2023

KEPALA DINAS,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005

PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA

APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kondisi sd. 30 September 2023

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak: Nilai (Rp.)	Kontrak: Penyedia	Kontrak: Nomor & Tanggal	Kontrak: Waktu Pelaks. (HK)	Kontrak: Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN PEMERINTAHAN	**202.631.118.727**			**184.242.817.443**				**4.004.320.207**	**103.164.029.492**	**50,91**	**71,72**	
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**202.631.118.727**			**184.242.817.443**				**4.004.320.207**	**103.164.029.492**	**50,91**	**71,72**	
(1.03.)	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**202.561.118.727**			**184.242.817.443**				**4.004.320.207**	**103.164.029.492**	**50,93**	**71,74**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**100.000.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
1.03.01.1.10	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100.000.000**			**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	
1.03.01.1.10.01	**Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	**100.000.000**											
	Belanja Operasi	**100.000.000**											
	# Belanja Barang dan Jasa	**100.000.000**											
	*** Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**100.000.000**											
	+ Belanja Barang dan Jasa BLUD	**100.000.000**											
	- Belanja Barang dan Jasa BLUD	**100.000.000**											
	1. Belanja Bahan Kimia (Kaporit) Dana BLUD	45.000.000	750,00 Kg										
	2. Belanja Bahan Kimia (Tawas) Dana BLUD	55.000.000	5.000,00 Kg										
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**18.391.419.900**			**11.748.503.900**				**563.086.000**	**4.845.535.600**	**26,35**	**37,65**	
1.03.02.1.01	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**11.514.099.900**			**10.416.779.900**				**562.320.000**	**3.933.275.400**	**34,16**	**45,30**	
1.03.02.1.01.21	**Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya**	**11.514.099.900**			**10.416.779.900**				**562.320.000**	**3.933.275.400**	**34,16**	**45,30**	
	Belanja Operasi	**6.030.189.400**			**5.490.275.400**				**4.914.000**	**1.138.270.900**	**18,88**	**47,82**	
	# Belanja Barang dan Jasa	**6.030.189.400**			**5.490.275.400**				**4.914.000**	**1.138.270.900**	**18,88**	**47,82**	
	*** Belanja Barang**	**5.550.189.400**			**5.026.372.400**				**3.817.000**	**898.854.900**	**16,20**	**46,86**	
	+ Belanja Barang Pakai Habis	**5.550.189.400**			**5.026.372.400**				**3.817.000**	**898.854.900**	**16,20**	**46,86**	
	- Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk dijual /Diserahkan	**5.550.189.400**			**5.026.372.400**				**3.817.000**	**898.854.900**	**16,20**	**46,86**	
	A. 9 PAKET SUMUR BOR TA. 2022	2.030.189.400			2.030.189.400							100,00	
	B. Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya :	**3.200.000.000**			**2.996.183.000**				**3.817.000**	**898.854.900**	**28,09**	**17,80**	
	1. Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Belu	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Belu	199.861.000	CV. Blessing Water	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/43/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	139.000	59.958.300	30,00	65,00	
	2. Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Flores Timur	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Flores Timur	199.938.000	CV. Triy Lestari	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/54/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	62.000	59.981.400	30,00	5,00	
	3. Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Manggarai Barat	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Manggarai Barat	199.750.000	CV. Rana Loba	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/47/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	250.000	59.925.000	30,00	7,00	
	4. Pembangunan Sumur Bor dan sarana pendukungnya di Kab. Nagekeo	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Nagekeo	199.950.000	CV. Ceria	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/53/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	50.000	59.985.000	30,00	6,00	
	5. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Alor	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Alor	199.583.000	CV. Paradise	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/46/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	417.000	59.874.900	30,00	40,00	
	6. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Kupang	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Kupang	199.912.000	CV. Blessing Water	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/40/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	88.000	59.973.600	30,00	5,00	
	7. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Timur	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Manggarai Timur	199.694.000	CV. Karya Prima Sejahtera	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/48/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	306.000	59.908.200	30,00	20,00	
	8. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Ngada	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Ngada	199.980.000	CV. Ceria	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/51/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	20.000	59.994.000	30,00	5,00	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak							Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	9. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Sumba Barat Daya	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Sumba Barat Daya	199.306.000	CV. Sumber Wahyu Alam	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/44/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	694.000	59.791.800	30,00	30,00	
	10. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Alor	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Alor									
	11. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Kupang	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Kupang	199.991.000	CV. Beta Pratama Drilling	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/41/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	9.000	59.997.300	30,00	10,00	
	12. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Manggarai Timur	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Manggarai Timur	199.861.000	CV. Rana Loba	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/49/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	139.000	59.958.300	30,00	20,00	
	13. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Ngada	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Ngada	199.936.000	CV. Ceria	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/52/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	64.000	59.980.800	30,00	6,50	
	14. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Sumba Barat Daya	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Sumba Barat Daya	199.092.000	CV. Haumeni Mollo	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/45/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	908.000	59.727.600	30,00	35,00	
	15. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Kupang	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Kupang	199.746.000	CV. Blessing Water	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/42/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	254.000	59.923.800	30,00	5,50	
	16. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Manggarai Timur	200.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Manggarai Timur	199.583.000	CV. Rana Loba	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/50/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	120 HK 07-08-2023 s/d 04-12-2023	417.000	59.874.900	30,00	25,00	
	C. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor	**320.000.000**											
	1. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. Belu	20.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Belu									
	2. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. Flores Timur	20.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Flores Timur									
	3. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. Manggarai Barat	20.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Manggarai Barat									
	4. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor di Kab. Nagekeo	20.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Nagekeo									
	5. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A di Kab. Alor	20.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Alor									
	6. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A. di Kab. Kupang	20.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Kupang									
	7. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A. di Kab. Manggarai Timur	20.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Manggarai Timur									
	8. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A. di Kab. Ngada	20.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Ngada									
	9. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi A. di Kab. Sumba Barat Daya	20.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Sumba Barat Daya									
	10. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Alor	20.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Alor									
	11. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Kupang	20.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Kupang									
	12. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Manggarai Timur	20.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Manggarai Timur									
	13. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Ngada	20.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Ngada									
	14. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi B. di Kab. Sumba Barat Daya	20.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Sumba Barat Daya									
	15. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi C. di Kab. Kupang	20.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Kupang									
	16. Pengadaan Genzet / Pemasangan Listrik dan Pulsa pada Sumur Bor Lokasi C. di Kab. Manggarai Timur	20.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Manggarai Timur									
	*** Belanja Jasa**	**480.000.000**			**463.903.000**				**1.097.000**	**239.416.000**	**49,88**	**58,90**	
	+ Belanja Jasa Kantor	**480.000.000**			**463.903.000**				**1.097.000**	**239.416.000**	**49,88**	**58,90**	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	**480.000.000**			**463.903.000**				**1.097.000**	**239.416.000**	**49,88**	**58,90**	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak							Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	**240.000.000**			**224.487.000**				**513.000**	**-**	**-**	**17,82**	
	1. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Belu	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Belu	14.991.000	CV. Archilogic	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/62/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	60 HK 07-08-2023 s/d 05-10-2023	9.000			65,00	
	2. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Flores Timur	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Flores Timur	14.985.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/73/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	60 HK 07-08-2023 s/d 05-10-2023	15.000			5,00	
	3. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Barat	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Manggarai Barat	14.968.000	CV. Cakra	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/66/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	60 HK 07-08-2023 s/d 05-10-2023	32.000			7,00	
	4. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Nagekeo	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Nagekeo	14.975.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/72/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	60 HK 07-08-2023 s/d 05-10-2023	25.000			6,00	
	5. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Alor	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Alor	14.957.000	CV. Cakra	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/65/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	60 HK 07-08-2023 s/d 05-10-2023	43.000			40,00	
	6. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Kupang	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Kupang	14.950.000	CV. Archilogic	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/59/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	60 HK 07-08-2023 s/d 05-10-2023	50.000			5,00	
	7. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Timur	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Manggarai Timur	14.981.000	CV. Cakra	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/67/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	60 HK 07-08-2023 s/d 05-10-2023	19.000			20,00	
	8. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Ngada	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Ngada	14.962.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/70/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	60 HK 07-08-2023 s/d 05-10-2023	38.000			5,00	
	9. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Sumba Barat Daya	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Sumba Barat Daya	14.969.000	CV. Cakra	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/63/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	60 HK 07-08-2023 s/d 05-10-2023	31.000			30,00	
	10. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Alor	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Alor									
	11. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Kupang	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Kupang	14.940.000	CV. Archilogic	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/60/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	60 HK 07-08-2023 s/d 05-10-2023	60.000			10,00	
	12. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Manggarai Timur	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Manggarai Timur	14.973.000	CV. Cakra	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/68/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	60 HK 07-08-2023 s/d 05-10-2023	27.000			20,00	
	13. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Ngada	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Ngada	14.931.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/71/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	60 HK 07-08-2023 s/d 05-10-2023	69.000			6,50	
	14. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Sumba Barat Daya	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Sumba Barat Daya	14.967.000	CV. Cakra	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/64/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	60 HK 07-08-2023 s/d 05-10-2023	33.000			35,00	
	15. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Kupang	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Kupang	14.983.000	CV. Archilogic	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/61/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	60 HK 07-08-2023 s/d 05-10-2023	17.000			5,50	
	16. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Manggarai Timur	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Manggarai Timur	14.955.000	CV. Cakra	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/69/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	60 HK 07-08-2023 s/d 05-10-2023	45.000			25,00	
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	**240.000.000**			**239.416.000**				**584.000**	**239.416.000**	**99,76**	**100,00**	
	1. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Belu	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Belu	14.954.000	PT. Sasen Jaya Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/16/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023	46.000	14.954.000	100,00	100,00	
	2. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Flores Timur	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Flores Timur	14.978.000	CV. Ariles Design	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/28/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023	22.000	14.978.000	100,00	100,00	
	3. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Barat	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Manggarai Barat	14.983.000	CV. Karya Sampoerna Perkasa	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/33/V/2023 Tgl. 16 Mei 2023	30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023	17.000	14.983.000	100,00	100,00	
	4. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Nagekeo	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Nagekeo	14.964.000	CV. Ariles Design	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/27/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023	36.000	14.964.000	100,00	100,00	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak							Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	5. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Alor	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Alor	14.935.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/31/V/2023 Tgl. 16 Mei 2023	30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023	65.000	14.935.000	100,00	100,00	
	6. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Kupang	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Kupang	14.989.000	PT. Sasen Jaya Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/13/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023	11.000	14.989.000	100,00	100,00	
	7. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Timur	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Manggarai Timur	14.980.000	CV. Karya Sampoerna Perkasa	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/34/V/2023 Tgl. 16 Mei 2023	30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023	20.000	14.980.000	100,00	100,00	
	8. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A. di Kab. Ngada	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Ngada	14.955.000	CV. Ariles Design	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/25/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023	45.000	14.955.000	100,00	100,00	
	9. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Sumba Barat Daya	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Sumba Barat Daya	14.950.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/29/V/2023 Tgl. 16 Mei 2023	30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023	50.000	14.950.000	100,00	100,00	
	10. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Alor	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Alor	14.925.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/32/V/2023 Tgl. 16 Mei 2023	30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023	75.000	14.925.000	100,00	100,00	
	11. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Kupang	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Kupang	14.982.000	PT. Sasen Jaya Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/14/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023	18.000	14.982.000	100,00	100,00	
	12. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Manggarai Timur	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Manggarai Timur	14.983.000	CV. Karya Sampoerna Perkasa	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/35/V/2023 Tgl. 16 Mei 2023	30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023	17.000	14.983.000	100,00	100,00	
	13. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B. di Kab. Ngada	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Ngada	14.962.000	CV. Ariles Design	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/26/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023	38.000	14.962.000	100,00	100,00	
	14. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana PendukungnyaLokasi B di Kab. Sumba Barat Daya	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Sumba Barat Daya	14.940.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/30/V/2023 Tgl. 16 Mei 2023	30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023	60.000	14.940.000	100,00	100,00	
	15. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Kupang	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Kupang	14.976.000	PT. Sasen Jaya Konsultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/15/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	30 HK 14-04-2023 s/d 13-05-2023	24.000	14.976.000	100,00	100,00	
	16. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Manggarai Timur	15.000.000	1 Paket Per Titik	Kab. Manggarai Timur	14.960.000	CV. Karya Sampoerna Perkasa	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/36/V/2023 Tgl. 16 Mei 202	30 HK 16-05-2023 s/d 14-06-2023	40.000	14.960.000	100,00	100,00	
	Belanja Modal	**5.483.910.500**			**4.926.504.500**				**557.406.000**	**2.795.004.500**	**50,97**	**42,21**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**5.483.910.500**			**4.926.504.500**				**557.406.000**	**2.795.004.500**	**50,97**	**42,21**	
	*** Belanja Modal Bangunan Air**	**5.483.910.500**			**4.926.504.500**				**557.406.000**	**2.795.004.500**	**50,97**	**42,21**	
	+ Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alai	**3.602.406.000**			**3.045.000.000**				**557.406.000**	**913.500.000**	**25,36**	**6,50**	
	- Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana /	**3.602.406.000**			**3.045.000.000**				**557.406.000**	**913.500.000**	**25,36**	**6,50**	
	1. Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Meusin Boking di Kab. TTS	3.602.406.000	1,00 Paket	Kab. TTS	3.045.000.000	CV. Wahyu Utama Karya	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/37/VI/2023 Tgl. 26 Juni 202	150 HK 03-07-2023 s/d 29-11-2023	557.406.000	913.500.000	30,00	6,50	
	+ Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	**1.881.504.500**			**1.881.504.500**				**-**	**1.881.504.500**	**100,00**	**100,00**	
	- Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	**1.881.504.500**			**1.881.504.500**				**-**	**1.881.504.500**	**100,00**	**100,00**	
	1. Pembangunan Embung Kecil 3 Buah di Kab. TTS (PEN)	1.881.504.500	1,00 Paket	Kab. TTS	1.881.504.500					1.881.504.500	100,00	100,00	
1.03.02.1.02	**Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**6.877.320.000**			**1.331.724.000**				**766.000**	**912.260.200**	**13,26**	**25,47**	
1.03.02.1.02.02	**Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan**	**5.517.320.000**			**732.490.000**				**-**	**732.490.000**	**13,28**	**13,28**	
	Belanja Modal	**5.517.320.000**			**732.490.000**				**-**	**732.490.000**	**100,00**	**13,28**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**5.517.320.000**			**732.490.000**				**-**	**732.490.000**	**100,00**	**13,28**	
	*** Belanja Modal Bangunan Air**	**5.517.320.000**			**732.490.000**				**-**	**732.490.000**	**100,00**	**13,28**	
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	**5.517.320.000**			**732.490.000**				**-**	**732.490.000**	**100,00**	**13,28**	
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	**5.517.320.000**			**732.490.000**				**-**	**732.490.000**	**100,00**	**13,28**	
	Belanja Modal DAK	**5.517.320.000**			**732.490.000**				**-**	**732.490.000**	**100,00**	**13,28**	
	1. ******* Belanja Modal DAK	4.784.830.000	1,00 Paket										
	2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.635 Ha) di Kab. Sumba Barat (DAK)	732.490.000	1,00 Paket		732.490.000					732.490.000	100,00	100,00	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Keuangan		Fisik	Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)	
1.03.02.1.02.21	**Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan**	**1.360.000.000**			**599.234.000**				**766.000**	**179.770.200**	**13,22**	**74,96**	
	Belanja Modal	**1.360.000.000**			**599.234.000**				**766.000**	**179.770.200**	**13,22**	**74,96**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**1.360.000.000**			**599.234.000**				**766.000**	**179.770.200**	**13,22**	**74,96**	
	*** Belanja Modal Bangunan Air**	**1.360.000.000**			**599.234.000**				**766.000**	**179.770.200**	**13,22**	**74,96**	
	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	**1.360.000.000**			**599.234.000**				**766.000**	**179.770.200**	**13,22**	**74,96**	
	- Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	**1.360.000.000**			**599.234.000**				**766.000**	**179.770.200**	**13,22**	**74,96**	
	Pemeliharaan Berkala DI	**600.000.000**			**599.234.000**				**766.000**	**179.770.200**	**29,96**	**100,00**	
	1. Pemeliharaan Berkala DI Cancar di Kabupaten Manggarai	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai	199.852.000	CV. Tifanny Karya	PUPR.O.SDA.I.05.01/600.2.10.2/03/SPK/III/2023 Tgl. 30 Maret 2023	150 HK 30-03-2023 s/d 28-07-2023	148.000	59.955.600	30,00	100,00	
	2. Pemeliharaan Berkala DI Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Barat	199.830.000	CV. Agoeng Karya	PUPR.O.SDA.I.05.01/600.2.10.2/01/SPK/III/2023 Tgl. 30 Maret 2023	150 HK 30-03-2023 s/d 28-07-2023	170.000	59.949.000	30,00	100,00	
	3. Pemeliharaan Berkala DI Weliman di Kabupaten Malaka	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Malaka	199.552.000	CV. Harmonity	PUPR.O.SDA.I.05.01/600.2.10.2/02/SPK/III/2023 Tgl. 30 Maret 2023	150 HK 30-03-2023 s/d 28-07-2023	448.000	59.865.600	30,00	100,00	
	Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi	**760.000.000**								**-**	**-**	**55,22**	
	4. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kabupaten Belu	80.000.000	2,00 Lokasi									99,91	
	5. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kabupaten Kupang	40.000.000	1,00 Lokasi										
	6. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kabupaten Malaka	40.000.000	1,00 Lokasi									99,96	
	7. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kabupaten Manggarai	80.000.000	2,00 Lokasi										
	8. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kabupaten Manggarai Barat	40.000.000	1,00 Lokasi										
	9. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Flores Timur	40.000.000	1,00 Lokasi										
	10. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Manggarai Timur	40.000.000	1,00 Lokasi									99,94	
	11. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Nagekeo	40.000.000	1,00 Lokasi										
	12. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Ngada	80.000.000	2,00 Lokasi										
	13. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Sumba Barat	40.000.000	1,00 Lokasi									100,00	
	14. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Sumba Barat Daya	40.000.000	1,00 Lokasi										
	15. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Sumba Timur	80.000.000	2,00 Lokasi									99,86	
	16. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan	40.000.000	1,00 Lokasi									50,00	
	17. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Timor Tengah Utara	80.000.000	2,00 Lokasi									99,88	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**2.534.210.700**			**1.655.626.423**				**39.028.277**	**942.766.423**	**37,20**	**65,87**	
1.03.03.1.01	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupat**	**2.534.210.700**			**1.655.626.423**				**39.028.277**	**942.766.423**	**37,20**	**65,87**	
1.03.03.1.01.01	**Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM**	**2.534.210.700**			**1.655.626.423**				**39.028.277**	**942.766.423**	**37,20**	**65,87**	
	Belanja Operasi	**788.990.800**			**684.827.859**				**4.162.941**	**473.132.859**	**59,97**	**85,73**	
	# Belanja Barang dan Jasa	**788.990.800**			**684.827.859**				**4.162.941**	**473.132.859**	**59,97**	**85,73**	
	*** Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**788.990.800**			**684.827.859**				**4.162.941**	**473.132.859**	**59,97**	**85,73**	
	+ Belanja Barang dan Jasa BLUD	**788.990.800**			**684.827.859**				**4.162.941**	**473.132.859**	**59,97**	**85,73**	
	- Belanja Barang dan Jasa BLUD	**788.990.800**			**684.827.859**				**4.162.941**	**473.132.859**	**59,97**	**85,73**	
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	**648.990.800**			**644.849.859**				**4.140.941**	**473.132.859**	**72,90**	**100,00**	
	1. Belanja Bahan Kimia (Kaporit)	199.999.800	3.333,33 Kg		199.769.031	CV. Beranda	PUPR.BLUD.SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/03/III/2023 Tgl. 29 Maret 2023		230.769	199.769.031	100,00	100,00	
	2. Belanja Bahan Kimia (Tawas)	199.991.000	18.181,00 Kg		199.770.828	CV. Lestari Kontraktor	PUPR.BLUD.SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/03/III/2023 Tgl. 29 Maret 2023		220.172	199.770.828	100,00	100,00	
	3. Belanja Pengadaan Pasir Silika	249.000.000	1,00 Paket		245.310.000	CV. Palma Intermedia	PUPR.BLUD SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/19/VI/2023 Tgl. 7 Juni 2023	90 HK	3.690.000	73.593.000	30,00	100,00	
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	**140.000.000**			**39.978.000**				**22.000**	**-**	**-**	**19,99**	
	4. Belanja Jasa Pembuatan dan Instalasi Aplikasi Pelaporan BLUD SPAM	100.000.000	1,00 Paket										
	5. Belanja Perawatan dan Kebersihan Taman Kantor	40.000.000	1,00 Paket		39.978.000	CV. Pratama Sukses Sejahtera	PUPR.BLUD SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/11/III/2023 Tgl. 1 Maret 2023		22.000			70,00	
	Belanja Modal	**1.745.219.900**			**970.798.564**				**34.865.336**	**469.633.564**	**26,91**	**56,76**	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**255.663.900**			**254.848.564**				**815.336**	**254.848.564**	**99,68**	**100,00**	
	*** Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**255.663.900**			**254.848.564**				**815.336**	**254.848.564**	**99,68**	**100,00**	
	+ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	**255.663.900**			**254.848.564**				**815.336**	**254.848.564**	**99,68**	**100,00**	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	**255.663.900**			**254.848.564**				**815.336**	**254.848.564**	**99,68**	**100,00**	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Keuangan		Fisik (%)	Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	(Rp.)	(%)		
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	**194.805.000**			**194.500.000**				**305.000**	**194.500.000**	**99,84**	**100,00**	
	1. Belanja Pengadaan Alat Laboratorium Hanna Colormeter, Belanja Pengadaan Alat Laboratorium pH Meter AS218 Calibration Cirtifivate Tester AS218, Belanja Pengadaan Alat Laboratorium Spectrophotometer DR1900	194.805.000	1,00 Paket		194.500.000	CV. Beranda	PUPR.BLUD SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/09/V/2023 Tgl. 10 Mei 2023	45 HK 10-05-2023 s/d 26-06-2023	305.000	194.500.000	100,00	100,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	**60.858.900**			**60.348.564**				**510.336**	**60.348.564**	**99,16**	**100,00**	
	2. Belanja Pengadaan Meubelair	17.100.000	1,00 Paket		16.850.000		Kuitansi		250.000	16.850.000	100,00	100,00	
	3. Belanja Pengadaan Personal Komputer	25.650.000	2,00 Unit		25.585.500	CV. Boby	PUPR.BLUD SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/13/V/2023 Tgl. 15 Mei 2023	15 HK 15-05-2023 s/d 25-05-2023	64.500	25.585.500	100,00	100,00	
	4. Belanja Pengadaan Printer	10.516.500	2,00 Unit		10.347.298	CV. Boby	Kuitansi		169.202	10.347.298	100,00	100,00	
	5. Belanja Pengadaan Proyektor BLUD	7.592.400	1,00 Paket		7.565.766	CV. Boby	Kuitansi		26.634	7.565.766	100,00	100,00	
	# Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**39.556.000**											
	*** Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**39.556.000**											
	+ Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	**39.556.000**											
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	**39.556.000**											
	1. Belanja Pengadaan Partisi/Sekat Ruangan BLUD SPAM	39.556.000	1,00 Paket										
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**700.000.000**											
	*** Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**	**700.000.000**											
	+ Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	**700.000.000**											
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	**700.000.000**											
	1. Belanja Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi di Jalan Polisi Militer	700.000.000	1,00 Paket										
	# Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**750.000.000**			**715.950.000**				**34.050.000**	**214.785.000**	**28,64**	**100,00**	
	*** Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**750.000.000**			**715.950.000**				**34.050.000**	**214.785.000**	**28,64**	**100,00**	
	+ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	**750.000.000**			**715.950.000**				**34.050.000**	**214.785.000**	**28,64**	**100,00**	
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	**750.000.000**			**715.950.000**				**34.050.000**	**214.785.000**	**28,64**	**100,00**	
	1. Belanja Pengadaan dan Pemasangan TUBE SETTLER BLUD SPAM	750.000.000	1,00 Paket		715.950.000	CV. Palma Intermedia	PUPR.BLUD.SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/21/VI /2023 Tgl. 7 Juni 2023	120 HK	34.050.000	214.785.000	30,00	100,00	
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**10.586.743.850**			**10.053.630.670**				**533.113.180**	**3.241.894.189**	**30,62**	**43,49**	
1.03.07.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provins**	**10.586.743.850**			**10.053.630.670**				**533.113.180**	**3.241.894.189**	**30,62**	**43,49**	
1.03.07.1.01.01	**Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**10.586.743.850**			**10.053.630.670**				**533.113.180**	**3.241.894.189**	**30,62**	**43,49**	
	Belanja Operasi	**2.210.000.000**			**2.198.446.870**				**11.553.130**	**753.059.739**	**34,08**	**50,97**	
	# Belanja Barang dan Jasa	**1.110.000.000**			**1.098.446.870**				**11.553.130**	**423.059.739**	**38,11**	**100,00**	
	*** Belanja Jasa**	**1.110.000.000**			**1.098.446.870**				**11.553.130**	**423.059.739**	**38,11**	**100,00**	
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	**1.110.000.000**			**1.098.446.870**				**11.553.130**	**423.059.739**	**38,11**	**100,00**	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	**1.110.000.000**			**1.098.446.870**				**11.553.130**	**423.059.739**	**38,11**	**100,00**	
	1. Belanja Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (BID. PKP)												
	- Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman di Kabupaten Kupang	100.000.000		Kab. Kupang	99.977.700	CV. Mentari Teknik	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/09/SPK/III/2023 Tgl. 31 Maret 2023	60 HK 31-03-2023 s/d 29-05-2023	22.300			100,00	
	- Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman di Kabupaten Sabu Raijua	100.000.000		Kab. Sabu Raijua	99.966.600	PT. Dwipa Mitra Konsultan	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/10/SPK/III/2023 Tgl. 31 Maret 2023	60 HK 31-03-2023 s/d 29-05-2023	33.400			100,00	
	2. Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (BID. PKP)												
	- Kab. Manggarai Timur	100.000.000		Kab. Manggarai Timur	99.900.000	CV. Banera Cipta Konsultant	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/06/SPK/III/2023 Tgl. 20 Maret 2023	60 HK 20-03-2023 s/d 18-05-2023	100.000			100,00	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak							Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	- Kab. Rote Ndao	200.000.000		Kab. Rote Ndao	199.356.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.Bid.PP.SPDED Rote Ndao.05.01/600.2.10.2/16/SPK/V/2023 Tgl. 29 Mei 2023 PUPR.Bid.PP.SPDED Rote Ndao.05.01/600.2.10.2/16/ADD/VII/2023 Tgl. 13 Juli 2023	60 HK 29-05-2023 s/d 27-07-2023	644.000	199.356.000	100,00	100,00	
	- Kab. Sabu Raijua	100.000.000		Kab. Sabu Raijua	99.900.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/04/SPK/III/2023 Tgl. 20 Maret 2023	60 HK 20-03-2023 s/d 18-05-2023	100.000			100,00	
	3. Penyusunan DED Jaringan Perpipaan SPAM Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah	160.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Barat dan Sumba Tengah	151.250.820	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/26/VII/2023 Tgl. 21 Juli 2023	60 HK	8.749.180	30.250.164	20,00	100,00	
	4 Penyusunan DED Pengadaan Alat penyulingan air laut menjadi air tawar	50.000.000	1,00 Paket	Kab. TTS	49.922.000	CV. Ariles Design	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/03/III/2023 Tgl. 16 Maret 2023	30 HK 16-03-2023 s/d 14-04-2023	78.000			100,00	
	5. Penyusunan Rencana Teknis Penanganan Sanitasi Tidak Layak di Daratan Sumba (Kab. Sumba Barat dan Kab. Sumba Barat Daya)	150.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Barat dan Kab. Sumba Barat Daya	148.573.500	PT. Dwipa Mitra Konsultan	PUPR.Bid.PP.Sanitasi Sumba.05.01/600.2.10.2/17/SPK/V/2023 Tgl. 29 Mei 2023 PUPR.Bid.PP.Sanitasi Sumba.05.01/600.2.10.2/17/ADD/VII/2023 Tgl. 13 Juli 2023	60 HK 29-05-2023 s/d 27-07-2023	1.426.500	148.573.500	100,00	100,00	
	6. Penyusunan Rencana Teknis Penanganan Sanitasi Tidak Layak di Daratan Timor (Kab. TTS dan Kab. TTU)	150.000.000	1,00 Paket	Kab. TTS dan Kab. TTU	149.600.250	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.Bid.PP.Sanitasi Timor.05.01/600.2.10.2/18/SPK/V/2023 Tgl. 29 Mei 2023	60 HK 29-05-2023 s/d 27-07-2023	399.750	44.880.075	30,00	100,00	
	# Belanja Hibah	**1.100.000.000**			**1.100.000.000**				**-**	**330.000.000**	**30,00**	**2,00**	
	*** Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**1.100.000.000**			**1.100.000.000**				**-**	**330.000.000**	**30,00**	**2,00**	
	+ Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**1.100.000.000**			**1.100.000.000**				**-**	**330.000.000**	**30,00**	**2,00**	
	- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**1.100.000.000**			**1.100.000.000**				**-**	**330.000.000**	**30,00**	**2,00**	
	1. Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut	1.100.000.000	1,00 Paket		1.100.000.000	PT. Bizona Prima Perdana	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/31/VIII/2023 Tgl. 2 Agustus 2023	120 HK	-	330.000.000	30,00	2,00	
	Belanja Modal	**8.376.743.850**			**7.855.183.800**				**521.560.050**	**2.488.834.450**	**29,71**	**41,40**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**8.376.743.850**			**7.855.183.800**				**521.560.050**	**2.488.834.450**	**29,71**	**41,40**	
	*** Belanja Modal Jaringan**	**8.376.743.850**			**7.855.183.800**				**521.560.050**	**2.488.834.450**	**29,71**	**41,40**	
	+ Belanja Modal Jalan	**1.150.000.000**			**1.086.829.700**				**63.170.300**	**-**	**-**	**100,00**	
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	**1.150.000.000**			**1.086.829.700**				**63.170.300**	**-**	**-**	**100,00**	
	Belanja Modal Jalan Provinsi	**1.150.000.000**			**1.086.829.700**				**63.170.300**	**-**	**-**	**100,00**	
	1. Pengawasan Jalan Produksi Menuju Rumah Produksi Bersama Instalasi Sumlili Kab. Kupang	65.000.000	1,00 Paket		64.959.000	CV. Cahaya Kurnia Engineering	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/24/VI/2023	45 HK	41.000			100,00	
	2. Penyusunan DED Pembangunan Jalan Produksi Menuju Produksi Bersama Instalasi Sumlili Kab. Kupang	85.000.000	1,00 Paket		50.532.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.CK.05.01/600.2.16.2/SPK/15/V/2023	15 HK	34.468.000			100,00	
	3. Pembangunan Jalan Produksi Menuju Rumah Produksi Bersama Instalasi Sumlili Kab. Kupang	1.000.000.000	1,00 Paket		971.338.700	CV. Bagus	PUPR.CK.05,01/600,2,10,2/SPK/23/VI/2023 Tgl. 21 juni 2023	45 HK	28.661.300			100,00	
	+ Belanja Modal Jaringan Air Minum	**7.226.743.850**			**6.768.354.100**				**458.389.750**	**2.488.834.450**	**34,44**	**31,99**	
	- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	**7.226.743.850**			**6.768.354.100**				**458.389.750**	**2.488.834.450**	**34,44**	**31,99**	
	1. Jasa konsultansi pengawasan	200.000.000	1,00 Paket	Kota Kupang	195.332.250	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/37/VIII/2023 Tgl. 22 Agustus 2023	131 HK 22-08-2023 s/d 30-12-2023	4.667.750	39.066.450	20,00	22,04	
	2. Penyusunan DED perluasan jaringan perpipaan SPAM menuju RSU Yohanes Kota Kupang	260.000.000	1,00 Paket	Kota Kupang	189.366.000	CV. Bayu Pratama	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/12/IV/2023 Tgl. 17 April 2023	60 HK 17-04-2023 s/d 15-06-2023	70.634.000	189.366.000	100,00	100,00	
	3. Perluasan jaringan perpipaan SPAM Kota Kupang menuju RSU Yohanes	4.500.000.000	4,09 Km	Kota Kupang	4.116.912.000	CV. Diamond Mandiri	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/36/VIII/2023 Tgl. 22 Agustus 2023	131 HK 22-08-2023 s/d 30-12-2023	383.088.000	1.235.073.600	30,00	22,04	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Keuangan		Fisik (%)	Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	(Rp.)	(%)		
	4. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Barat Kecamatan/Kota Waikabubak Desa Soba Rade (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)	1.025.328.400	1,00 Paket		1.025.328.400					1.025.328.400	100,00	100,00	
	5. Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Kecamatan Lewa Desa Rakawatu (Perencanaan 2020) (SMI) (CK)	1.241.415.450	1,00 Paket		1.241.415.450								
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**170.948.744.277**			**160.785.056.450**				**2.869.092.750**	**94.133.833.280**	**55,07**	**77,18**	
1.03.10.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**170.948.744.277**			**160.785.056.450**				**2.869.092.750**	**94.133.833.280**	**55,07**	**77,18**	
1.03.10.1.01.04	**Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan**	**1.100.000.000**			**569.596.500**				**30.403.500**	**113.919.300**	**10,36**	**10,65**	
	Belanja Modal	**1.100.000.000**			**569.596.500**				**30.403.500**	**113.919.300**	**10,36**	**10,65**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**1.100.000.000**			**569.596.500**				**30.403.500**	**113.919.300**	**10,36**	**10,65**	
	*** Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**1.100.000.000**			**569.596.500**				**30.403.500**	**113.919.300**	**10,36**	**10,65**	
	+ Belanja Modal Jalan	**1.100.000.000**			**569.596.500**				**30.403.500**	**113.919.300**	**10,36**	**10,65**	
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	**1.100.000.000**			**569.596.500**				**30.403.500**	**113.919.300**	**10,36**	**10,65**	
	Belanja Modal Jalan Provinsi	**1.100.000.000**			**569.596.500**				**30.403.500**	**113.919.300**	**10,36**	**10,65**	
	1. Studi Jaringan Jalan	600.000.000	1,00 Paket		569.596.500	PT.Gumilang Sejati	PUPR.BM.05.04/600.2.10.I/SPK/17/IV/2023 Tgl. 13 April 2023		30.403.500	113.919.300	20,00	20,00	
	2. Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi	500.000.000											
1.03.10.1.01.08	**Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan**	**97.896.374.150**			**95.484.561.200**				**2.111.812.950**	**61.510.748.370**	**62,83**	**98,11**	
	Belanja Operasi	**700.000.000**			**399.807.100**				**192.900**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	
	# Belanja Barang dan Jasa	**700.000.000**			**399.807.100**				**192.900**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	
	*** Belanja Jasa**	**700.000.000**			**399.807.100**				**192.900**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	**700.000.000**			**399.807.100**				**192.900**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	**700.000.000**			**399.807.100**				**192.900**	**399.807.100**	**57,12**	**57,13**	
	1. PR - 01 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1,00 Paket	Kota Kupang dan Kab. Kupang	99.950.000	CV. Amorat Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/III/2023 Tgl. 21 Maret 2023	30 HK 21-03-2023 s/d 21-04-2023	50.000	99.950.000	100,00	100,00	
	2. PR - 02 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1,00 Paket	Kab. TTS, Sabu Raijua	99.968.000	CV. Mentari Teknik	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/11/III/2023 Tgl. 21 Maret 2023	30 HK 21-03-2023 s/d 21-04-2023	32.000	99.968.000	100,00	100,00	
	3. PR - 03 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Lembata	99.919.000	CV. Graha Mandiri Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/12/III/2023 Tgl. 21 Maret 2023	30 HK 21-03-2023 s/d 21-04-2023	81.000	99.919.000	100,00	100,00	
	4. PR - 04 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1,00 Paket	Kab. Kupang, Ende, Nagekeo	99.970.100	CV. Yerrof	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/13/III/2023 Tgl. 21 Maret 2023	30 HK 21-03-2023 s/d 21-04-2023	29.900	99.970.100	100,00	100,00	
	5. PR - 05 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1,00 Paket										
	6. PR - 06 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1,00 Paket										
	7. PR - 07 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1,00 Paket										
	Belanja Modal	**97.196.374.150**			**95.084.754.100**				**2.111.620.050**	**61.110.941.270**	**62,87**	**98,41**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**97.196.374.150**			**95.084.754.100**				**2.111.620.050**	**61.110.941.270**	**62,87**	**98,41**	
	*** Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**97.196.374.150**			**95.084.754.100**				**2.111.620.050**	**61.110.941.270**	**62,87**	**98,41**	
	+ Belanja Modal Jalan	**97.196.374.150**			**95.084.754.100**				**2.111.620.050**	**61.110.941.270**	**62,87**	**98,41**	
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	**97.196.374.150**			**95.084.754.100**				**2.111.620.050**	**61.110.941.270**	**62,87**	**98,41**	
	Belanja Modal Jalan Provinsi	**95.796.374.150**			**93.718.656.100**				**2.077.718.050**	**60.696.228.470**	**63,36**	**98,63**	
	1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Baa - Batutua	7.186.103.050	1,00 Paket	Kab. Rote Ndao	7.007.800.000	PT. Tunas Baru Abadi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/08/III/2023 Tgl. 20 Maret 2023	180 HK 27-03-2023 s/d 27-09-2023	178.303.050	4.555.070.000	65,00	100,00	
	2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Barate - Manubelon - Naikliu	6.396.730.600	1,00 Paket	Kab. Kupang	6.258.230.300	PT. Cahaya Berlian Jaya Abadi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/VI/2023 Tgl. 8 Juni 2023	150 HK 27-03-2023 s/d 23-08-2023	138.500.300	5.663.698.060	90,50	100,00	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak							Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	3. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab) - Wini Sakato (Bts. Negara)	9.815.017.000	1,00 Paket	Kab. TTU	9.712.760.000	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/03/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/03/V/2023 Tgl. 31 Mei 2023	150 HK 27-03-2023 s/d 23-08-2023	102.257.000	6.274.117.000	64,60	100,00	
	4. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Lakafehan - Keliting (Bts. Kab TTU)	1.712.500.400	1,00 Paket	Kab. Belu	1.664.915.000	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/04/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023	150 HK 27-03-2023 s/d 23-08-2023	47.585.400	332.983.000	20,00	100,00	
	5. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Melolo - Kananggar	14.408.031.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Timur	14.262.483.600	PT. Adisti Inda	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/07/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/07/V/2023 Tgl. 31 Mei 2023	150 HK 27-03-2023 s/d 23-08-2023	145.547.400	8.400.901.470	58,90	100,00	
	6. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oemoro - Oekabiti	8.345.609.560	1,00 Paket	Kab. Kupang	8.204.442.000	PT. Hutama Mitra Nusantara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/09/III/2023 Tgl. 20 Maret 2023 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/09/VI/2023 Tgl. 12 Juni 2023	180 HK 27-03-2023 s/d 27-09-2023	141.167.560	5.699.947.650	69,47	100,00	
	7. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oesao - Buraen	15.065.501.440	1,00 Paket	Kab. Kupang	14.746.664.000	PT. Cahaya Berlian Jaya Abadi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/02/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023	180 HK 27-03-2023 s/d 27-09-2023	318.837.440	9.035.191.300	61,27	100,00	
	8. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Noa - Golo welu (Bts. Kab)	12.487.030.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai Barat	12.300.119.000	PT. Floresco Aneka Indah	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/01/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023	180 HK 27-03-2023 s/d 27-09-2023	186.911.000	7.995.077.050	65,00	95,10	
	9. Peningkatan Ruas Jalan Kondo - Sp. Noa - Hita	15.631.682.100	1,00 Paket	Kab. Manggarai Barat	14.813.073.200	PT. Floresco Aneka Indah	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/14/III/2023 Tgl. 31 Maret 2023 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/14/VI/2023 Tgl. 27 Juni 2023	180 HK 12-04-2023 s/d 09-10-2023	818.608.900	12.739.242.940	86,00	95,40	
	10. Peningkatan Jalan Kondo â€" Sp. Noa â€" Hita (6,94 km) (DAK Penugasan)	4.748.169.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai Barat	4.748.169.000							100,00	
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan	**1.400.000.000**			**1.366.098.000**				**33.902.000**	**414.712.800**	**29,62**	**83,41**	
	1. PW - 01 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Non Tematik	300.000.000	1,00 Paket	Kab. Kupang, TTU, Belu	297.744.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/18/IV/2023 Tgl. 13 April 2023	150 HK 13-04-2023 s/d 09-09-2023	2.256.000	59.548.800	20,00	100,00	
	2. PW - 02 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai Barat	195.555.000	PT. Decon Mitra Consulindo	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/16/IV/2023 Tgl. 5 April 2023	150 HK 11-04-2023 s/d 07-09-2023	4.445.000	86.044.200	44,00	84,85	
	3. PW - 03 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata PrioritasTematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Sumba Timur	193.000.000	CV. Sains Group Consultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/22/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	150 HK 17-04-2023 s/d 15-09-2023	7.000.000	38.600.000	20,00	100,00	
	4. PW - 04 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Tematik Pengembangan Food Estate	300.000.000	1,00 Paket	Kab. Kupang	284.376.000	CV. Bayu Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/19/IV/2023 Tgl. 13 April 2023	180 HK 13-04-2023 s/d 09-10-2023	15.624.000	56.875.200	20,00	100,00	
	5. PW - 05 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Rote Ndao	198.423.000	PT. Konindo Panorama Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/21/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	165 HK 17-04-2023 s/d 28-09-2023	1.577.000	39.684.600	20,00	100,00	
	6. PW - 09 : Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kondo - Sp. Noa - Hita	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai Barat	197.000.000	PT. Decont Mitra Consulindo	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/35/V/2023 Tgl. 17 Mei 2023	165 HK 18-05-2023 s/d 28-10-2023	3.000.000	133.960.000	68,00		
1.03.10.1.01.09	**Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan**	**65.657.775.050**			**64.730.898.750**				**726.876.300**	**32.509.165.610**	**49,51**	**54,87**	
	Belanja Modal	**65.657.775.050**			**64.730.898.750**				**726.876.300**	**32.509.165.610**	**49,51**	**54,87**	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**65.657.775.050**			**64.730.898.750**				**726.876.300**	**32.509.165.610**	**49,51**	**54,87**	
	*** Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**65.657.775.050**			**64.730.898.750**				**726.876.300**	**32.509.165.610**	**49,51**	**54,87**	
	+ Belanja Modal Jalan	**62.257.775.050**			**61.374.757.750**				**683.017.300**	**29.963.737.660**	**48,13**	**52,73**	
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	**62.257.775.050**			**61.374.757.750**				**683.017.300**	**29.963.737.660**	**48,13**	**52,73**	
	1. Jasa Kalibrasi Peralatan Laboratorium Teknik	200.000.000	1,00 Paket										
	2. PW - 07 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Hita - Sp. Tiga - Kedindi	100.000.000	1,00 Paket	Kab. Manggarai Barat	99.999.000	CV Ariles Design	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/23/IV/2023 Tgl. 18 April 2023	102 HK 27-04-2023 s/d 06-08-2023	1.000				

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak							Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	3. PW - 08 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Atambua - Weluli	100.000.000	1,00 Paket	Kab. Belu	99.937.000	CV Ariles Design	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/18/IV/2023 Tgl. 29 Mei 2023	102 HK	63.000				
	4. PW - 10 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan W. J. Lalamentik, Cs	150.000.000	1,00 Paket	Kota Kupang	140.781.000	CV. Disen Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/37/V/2023 Tgl. 19 Mei 2023	120 HK 08-05-2023 s/d 04-11-2023	9.219.000				
	5. PW - 11 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Soe - Kapan, CS	100.000.000	1,00 Paket	Kab. TTS	99.999.900	CV. Disen Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/34/V/2023 Tgl. 9 Mei 2023	99 HK 09-05-2023 s/d 15-08-2023	100				
	6. PW - 12 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Balauring - Wairiang	150.000.000	1,00 Paket	Kab. Lembata	149.999.000	CV Hasta Perkasa Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/36/V/2023 Tgl. 17 Mei 2023	129 HK 22-05-2023 s/d 27-09-2023	1.000	95.021.400	63,35		
	7. PW - 13 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong	100.000.000	1,00 Paket	Kab. Kupang	99.900.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/45/VI/2023 Tgl. 12 Juni 2023		100.000				
	8. Rehabilitasi Ruas Jalan Atambua - Weluli	1.000.000.000	0,170 Km	Kab. Belu	939.719.700	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/39/V/2023 Tgl. 29 Mei 2023 ADD.I. PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/39/VIII/2023 Tgl. 7 Agustus 2023	150 HK 31-05-2023 s/d 27-10-2023	60.280.300	782.282.940	83,25	100,00	
	9. Rehabilitasi Ruas Jalan Balauring - Wairiang	5.040.000.000	2,100 Km	Kab. Lembata	4.990.697.700	PT. Anak Lembata	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/27/V/2023 Tgl. 5 Mei 2023	180 HK	49.302.300	4.433.390.790	88,83	97,30	
	10. Rehabilitasi Ruas Jalan Hita - Sp. Tiga - Kedindi	3.000.000.000	1,900 Km	Kab. Manggarai Barat	2.935.422.200	PT. Floresco Aneka Indah	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/15/III/2023 Tgl. 31 Maret 2023 ADD.I. PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/15/VI/2023 Tgl. 27 Juni 2023	180 HK 12-04-2023 s/d 09-10-2023	64.577.800	2.018.102.740	68,75	85,90	
	11. Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong	3.120.000.000	1,300 Km	Kab. Kupang	2.857.092.000	PT. Cahaya Berlian Jaya Abadi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/41/V/2023 Tgl. 29 Mei 2023 ADD.I. PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/41/VII/2023 Tgl. 20 Juli 2023	120 HK 30-05-2023 s/d 26-09-2023	262.908.000	2.585.668.650	90,50	100,00	
	12. Rehabilitasi Ruas Jalan Soe - Kapan, CS	6.480.000.000	2,700 Km	Kab. TTS	6.403.684.200	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/28/V/2023 Tgl. 5 Mei 2023 ADD.I. PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/28/VII/2023 Tgl. 24 Juli 2023	150 HK 08-05-2023 s/d 04-10-2023	76.315.800	5.842.198.440	91,23	100,00	
	13. Rehabilitasi Ruas Jalan W. J. Lalamentik, CS	8.125.000.000	0,650 Km	Kota Kupang	7.964.751.000	PT. Hutama Mitra Nusantara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/38/V/2023 Tgl. 22 Mei 2023 ADD.I. PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/38/VII/2023 Tgl. 27 Juli 2023	120 HK 23-05-2023 s/d 19-09-2023	160.249.000	6.653.940.450	83,54	92,10	
	14. Rehabilitasi Ruas Jalan Kapan - Bts. Kab. TTU (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	7.524.551.750			7.524.551.750								
	15. Rehabilitasi Ruas Jalan Malahar - Sp. Tarimbang - Praipaha (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	1.870.316.650			1.870.316.650					1.870.316.650	100,00	100,00	
	16. Rehabilitasi Ruas Jalan Naikliu - Oepoli (Bts. Negara) (Pinjaman Daerah PT. SMI)	616.550.650			616.550.650					616.550.650	100,00	100,00	
	17. Rehabilitasi Ruas Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	19.515.091.050			19.515.091.050								
	18. Rehabilitasi Ruas Jalan Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	5.066.264.950			5.066.264.950					5.066.264.950	100,00	100,00	
	+ Belanja Modal Jembatan	**3.400.000.000**			**3.356.141.000**				**43.859.000**	**2.545.427.950**	**74,87**	**94,25**	
	- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	**3.400.000.000**			**3.356.141.000**				**43.859.000**	**2.545.427.950**	**74,87**	**94,25**	
	1. PW - 06 : Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jembatan di Kab. Nagekeo	200.000.000	1,00 Paket	Kab. Nagekeo	193.000.000	PT. Sains Group Consultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/20/IV/2023 Tgl. 14 April 2023	180 HK 14-04-2023 s/d 11-10-2023	7.000.000	38.600.000	20,00		
	2. Rehabilitasi Jembatan Aeramo 2, CS di Kab. Nagekeo	3.200.000.000	1,00 Paket	Kab. Nagekeo	3.163.141.000	PT. Bina Citra Teknik Cahaya	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/05/III/2023 Tgl. 8 Maret 2023 ADD.I.PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/05/VI/2023 Tgl. 15 Juni 2023	180 HK 27-03-2023 s/d 22-09-2023	36.859.000	2.506.827.950	79,25	100,00	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja, Nama Paket	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak								Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
1.03.10.1.01.11	**Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan**	**6.294.595.077**			**-**				**-**	**-**			
	Belanja Modal	**6.294.595.077**			**-**				**-**	**-**			
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**1.500.000.000**			**-**				**-**	**-**			
	*** Belanja Modal Alat Angkutan**	**1.500.000.000**			**-**				**-**	**-**			
	+ Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	**1.500.000.000**			**-**				**-**	**-**			
	- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	**1.500.000.000**			**-**				**-**	**-**			
	1. Pengadaan Flatbed Truck	1.500.000.000	1,00 Unit										
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**4.794.595.077**			**-**				**-**	**-**			
	*** Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**4.794.595.077**			**-**				**-**	**-**			
	+ Belanja Modal Jalan	**4.794.595.077**			**-**				**-**	**-**			
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	**4.794.595.077**			**-**				**-**	**-**			
	1. Pemeliharaan Rutin Jalan / Jembatan Provinsi	4.794.595.077	1,00 Paket										
1.04.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**70.000.000**											
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**70.000.000**											
1.04.02.1.03	**Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**70.000.000**											
1.04.02.1.03.02	**Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**70.000.000**											
	Belanja Operasi	**70.000.000**											
	# Belanja Barang dan Jasa	**70.000.000**											
	*** Belanja Jasa**	**70.000.000**											
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	**70.000.000**											
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	**70.000.000**											
	1. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Rumah Khusus bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi di Desa Besipae (BID. PKP)	70.000.000	1,00 Paket	Kab. TTS									
		202.631.118.727			**184.242.817.443**				**4.004.320.207**	**103.164.029.492**	**50,91**	**71,72**	

Kupang, 9 Oktober 2023

KEPALA DINAS,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19680326 199703 1 005